



החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 1042

פרטים כלליים

תאריך השלמות 24.10.2021	תאריך דיון 24.10.2021	התקבל בוועדת הפטור 03.10.2021	המשרד הפונה החשב הכללי הדיור הממשלתי
מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה מספר פנייה 8000642527	תקנת חוק 3(4)(ב)(3)	מטרת הפניה הארכת התקשרות	פרטי ההתקשרות המבוקשת נושא ההתקשרות הארכת תקופת הקמה בפרויקט קריית הממשלה נתניה
תפקיד בוועדה יו"ר ועדה יועץ/ת משפטי/ת חבר/ת וועדה	תפקיד סגן בכיר לחשב הכללי יועץ משפטי סגן בכיר לחשב הכללי	חברי ועדה נוכחים עמוס שקדי יעקב שמלצר אלי ביתן	

החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים

תקופת התקשרות התקשרות המשך ראשונה
הערות
ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
קמפוס אלקטרום בע"מ	516245263		

פרטי תקופה

תאריך תחילה מבוקש	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	היקף מבוקש	היקף מאושר	מטבע
03.10.2021	24.10.2021	02.04.2024	02.04.2024	0	0	

ההחלטה מותנית באישור שלי: החשב הכללי

דיון ונימוקים

- מינהל הדיור הממשלתי (להלן - **המשרד**) מבקש הארכת התקשרות עם קמפוס אלקטרום (להלן - **הספק**).
- הספק נבחר במכרז PFI לטובת הקמת קריית הממשלה בנתניה וההסכם עימו נחתם באוקטובר 2018. תאריך המסירה נקבע לאוקטובר 2021 בתוספת תקופה של 88 רבעונים בהם הספק ממשיך בניהול ותחזוקת הבניין.
- מבוקשת הארכת התקשרות כך שתקופת המסירה יהיה ביום 02.04.2024. זאת בשל עיכוב באישור הסכם החכירה על ידי משרד הפנים ותוספת 2 קומות המיועדים למשרדים נוספים שיאכלסו את הבניין.
- הארכת ההתקשרות בתנאים זהים להתקשרות המקורית.

מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	עמיהוד שמלצר	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת	
אישור	אלי ביתן	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת וועדה	
אישור	עמוס שקדי	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי	גורם מאשר נוסף	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000003533 לעיל,
לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.