



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

כ"ב אייר תשפ"ד
30.5.24
16686624

פרוטוקול וועדת מכרזים למשרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה להארכת התקשרויות
מתכנן הפרויקט י. עירוני ועם הקבלן המבצע א.מ. רון – החלפת מערכת מיזוג אוויר
מעבדה לכיול מכשירי קרינה SSDK - שיבא

אורי גולדשטיין / חזי צפניה - יו"ר הוועדה/ מ"מ יו"ר
חסן אסמעיל - חשב המשרד
עו"ד סלה עטר - כץ - יועצת משפטית
נעמה שטיינברג - חברה
אלי כהן - חבר
גיאק רוזנברג - חבר

מתכנן הפרויקט י. עירוני ח.פ. 5113636541 נבחר ע"י וועדת מכרזים ביום 9.2.23 בהתאם לתקנה 5 א (ב) (1).

הקבלן המבצע א.מ. רון ח.פ. 511689713, נבחר ע"י ועדת המכרזים ביום 21.12.23 כזוכה במכרז סגור 9/23 (אישור ופ"ס ת 21-23 מיום 20.11.23 ליציאה למכרז סגור) ע"י ועדת המכרזים. מצורפת פנייתו של פטר הנדל המרכז את הפרויקט שבנדון, הפונה בבקשה להארכת התקשרות עם מתכנן הפרויקט י. עירוני ועם הקבלן המבצע א.מ. רון לאור האמור בפנייה:

1

הפרויקט התחיל בסוף פברואר 2024 והיה אמור להסתיים בסוף אפריל 2024.

במהלך ההכנות לביצוע ובעת הזמנת הרכיבים המיוחדים, התעוררו בעיות עם לוחות הזמנים לאספקת רכיבים שונים שרובם מיובאים ובפרט מיכל לאגירת מים קרים שעשוי מנירוסטה. מיכל זה מיוצר במפעל בספרד במיוחד לפי התכנון (tailor made).

לאחר אישור היצרן, מסר היבואן שהמיכל יסופק במהלך חודש יוני 24, ובשל כך יש דחייה בגמר הפרויקט ומסירתו.

מבוקש אישור הארכת ההתקשרויות עם מתכנן הפרויקט י. עירוני ח.פ. 5113636541 עד 31.12.24 ועם הקבלן המבצע א.מ. רון ח.פ. 511689713, משך הביצוע עד 30.9.24.

החלטת הוועדה

לאור האמור לעיל הוועדה מאשרת את הארכת וההתקשרויות עם מתכנן הפרויקט י. עירוני עד 31.12.24 ועם הקבלן המבצע א.מ. רון, משך ביצוע עד 30.9.24 (לא כולל התחשבות סופית), וללא עלות נוספת ובהתאם למפורט. זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר/ מ"מ	אורי גולדשטיין/ חזי צפניה
	חשב המשרד	חסן אסמעיל
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	חבר	נעמה שטיינברג