



יום שני 09 נובמבר 2020  
כ"ב-חשון-תשפ"א

לכבוד  
ועדת המכרזים

הנדון: הארכה והרחבה ב-5 מלש"ח של ההסכם עם המועצה לשימור אתרים לסרוויקט בתי המייסדים

פרויקט "בתי המייסדים" של משרד התרבות והספורט המבוצע באמצעות המועצה לשימור אתרים התחיל את דרכו בפועל עם החתימה על החוזה בין המשרד למועצה ב-28 בדצמבר 2017 והאישור התקציבי שהגיע מספר ימים אחרי, ב-31 בדצמבר בהיקף של 11.5 מלש"ח.

יחד עם זאת היות ופעולת המועצה כפופה להכרעות ועדת ההיגוי של הפרויקט, המתינה המועצה לאישור וועדת ההיגוי לתחילת העבודה, זאת עפ"י המסגרת שהתגבשה בסיוע המועצה לשימור אתרים לשנים 2018-2019 להקצאת המימון וסדר הפעולות ברשויות המשתתפות בפרויקט. אישור זה ניתן באמצעות וועדת ההיגוי ביום 19/06/18

עם קבלת אישור החלה המועצה בהקמת התשתית המשפטית והחוזית ע"פ חוק חובת המכרזים. מיותר לציין שהליך זה האט את קצב ההתקדמות וחייב היערכות בהתאם. במקביל החלה המועצה בקידום הפעולות בערי הפיתוח עפ"י הפירוט כדלקמן:

בהתאם להחלטת ועדת ההיגוי נבחרו שתי ערים בהן נחתם הסכם מפורט עם הרשות:

### שדרות ומגדל העמק - התחייבות בסך 8 מלש"ח

להלן סטטוס הביצוע

- שדרות - סיימו את שלב התכנון המפורט ויוצאים למכרז קבלנים ולביצוע מידי, הערכת סיום, רבעון שני 2021.
- מגדל העמק - לאחר בעיות שעלו בדיון עם כיבוי אש ועיכבו את הפרויקט, הנושא חזר למסלול התקדמות. יהיה צורך לגייס משאבים נוספים לצורך מילוי הוראות כיבוי אש, הנושא הובהר לראש העיר (סדר גודל 1.5 מלש"ח).

### לגבי יתר האתרים הוחלט ע"י ועדת ההיגוי כי יערך תכנון:

לגבי שתי ערים, ראש העין וירוחם המועצה התקדמה לתכנון מפורט בעלות של 1500 אש"ח.

- ראש העין - מצויים בסוף התכנון המפורט, בקרוב ניתן יהיה להיכנס לביצוע.
- ירוחם - מצויים בסוף התכנון המפורט, בקרוב ניתן להיכנס לביצוע.

לגבי יתר האתרים- הושקע עד כה סך 850 אש"ח לצורך תכנון

- דימונה - יש פרוגרמה, להתקדמות יש צורך באישור ועדת ההיגוי. (עלות הפרויקט כ- 30 מלש"ח).
- נתיבות - כנ"ל (עלות הפרויקט כ- 20 מלש"ח).
- בית שמש - ממתין לאישור ועדת ההיגוי לכניסה לתכנון מפורט.
- שלומי - ממתין לאישור ועדת ההיגוי לכניסה לתכנון מפורט.
- קרית שמונה - ממתין לאישור ועדת ההיגוי לכניסה לתכנון מפורט.
- בית שאן - ממתין להכרעת ועדת ההיגוי על אופן קידום הפרויקט.

סיכום תקציבי עד כה:

8,000,000	התחייבות שדרות + מגדל העמק
1,500,000	תכנון מפורט ירוחם + ראש העין- קיים
850,000	תכנון לשאר האתרים שבפרויקט – בוצע
<b>10,350,000</b>	<b>סה"כ ביצוע + התחייבויות</b>

**יתרת תקציב** (ייועד לראש העין וירוחם) **1,150,000**

#### הרחבת הפרוייקט ב5 מלש"ח

- לגבי ראש העין וירוחם - שני פרויקטים שסיימו את שלב התכנון המפורט וממתינים לאישור ביצוע עד גמר. המשרד הציג פרויקטים אלה כפרוייקטים המעודדים את הצמיחה במשק באמצעות פרויקטי תשתיות ויגרמו לגידול במספר המועסקים- הן בזמן העבודה על הפרוייקט והן לאחר סיומו והפעלת בתי המייסדים.
- משרד האוצר נענה לבקשת המשרד לתוספת תקציבית לנושא האצת התשתיות של **5 מלש"ח** המיועדים להמשך הפרוייקט בראש העין וירוחם ובהתאם להחלטות ועדת ההיגוי מיום 23.9.20

אשר על כן יש להאריך את מועד יישום התכניות ניצול התקציב והרחבה ב5 מלש"ח עד 31.12.21

מצ"ב- פרוטוקול ועדת ההיגוי מיום 23.9.20 וכן מצגת התקדמות הפרוייקטים שהוצגה בפני ועדת ההיגוי

בברכה,

כלנית שמיר  
מנהלת אגף תמיכות וקריטריונים  
ומנהלת תחום שימור אתרים  
מינהל תרבות

העתק: רונית אפללו- מנהלת אגף רכש