

מפרט שכ.ממשית (הבריכות) בדימונה – תשתיות חשמל, תקשורת ותאורה-
 חפירות וצנרת ותאורה בכיכרות ובניית 2 חדרי טרפו
 היזם : משהב"ש- מחוז הדרום
 מס' פרויקט : 710
 תכניות מס' : 710-1-3-11
 עמוד 1 מתוך 1

פרוגרמה לבדיקות איכות מוצרים ומלאכות
עבודות תאורה חוץ, חשמל

תיאור העבודה : סלילת כבישים 1, 2, 20 כולל מערכות ...
 מקום האתר : דימונה – שכ.ממשית (הבריכות)
 קבלן חשמל/חשמלאי מוסמך : _____
 מס' רשיון הקבלן : _____
 כתובת : _____
 מס' מכרז : 10448/2011
 משהב"ש _____
 מס' חוזה : _____
 מס' רשיון חשמלאי : _____
 חתימה : _____

מס'	תיאור העבודה	בדיקה	הערות	הבודק וחתימה
1	<u>צינורות</u> קוטר א. PVC קשיח 110,160 מ"מ ב. שרשורי דו-שכבתי 80 מ"מ ג. שרשורי דו-שכבתי 50 מ"מ ד. פלסטי כפיף פוליאתילן 50 מ"מ ה. פלסטי כפיף פוליאתילן 63 מ"מ ו. פלסטי כפיף פוליאתילן 50 מ"מ ז. עומק הטמנה	תו תקן תו תקן תו תקן תו תקן תו תקן תו תקן לפי תוכנית		מפקח
2	<u>כבלי חשמל וחוט הארקה</u> חתך א. N2XY 5X10 ב. N2XY 5X16 ג. מוליך הארקה 35 ממ"ר	תו תקן תו תקן תו תקן		מתכנן
3	<u>שוחות הארקה</u> קוטר 60 ס"מ	תו תקן		מפקח
4	<u>יסודות עמודים</u> מידות לפי חוזה ב. (100 x 100 x 120) ב. בדיקות טיב הבטון	מתאים לחוזה 3x7 בדיקות ב300		מפקח
5	<u>עמודים</u> עמודים 10 מ' בחתך מתומן של געש אורות עם זרוע זהה לקיימות	תו תקן		מהנדס חשמל
6	<u>פנס תאורה :</u> דגם : אמריקן 25 של געש עם נורה נל"ג 250W	דגם פנס		מהנדס חשמל

- הערות : 1. יש לסמן v אם יש תו תקן או העבודה/מוצר מתאימים לדרישות.
 2. יש לסמן x אם אין תו תקן או המוצר לא מתאים לדרישות.
 3. במקרה שמופיע x יש לציין בהערות פעולה שננקטה או שיש לנקוט.

_____ : חתימת הקבלן

_____ : תאריך