



מחלקת בינוי	
תאריך	: ה' בחשון, התש"פ 03/19/20
תיק	: נציבות: מחלקת בינוי: נציבת רמלה: בינוי
אסמכתא	: 74459019

כל המשתתפים

הנדון : פרוטוקול סיור קבלנים-מכרז 18/2019, שידרוג מערך טיפול קדם במט"ש נפחא-רמון.
סימוכין :

בתאריך 31/09/19 התקיים סיור קבלנים במכרז שבנדון.
בסיור השתתפו 7 קבלנים, כל המשתתפים רשומים בטבלה מצ"ב.
להלן מספר דברים שהודגשו בסיור :

- א. כתב הכמויות חולק למספר סעיפי משנה כדי להקל על הקבלן להציע את הצעתו. מודגש במיוחד שהכוונה שכל העבודות הנדרשות לצורך ביצוע מושלם של העבודה על מנת להתקין מערך טיפול קדם מושלם בהתאם להנחיות המפרט הטכני גם אם עבודה מסוימת אינה מפורטת במפרט או בכתב הכמויות אבל נדרשת לביצוע המושלם של העבודה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים ולא תשולם שום תוספת כספית על דרישות שלא פורטו במסמכי המכרז אבל נדרשים לביצוע מושלם של העבודה. בין היתר כלולות הובלת הציוד החדש לשטח, הטיית הביוב בזמן העבודה, פירוק הציוד הקיים וסילוקו ממקומו, שימוש בכלים לפי הצורך כולל מנופים, ציוד חיתוך וכו', משאיות להובלת הפסולת לאתר שפך מאושר, כל עבודות הצנרת, החשמל והפיקוד, שילוב מערך טיפול הקדם במערך הבקרה של המט"ש, תשלום אגרות לאתר הפסולת, ניקוי השטח והחזרת מצב השטח לקדמותו וכאמור, כל עבודה, ציוד, חומר, חומר עזרוכו לקבלת מתקן מושלם ומתפקד.
- ב. המתקן הנדרש הוא מתקן משולב לשיקוע חול, גרוסת, סינון עדין והפרדת והרחקת שומנים.
המתקן יתאים לספיקה של 60 ליטר לשנייה כ-220 מק"ש. המתקן יהיה עשוי כולו נירוסטה 316SS.
- ג. הרחקת השומנים הוא נושא מאד חשוב מאחר והשפכים של הכלא מכילים לעתים שומנים שמוזרמים מתאי האסירים אל מערכת הביוב. ההזרמה היא אקראית, הכמות אינה ידועה.
נדרש מנגנון הפרדת שומנים כמורט במפרט הטכני כולל אפשרות להפרידם למיכל איסוף נפרד או לסלקם בשאיבה למיכל איסוף הגבבה/גרוסת ממתקן טיפול הקדם.
- ד. הוגדרו שלושה יצרנים שהציוד שלהם מאושר במסגרת הפרוייקט.
ה. הקבלן המבצע יסלק את הפסולת לאחר פירוק המתקן הקיים כולל כל חלקי המתקן, צנרת, וכל חומר ופסולת שהם תוצר לוואי של עבודות נשוא המכרז לאתר שפך מאושר ע"י הרשויות. בגין הני"ל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.
- ו. גבולות אחריות של הקבלן המבצע הן החל מתחילת צינור כניסת מים למתקן טיפול קדם (מייד אחרי קיר) ועד סוף צינור יציאת מים מהמתקן (עד הקיר), לכן כלול בעבודה גם צנרת כניסה ויציאת מים לרבות סגירת הצנרת לזמן הביצוע.
- ז. כל השאלות והבהרות יש להעביר בכתובת המייל שרשום בפרק 4.1 של המפרט, השאלות יש להעביר עד 14/11/19.

בברכה,

**ולדימיר קפלן, ר/כ
ר"צ מערכות**