



הבדיקה הבאה עד:  
**29/03/2022**

מתאריך:  
24/03/2021

דוח קודם:  
2874/121948

קוד ליקוח/מעלית:  
5541/1

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

## תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: עלרד הנדסה	מס' בחברת שרות	מס' מפע"ר:	מספר סידורי של הדוח:
		121263	43268/84280
1. שם המחזיק: <b>משרד החקלאות - אילן סבג</b> כתובת דואר: <b>ת.ד. 30 בית דגן 5025001</b>			
2. כתובת בו נמצאת המעלית <b>דרך המכבים 20 ראשון לציון 7535961 מע' מס' 1 שם' בנין א</b>			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית ל-16 נוסעים, 1280 ק"ג, 6 תחנות, מכונה KONE MR 21, מנוע KONE, פיקוד חוץ משותף, הספק 13.5 ק"וו, 1340/280 סל"ד, תוצרת טיסקרופ		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): <b>כן</b>			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	
	הפגשות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	נבדקו בפעולה 06/2018
	ח. בלמים:	כן	
	ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	==	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: <b>מוסתר</b>			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!  
1. ידית בלם נשארת פתוחה לאחר הפעלה ידנית - לתקן. (יוצאת חצי ונתקעת)

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: **16 נוסעים - עומס: 1280 ק"ג**

9. אחרות:  
1. ווסת מהירות כויל 07/2017.  
2. הותקנה מערכת לניטור פעולת בלמים.  
3. הוחלפו כבלי תילוי 12/2018.  
4. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.  
5. סימני חלודה על כבלי תילוי - למעקב.

10. מסקנות **אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7**

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

### כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: <b>סולמון מנטסונת</b>	תעודת מנוי מס': <b>84280</b>	מתאריך: <b>20/09/2011</b>
שכתובתי: <b>ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600</b>	טלפון: <b>03-6481415</b>	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: <b>29/09/21</b>	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: <b>30/09/2021</b>	העתק: <b>1</b>	



הבדיקה הבאה עד:  
**29/03/2022**

מתאריך:  
24/03/2021

דוח קודם:  
2876/121948

קוד ליקוח/מעלית:  
5541/2

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

## תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: עלרד הנדסה	מס' בחברת שרות	מס' מפע"ר:	מספר סידורי של הדוח:
		121264	43269/84280

1. שם המחזיק: **משרד החקלאות - אילן סבג** כתובת דואר: **ת.ד. 30 בית דגן 5025001**

2. כתובת בו נמצאת המעלית **דרך המכבים 20 ראשון לציון 7535961 מע' 2 מרכזית בנין א'**

3. סוג **מעלית חשמלית ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 6 תחנות, מכונה KONE MR 17, מנוע KONE**, המעלית **פיקוד חוץ משותף, הספק 7.5 ק"ו, 910/300 סל"ד, תוצרת טיסנקרופ** ותאורה:

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): **כן**

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגשות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	נבדקו בפעולה 06/2020
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	==

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: **מוסתרים**

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!  
1. אין.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: **8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג**

9. אחרות: 1. ווסת מהירות כויל 07/2017.  
2. הותקנה מערכת לניטור פעולת בלמים.  
3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות **אין התנגדות להפעלת המעלית**

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

### כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: <b>סולמון מנטסנות</b>	תעודת מנוי מס': <b>84280</b>	מתאריך: <b>20/09/2011</b>
שכתובתי: <b>ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600</b>	טלפון: <b>03-6481415</b>	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: <b>29/09/21</b>	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: <b>30/09/2021</b>	העתק: <b>1</b>	



הבדיקה הבאה עד: <b>29/03/2022</b>	מתאריך: 24/03/2021	דוח קודם: 2877/121948	קוד ליקוח/מעלית: 5541/3
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------------

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

## תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: <b>עלרד הנדסה</b>	מס' בחברת שרות	מס' מפע"ר:	מספר סידורי של הדוח: <b>43270/84280</b>
----------------------------	----------------	------------	--

1. שם המחזיק: **משרד החקלאות - אילן סבג** כתובת דואר: **ת.ד. 30 בית דגן 5025001**

2. כתובת בו נמצאת המעלית **דרך המכבים 20 ראשון לציון 7535961 מע' 3 ימנית בנין א'**

3. סוג **מעלית חשמלית ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 6 תחנות, מכונה KONE MR 17, מנוע KONE, פיקוד חוץ משותף, הפסק 7.5 ק"ו, 910/300 סל"ד, תוצרת טיסנקרופ ותאורה:**

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): **כן**

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגשות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	==

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: **מוסתרים**

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!  
1. להשלים רצועת גומי שניה לטכנ.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: **8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג**

9. אחרות: 1. סימני שחיקה וקוצים (קרעים) בכבלי התילוי - למעקב.  
2. ווסת מהירות כויל 07/2017.  
3. הותקנה מערכת לניטור פעולת בלמים.  
4. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות **אין התנגדות להפעלת המעלית**

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

### כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: <b>סולמון מנטסנות</b>	תעודת מנוי מס': <b>84280</b>	מתאריך: <b>20/09/2011</b>
שכתובתי: <b>ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600</b>	טלפון: <b>03-6481415</b>	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: <b>29/09/21</b>	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: <b>30/09/2021</b>	העתק: <b>1</b>	



הבדיקה הבאה עד: <b>29/03/2022</b>	מתאריך: 24/03/2021	דוח קודם: 2872/121948	קוד ליקוח/מעלית: 5541/6
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------------

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

## תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: עלרד הנדסה	מס' בחברת שרות	מס' מפע"ר:	מספר סידורי של הדוח: 43271/84280
---------------------	----------------	------------	-------------------------------------

1. שם המחזיק: **משרד החקלאות - אילן סבג** כתובת דואר: **ת.ד. 30 בית דגן 5025001**

2. כתובת בו נמצאת המעלית **דרך המכבים 20 ראשון לציון 7535961 מע' 6 שמאלית בנין ג'**

3. סוג **מעלית חשמלית ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 5 תחנות, מכונה KONE MR 17, מנוע KONE**, המעלית **פיקוד חוץ משותף, הספק 7.5 ק"ו, 910/300 סל"ד, תוצרת טיסנקרופ** ותאורה:

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): **כן**

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגשות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	==

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: **מוסתרים**

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!  
1. לתקן תאורת שרות על גג תא המעלית.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: **8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג**

9. אחרות: 1. ווסת מהירות כויל 07/2017.  
2. הותקנה מערכת לניטור פעולת בלמים.  
3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות **אין התנגדות להפעלת המעלית**

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

### כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: <b>סולמון מנטסונת</b>	תעודת מנוי מס': <b>84280</b>	מתאריך: <b>20/09/2011</b>
שכתובתי: <b>ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600</b>	טלפון: <b>03-6481415</b>	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: <b>29/09/21</b>	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: <b>30/09/2021</b>	העתק: <b>1</b>	



הבדיקה הבאה עד:  
**29/03/2022**

מתאריך:  
**24/03/2021**

דוח קודם:  
**2873/121948**

קוד ליקוח/מעלית:  
**5541/7**

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

## תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: עלרד הנדסה	מס' בחברת שרות	מס' מפע"ר:	מספר סידורי של הדוח:
		121711	43272/84280
1. שם המחזיק: <b>משרד החקלאות - אילן סבג</b> כתובת דואר: <b>ת.ד. 30 בית דגן 5025001</b>			
2. כתובת בו נמצאת המעלית <b>דרך המכבים 20 ראשון לציון 7535961 מע' 7 ימנית בנין ג'</b>			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 5 תחנות, מכונה KONE MR 17, מנוע KONE, פיקוד חוץ משותף, הספק 7.5 ק"ו, 910/300 סל"ד, תוצרת טיסנקרופ		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): <b>כן</b>			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	
	הפגשות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	נבדק בפעולה 09/2021
	ח. בלמים:	כן	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	==	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: <b>מוסתרים</b>			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!  
1. להשלים רצועת גומי שניה לטכו.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: **8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג**

9. אחרות: 1. ווסת מהירות כויל 07/2017.  
2. הותקנה מערכת לניטור פעולת בלמים.  
3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות **אין התנגדות להפעלת המעלית**

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

**כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970**

אני: **סולמון מנטסונת**

תעודת מנוי מס': **84280** מתאריך: **20/09/2011**

שכתובתי: ת.ד. **3304 פתח תקווה 4951600** טלפון: **03-6481415** חתימת הבודק

מאשר כי ביום: **29/09/21** בדקתי את המעלית באופן יסודי המוסמך:

תאריך: **30/09/2021** העתק: **1**



הבדיקה הבאה עד:  
**29/03/2022**

מתאריך:  
24/03/2021

דוח קודם:  
2875/121948

קוד ליקוח/מעלית:  
5541/8

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

## תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: עלרד הנדסה	מס' בחברת שרות	מס' מפע"ר:	מספר סידורי של הדוח:
		71333	43273/84280

1. שם המחזיק: **משרד החקלאות - אילן סבג** כתובת דואר: **ת.ד. 30 בית דגן 5025001**

2. כתובת בו נמצאת המעלית **דרך המכבים 20 ראשון לציון 7535961 מע' 8 מזנון בנין א'**

3. סוג **מעלית חשמלית ל-8 נוסעים, 630 ק"ג, 2 תחנות, דלתות פנים חוץ ואוטומטיות 2 אגפים,**  
המעלית **מכונה GMV 3100, תוצרת GAL, מנוע 11 ק"וו, תוצרת טיסנקרופ**  
ותאורה:

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): **כן**

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:

א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגשות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן <b>נבדקו בפעולה</b>
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן <b>נבדק מגע*</b>
ח. בלמים:	כן
ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: **מוסתרם**

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!  
1. אין.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: **8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג**

9. אחרות 1. שסתום פורק לחץ - נבדק.  
2. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות **אין התנגדות להפעלת המעלית**

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

### כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: <b>סולמון מנטסנות</b>	תעודת מנוי מס': <b>84280</b>	מתאריך: <b>20/09/2011</b>
שכתובתי: <b>ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600</b>	טלפון: <b>03-6481415</b>	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: <b>29/09/21</b>	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: <b>30/09/2021</b>	העתק: <b>1</b>	



הבדיקה הבאה עד:  
**29/03/2022**

מתאריך:  
24/03/2021

דוח קודם:  
2879/121948

קוד ליקוח/מעלית:  
5541/9

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

## תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: עלרד הנדסה	מס' בחברת שרות	מס' מפע"ר:	מספר סידורי של הדוח:
		121670	43274/84280
1. שם המחזיק: <b>משרד החקלאות - אילן סבג</b> כתובת דואר: <b>ת.ד. 30 בית דגן 5025001</b>			
2. כתובת בו נמצאת המעלית <b>דרך המכבים 20 ראשון לציון 7535961 מעלית 9 - פיקוח</b>			
3. סוג המעלית ותאורה:	מעלית חשמלית ל-8 נוסעים, 600 ק"ג, 4 תחנות, מכונה FF750, מנוע רוטוס, פיקוד UML31 1500/375 סל"ד, תוצרת ישראליפט		
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): <b>כן</b>			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
	א. גידור פיר המעלית:	כן	
	ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן	
	ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן	
	ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן	
	הפגשות:	כן	
	פנים פיר המעלית:	כן	
	ו. גובלי תנועה:	כן	נבדקו בפעולה
	ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן	נבדק בפעולה 09/2021
	ח. בלמים:	כן	
	ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	כן	
	י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	כן	
	יא. ציוד חשמלי אחר:	כן	
	יב. חלקים אחרים:	==	
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: <b>מוסתרם</b>			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!  
1. אין.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: **8 נוסעים - עומס: 6000 ק"ג**

9. אחרות: 1. סימני שחיקה וקוצים (קרעים) בכבלי תילוי - למעקב.  
2. ווסת מהירות כויל 07/2017.  
3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות **אין התנגדות להפעלת המעלית**

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

**כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970**

אני: **סולמון מנטסונת**

תעודת מנוי מס': **84280** מתאריך: **20/09/2011**

שכתובתי: ת.ד. **3304 פתח תקווה 4951600** טלפון: **03-6481415** חתימת הבודק

מאשר כי ביום: **29/09/21** בדקתי את המעלית באופן יסודי המוסמך:

העתק: **1**

תאריך: **30/09/2021**