

217

הבדיקה הבאה עד : 05.03.2022

קוד : 1246

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

## תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדו"ח : 83019/315

מספר תיק משרד העבודה : 120895

שירות : על רד

מלווה : נועם

1. שם המחזיק : משרד החקלאות ופיתוח הכפר-המכון הוטרינרי והשירותים הוטרינריים  
לידי יבגני ז'קובסקי טל : 050-6241353

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית : בית דגן , משרד החקלאות ופיתוח הכפר השירותים הוטרינריים בניין המעבדות-מעלית משא

3. סוג המעלית מספרה או תאורה : מעלית משא ל 300 ק"ג משרתת 2 חניות הדלתות בחניות כנף עם מנועלי נעילה מכניים שמרסל , מכונת הרמה תוצרת BKG B4 תלוי תחם 5x6.5, פיקוד BKG מעלית תוצרת BKG , הרכבה חרות מעליות

4. תכנון ומבנה המעלית : האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) : כן

5. החזקה : המוחזקים החלקים הבאים של המעלית כמצב עבודה טוב ? אם לא ציין הליקויים שנמצאו : פרוט הליקויים בסעיפים 7, 9 :

- א. גידור פיר המעלית : נבדק
- ב. דלתות הרובדים והתא : נבדק
- ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים והתא : נבדק
- ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות : --
- ה. התא ואביזרים - כוונות התא : נבדק
- הפגזות : נבדק
- פנים הפיר : נבדק
- ו. גובלי תנועה : נבדק
- ז. התקני ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) : --
- ח. בלמים : נבדק
- ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם : נבדק
- י. התשלובת החלזונית : נבדק
- יא. ציוד חשמלי אחר : נבדק
- יב. חלקים אחרים : --

6. לאילו חלקים לא הייתה גישה : פנימיים , מוסתרים .

7. מה התיקונים , החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם : תוך 45 יום אם לא צוין אחרת

8. צומט העבודה המקסימלי הבטוח של המעלית לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 : 300 ק"ג משא בלבד

9. הערות אחרות :

\* קוד # 1956

\* יש לכוון עצירות בקומות לפי הצורך

\* חדר המכונה חייב להיות נעול . מפתחות לחדר המכונה יוחזקו במקום ידוע וקל להשגה .

ע"פ החוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים , אלא אם כן צוין אחרת . אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד לבדיקה הבאה , אלא רק צילום מצב ברגע הבדיקה.

10. מסקנות : על סמך הממצאים בבדיקה זו : אין התנגדות להפעלת המעלית

כבדק שהוסמך ע"י מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל

אני : מהנדס יואב איזיק תעודת הסמכה מס. 315

שכתובתי : ת.ד 25308 תל אביב מיקוד- 6125301 טל : 054-4282888 פקס : 03-7323776

מאשר כי ביום 05-09-2021 בדקתי את המעלית המתוארת לעיל באופן יסודי .

תאריך : 09-09-2021 חתימת הבדק המוסמך :

218

הבדיקה הבאה עד : 05.03.2022

קוד : 1246

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

## תסקיר על בדיקת מעלית

מס' סידורי של הדו"ח : 83018/315  
מספר תיק משרד העבודה : 121702

שרות : על רד  
מלווה : נועם

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                                   | שם המחזיק :                                                                                                      | משרד החקלאות ופיתוח הכפר-המכון הוטרינרי והשירותים הוטרינריים<br>לידי יבגני ז'קובסקי טל : 050-6241353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.                                                                                                                                                                   | כתובת המקום בו נמצאת המעלית :                                                                                    | בית דגן , משרד החקלאות ופיתוח הכפר השירותים הוטרינריים בניין המעבדות-מעלית נוסעים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.                                                                                                                                                                   | סוג המעלית מספרה או תאורה :                                                                                      | מעלית הידרו חשמלית אוטומטית ל- 6 נוסעים , 450 ק"ג , משרתת 2 תניות .<br>פיקוד - FW4 תוצרת קונסול . דלתות פנים וחץ אוטומטיות 2 אגפים נפתחים לצד - תוצרת דופר . מכונה GMV , מנוע 12.5KW , משאבה 180L/min תילוי צידי . מעלית תוצרת ישראלפט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.                                                                                                                                                                   | תכנון ומכנה המעלית :                                                                                             | האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה. ובעלי חזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) : כן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.                                                                                                                                                                   | החזקה : המחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב ? אם לא ציין הליקויים שנמצאו : פרוט הליקויים בסעיפים 7.9 : | <p>א. גידור פיר המעלית : נבדק</p> <p>ב. דלתות הרובדים והתא : נבדק</p> <p>ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים והתא : נבדק</p> <p>ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות : --</p> <p>ה. התא ואביזריו - כוונות התא : נבדק</p> <p>הפגזות : נבדק</p> <p>פנים הפיר : נבדק</p> <p>ו. גובלי תנועה : כן , נבדקו בפעולה .</p> <p>ז. התקני ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) : שסתום שבר .</p> <p>ח. כלמים : --</p> <p>ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחזיבוריהם : נבדק</p> <p>י. התשלובת החלזונית : --</p> <p>יא. ציוד חשמלי אחר : נבדק</p> <p>יב. חלקים אחרים : --</p> |
| 6.                                                                                                                                                                   | לאילו חלקים לא הייתה גישה :                                                                                      | פנימיים , מוסתרים .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.                                                                                                                                                                   | מה התיקונים , החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לכצעים : תוך 45 יום אם לא צויין אחרת                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8.                                                                                                                                                                   | עומס העבודה המקסימלי הבטוח של המעלית לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 :                                               | 8 נוסעים - 630 ק"ג                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9.                                                                                                                                                                   | הערות אחרות :                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * קוד # 1956                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * יש לכוון עצירות בקומות לפי הצורך                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * חדר המכונה חייב להיות נעול . מפתחות לחדר המכונה יוחזקו במקום ידוע וקל להשגה .                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| * פילוס אוטומטי בקומות נבדק **שסתום פורק לחץ נבדק **הורדה בחירום נבדקה                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ע"פ החוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים , אלא אם כן צוין אחרת . אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד לבדיקה הבאה , אלא רק צילום מצב ברגע הבדיקה. |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.                                                                                                                                                                  | מסקנות : על סמך הממצאים בבדיקה זו :                                                                              | אין התנגדות להפעלת המעלית                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| כבוד שר המבחן : י"י מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| אני : מהנדס יואב איזיק תעודת הסמכה מס. 315                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| שכתובתי : ת.ד. 25308 תל אביב מיקוד- 6125301 טל : 03-5711060 054-4282888 פקס : 03-7323776                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| מאשר כי ביום 05-09-2021 בדקתי את המעלית המחוארת לעיל כאופן יסודי .                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| תאריך : 09-09-2021 חתימת הבדוק המוסמך :                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

## תסקיר על בדיקת מעלית

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| שרות : על רד                                                                                                      | מס' סידורי של הדו"ח : 83016/315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| מלווה : נועם                                                                                                      | מספר תיק משרד העבודה : 5676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| שם המחזיק :                                                                                                       | משרד החקלאות ופיתוח הכפר-המכון הוטרינרי והשירותים הוטרינריים<br>לידי יבגני ז'קרזבסקי טל : 050-6241353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| כתובת המקום בו נמצאת המעלית :                                                                                     | כית דגן , משרד החקלאות ופיתוח הכפר השירותים הוטרינריים בניין המנהלה-מעלית 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| סוג המעלית מספרה או תאורה :                                                                                       | מעלית חשמלית אוטומטית ל- 8 נוסעים , 630 ק"ג, משרתת 3 חניות, דלתות תא וחוג אוטומטיות מרכזיות 2 אנפים-תוצרת G.A.L. , פיקוד מאסף מטה- OTIS LCBII .<br>מכונה טיסן TW63 , יחס 1/54 , תילוי 1x6x10mm , מנוע 6.4KW . 1440 סל"ד .<br>מבוקר תדר ADRIVE-ARKEL . מעלית תוצרת אלקטרה 2003 .                                                                                                                                                                                                                           |
| תכנון ומבנה המעלית : האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מבנית טובה, ובעלי חזק נאות (כמידה והדבר ניתן לבדיקה) :        | כן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| החזקה : המחזיקים החלקים הבאים של המעלית כמצב עבודה טוב ? אם לא ציין הליקויים שנמצאו : פרטם הליקויים בסעיפים 9.7 : | א. גידור פיר המעלית : נבדק<br>ב. דלתות הרובדים והתא : נבדק<br>ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים והתא : נבדק<br>ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות : --<br>ה. התא ואביזריו - כוונות התא : נבדק<br>הפגשות : נבדק<br>פנים הפיר : נבדק<br>ו. גובלי תנועה : כן , נבדקו בפעולה .<br>ז. התקני ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) : כן , נבדקו בפעולה .<br>ח. בלמים : נבדק<br>ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם : נבדק<br>י. התשלובת החלזונית : נבדק<br>יא. ציוד חשמלי אחר : נבדק<br>יב. חלקים אחרים : -- |
| לאילו חלקים לא הייתה גישה :                                                                                       | פנימיים , מוסתרים .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| מה התיקונים , החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם : תוך 45 יום אם לא צוין אחרת                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| עומס העבודה המקסימלי הבטוח של המעלית לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 :                                                | 8 נוסעים - 630 ק"ג                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| הערות אחרות :                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

\* קוד # 1956

\* יש לכוון עצירות בקומות לפי הצורך

\* חדר המכונה חייב להיות נעול . מפתחות לחדר המכונה יוחזקו במקום ידוע וקל להשגה .

\*\* התקן תפיסה נבדק 04/2020

\*\* וסת מהירות כויל 03/2019 (גרשם על סמך תווית חב' השרות)

על חברת השרות/מחזיק הבניין/ועד הבית להעביר לכודק אישור בכתב על תיקון הליקויים המופיעים בדו"ח .

ע"פ החוק הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים , אלא אם כן צוין אחרת . אולם תסקיר זה אינו מהווה מעודת אחריות לתקינות הציוד עד לבדיקה הבאה , אלא רק צילום מצב ברגע הבדיקה .

10. מסקנות : על סמך הממצאים בבדיקה זו : אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל

אני : מהנדס יואב איזיק תעודת הסמכה מס. 315

שכתובתי : ת.ד. 25308 תל אביב מיקוד- 6125301 טל' : 054-4282888 03-5711060 פקס : 03-7323776

מאשר כי ביום 05-09-2021 בדקתי את המעלית המתוארת לעיל באופן יסודי .

תאריך : 09-09-2021 חתימת הבודק המוסמך :

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

## תסקיר על בדיקת מעלית

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| שרות : על רד                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | מס' סידורי של הדו"ח : 83017/315 |
| מלווה : נועם                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | מספר תיק משרד העבודה : 63803    |
| 1. שם המחזיק : משרד החקלאות ופיתוח הכפר-המכון הוטרנירי והשירותים הוטרנירים<br>לידי יבגני ז'קובסקי טל : 050-6241353                                                                                                                                                                                            |                                 |
| 2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית : בית דגן , משרד החקלאות ופיתוח הכפר השירותים הוטרנירים בניין המנהלה-<br>מעלית 2                                                                                                                                                                                               |                                 |
| 3. סוג המעלית מספרה או תאורה : מעלית חשמלית אוטומטית ל- 8 נוסעים , 630 ק"ג, משרתת 5 חניות, דלתות תא וחזן<br>אוטומטיות מפולשות 2 אגפים לצד-תוצרת G.A.L. , פיקוד מאסף – קונסול FW20 ,<br>מכונה מונטנרי M83 , יחס 1/43 , חילוי 1x5x11mm , מנוע אלמול 7.5KW ,<br>1425 סל"ד , מבוקר תדר גולייט . מעלית תוצרת צום . |                                 |
| 4. תכנון ומבנה המעלית : האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, ובעלי חוזק נאות (כמידה והדבר ניתן לבדיקה) : כן                                                                                                                                                                                             |                                 |
| 5. החזקה : המחזיקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב ? אם לא ציין הליקויים שנמצאו : פירוט הליקויים בסעיפים 7, 9 :                                                                                                                                                                                        |                                 |
| א. גידור פיר המעלית :                                                                                                                                                                                                                                                                                         | נבדק                            |
| ב. דלתות הרובדים והתא :                                                                                                                                                                                                                                                                                       | נבדק                            |
| ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים והתא :                                                                                                                                                                                                                                                                 | נבדק                            |
| ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות :                                                                                                                                                                                                                                                                                 | --                              |
| ה. התא ואביזריו - כוונות התא :                                                                                                                                                                                                                                                                                | ראה סעיף 7                      |
| הפגזות :                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ראה סעיף 7                      |
| פנים הפיר :                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | נבדק                            |
| ו. גובלי תנועה :                                                                                                                                                                                                                                                                                              | כן , נבדקו בפעולה .             |
| ז. התקני ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא) :                                                                                                                                                                                                                                                              | כן , נבדקו מגע .                |
| ח. בלמים :                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | נבדק                            |
| ט. חבלי המתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם :                                                                                                                                                                                                                                                                    | נבדק                            |
| י. התשלכות החלזוניות :                                                                                                                                                                                                                                                                                        | נבדק                            |
| יא. ציוד חשמלי אחר :                                                                                                                                                                                                                                                                                          | נבדק                            |
| יב. חלקים אחרים :                                                                                                                                                                                                                                                                                             | --                              |
| 6. לאילו חלקים לא הייתה גישה : פנימיים , מוסתרים .                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| 7. מה התיקונים , החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם : תוך 45 יום אם לא צויין אחרת                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| 1. תאורת שרות על גג תא המעלית אינה פועלת – לסדר .                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| 2. להחליף פגז גומי מתחת לתא המעלית .                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| 8. עומס העבודה המקסימלי הבטוח של המעלית לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 : 8 נוסעים – 630 ק"ג                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| 9. הערות אחרות :                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |

\* קוד # 1956

- \* יש לכוון עצירות בקומות לפי הצורך .
- \* חדר המכונה חייב להיות נעול . מפתחות לחדר המכונה יוחזקו במקום ידוע וקל להשגה .
- \*\* התקן תפיסה נבדק 10/2020
- \*\* וסת מהירות כויל 04/2019 (גרשם על סמך תווית חב' השרות)
- \*\* על חברת השרות/מחזיק הבניין/עוד הבית להעביר אישור כחב על תיקון הליקויים המופיעים בדו"ח .
- ע"פ החוק הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים , אלא אם כן צוין אחרת . אולם תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד לבדיקה הבאה , אלא רק צילום מצב ברגע הבדיקה .

10. מסקנות : על סמך הממצאים בבדיקה זו : אין התנגדות להפעלת המעלית

כבודק שהוסמך ע"י מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל

אני : מהנדס יואב איזיק תעודת הסמכה מס. 315

שכחובתי : ת.ד 25308 תל אביב מיקוד- 6125301 טל : 03-5711060 054-428288 פקס : 03-7323776

מאשר כי ביום 05-09-2021 בדקתי את המעלית המתוארת לעיל באופן יסודי .

תאריך : 09-09-2021

חתימת הבודק המוסמך :