

400091/307 16/02/2025 16/08/2025	מספר תסקיר: תאריך בדיקה נוכחית: תאריך בדיקה הבאה:	<b>תסקיר בדיקת מעלית</b> פקודת הבטיחות בעבודה(נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60 יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	תאריך בדיקה קודמת: 16/02/2025 מס' תסקיר קודם: בוצעה בעבר ע"י: מהנדס אריה טרייגרמן
--	---	---	--

4847 מס' תיק במשרד התמ"ת: **1. פרטי הלקוח / תופס:** המרכז הרפואי ע"ש שיבא  
Oleg.Yurovsky@sheba.health.gov.il דוא"ל: 052-6667893 נייד: איש קשר: אולג  
03-5303393 פקס: 03-5303986 טלפון: 2632 מס. לקוח: 42620 כתובת, עיר, מיקוד: בית חולים שיבא תל השומר, 42620

**2. מיקום המעלית:** שיקום מבוגרים, מס' 71 חברת שירות, מלווה: שינדלר - נחשתן מרכז,

**3. סוג המעלית ותיאורה:** מס' 71, שקום מבוגרים **תיאור:** מכונה: OTIS, דגם מכונה: 18ATL, הספק מנוע: 26 KW, לוח פיקוד: LCB-2, פרטים נוספים: שקום מבוגרים (בית ביר) - מעלית מס' 71, סוג תליה: 2:1, 6 כבלים, 13 מ"מ, סוג מערכת הנעה: בקר תדר, הספק מנוע בכ"ס: 35.4

**יצרן:** אלקטרה **מספר יצרן:** 3368 **שנתון:** 2001

**מס' סידורי:** 26 **מספר נוסעים:** 2000 **עומס מירבי (ק"ג):** 2000

**סוג בדיקה:** בדיקה תקופתית **סוג מעלית:** חשמלית עם בקר תדר

**מס' תחנות:** 4 **דגם המעלית:** **סוג דלתות:** אוטומטית **מהירות:** 1

**4. תכנון ומבנה מעלית:** האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ? כן

**5. החזקה:** המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב ? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?

א. גידור פיר המעלית	נבדק
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	נבדק
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא	נבדק
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	נבדק
ה. התא ואביזריו - כוונת תא	נבדק
ו. התא ואביזריו - הפגשות	נבדק
ז. התא ואביזריו - פנים פיר המעלית	נבדק
ח. גובלי תנועה	נבדק
ט. התקן בטיחות	נבדק 08/2023
י. בלמים	נבדק
יא. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם	נבדק
יב. התשלובת החלזונית	נבדק
יג. ציוד חשמלי אחר	נבדק
יד. וסת מהירות	נבדק 09/2019

**6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה:** אין

**7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם:** אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

#	סוג	תיאור ליקוי	חוזר
1	***	תוך 45 יום אם לא צוין אחרת ***	
2		לכוון רגישות של מגביל כח בדלת תא	
3		אין תקשורת בין תא המעלית למוקד של בית חולים - לתקן	

**8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 26 משקל מותר (ק"ג): 2000**

**9. הערות נוספות:** הותקנה מערכת לניטור בלמים - שינדלר 2016  
. הוחלפו כבלי התילוי - שינדלר 2018 ו-2024

**10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו:**  - אין התנגדות להפעלת המתקן

תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב בעת הבדיקה.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970  
אני: **מהנדס אריה טרייגרמן** בעל תעודה מס' 307 מאשר כי ביום: **16/02/2025** בדקתי את המעלית באופן יסודי  
**פרטים מלאים:** ת.ד. 36, רחובות, 0524876232, ilana@treigerman.com

**חתימת הבודק:**

עמוד 1 מתוך 1

תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", מבית שיטה אינטגרציות בע"מ, כל הזכויות שמורות (C)

**TREIGERMAN**  
SAFETY INSPECTIONS

א. טרייגרמן - בדיקות בטיחות בע"מ

08-9354355  
האלוף יעקב פרי 1 (בית שירה) רחובות  
www.treigerman.com  
office@treigerman.com