

400092/307	מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת מעלית פקודת הבטיחות בעבודה(נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60 יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	16/02/2025	תאריך בדיקה קודמת:
16/02/2025	תאריך בדיקה נוכחית:			מס' תסקיר קודם:
16/08/2025	תאריך בדיקה הבאה:			בוצעה בעבר ע"י:
			מהנדס אריה טרייגרמן	

4206 מס' תיק במשרד התמ"ת: **1. פרטי הלקוח / תופס:** המרכז הרפואי ע"ש שיבא
Oleg.Yurovsky@sheba.health.gov.il דוא"ל: 052-6667893 נייד: איש קשר: אולג
03-5303393 פקס: 03-5303986 טלפון: 42620 בית החולים שיבא, תל השומר, 2632 כתובת, עיר, מיקוד:

2. מיקום המעלית: שיקום מבוגרים, מס' 72 חברת שירות, מלווה: שינדלר - נחשתן מרכז,

3. סוג המעלית ותיאורה: מס' 72, שקום מבוגרים **תיאור:** מכונה: OTIS, דגם מכונה: 18ATL, הספק מנוע: 26 KW, לוח פיקוד: LCB-2, פרטים נוספים: שקום מבוגרים (בית ביר) - מעלית מס' 72, סוג תליה: 2:1, 6 כבלים, 13 מ"מ, סוג מערכת הנעה: בקר תדר, הספק מנוע בכ"ס: 35.4

יצרן: אלקטרה **מספר יצרן:** 3431 **שנתון:** 2001 **מס' סידורי:** מספר נוסעים: 26 **עומס מירבי (ק"ג):** 2000

סוג בדיקה: בדיקה תקופתית **סוג מעלית:** חשמלית עם בקר תדר

דגם המעלית: מס' תחנות: 4 **סוג דלתות:** אוטומטית **מהירות:** 1

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ? כן

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב ? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?

א. גידור פיר המעלית	נבדק
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	נבדק
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא	נבדק
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	נבדק
ה. התא ואביזריו - כוונת תא	נבדק
ו. התא ואביזריו - הפגשות	נבדק
ז. התא ואביזריו - פנים פיר המעלית	נבדק
ח. גובלי תנועה	נבדק
ט. התקן בטיחות	נבדק 02/2023
י. בלמים	נבדק
יא. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם	נבדק
יב. התשלובת החלזונית	נבדק
יג. ציוד חשמלי אחר	נבדק
יד. וסת מהירות	נבדק 09/2019

6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: אין

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

#	סוג	תיאור ליקוי	חוזר
1	***	תוך 45 יום אם לא צוין אחרת ***	
2		אין תקשורת בין תא המעלית למוקד של בית חולים - לתקן	
3			

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 26 משקל מותר (ק"ג): 2000

9. הערות נוספות: התקנת מערכת לניטור בלמים - שינדלר 2016
. הוחלפו כבלי התילוי שינדלר 2019 ו-2024

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: - אין התנגדות להפעלת המתקן

תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב בעת הבדיקה.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
אני: **מהנדס אריה טרייגרמן** בעל תעודה מס' 307 מאשר כי ביום: **16/02/2025** בדקתי את המעלית באופן יסודי
פרטים מלאים: ת.ד. 36, רחובות, 0524876232, ilana@treigerman.com

חתימת הבודק:

עמוד 1 מתוך 1

תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", מבית שיטה אינטגרציות בע"מ, כל הזכויות שמורות (C)

TREIGERMAN
SAFETY INSPECTIONS

א. טרייגרמן - בדיקות בטיחות בע"מ

08-9354355
האלוף יעקב פרי 1 (בית שירה) רחובות
www.treigerman.com
office@treigerman.com