

14177/153512 מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת מעלית	17/02/2025 תאריך בדיקה קודמת:
17/02/2025 תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60	מס' תסקיר קודם:
17/08/2025 תאריך בדיקה הבאה:	יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	בוצעה בעבר ע"י: מהנדס אור לוי

1. פרטי הלקוח / תופס: המרכז הרפואי ע"ש שיבא **מס' לקוח:** 2632 **איש קשר:** אולג **כתובת, עיר, מיקוד:** בית החולים שיבא, תל השומר, 42620

מס' תיק במשרד התמ"ת: 4180 **נייד:** 052-6667893 **טלפון:** 03-5303986 **דוא"ל:** Oleg.Yurovsky@sheba.health.gov.il **פקס:** 03-5303393

2. מיקום המעלית: מע' 9, בנין אשפוז	חברת שירות, מלווה: אלקטרה בע"מ מרכז,
3. סוג המעלית ותיאורה: בנין אשפוז, מס"9	יצרן: אלקטרה
תיאור: מכונה: SCHINDLER W250, הספק מנוע: KW 26, לוח פיקוד: OTIS, פרטים נוספים: בנין אשפוז מערבי, מעלית מס"9, סוג תליה: 1:2, 5 כבלים, 13 מ"מ, סוג מערכת הנעה: בקר תדר, הספק מנוע בכ"ס: 35.4	מספר יצרן: 0 שנתון: 0
סוג בדיקה: בדיקה תקופתית	דגם המעלית: מס' תחנות: 10
סוג מעלית: חשמלית עם בקר תדר	סוג דלתות: אוטומטית מהירות: 1.6

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ?

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב ? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?

א. גידור פיר המעלית	נבדק
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	נבדק
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא	נבדק
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	נבדק
ה. התא ואביזריו - כוונת תא	נבדק
ו. התא ואביזריו - הפגשות	נבדק
ז. התא ואביזריו - פנים פיר המעלית	נבדק
ח. גובלי תנועה	נבדק
ט. התקן בטיחות	נבדק 08/2022
י. בלמים	נבדק
יא. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם	נבדק
יב. התשלובת החלזונית	נבדק
יג. ציוד חשמלי אחר	נבדק
יד. וסת מהירות	נבדק 05/2024

6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: אין

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

#	סוג	תיאור ליקוי	חוזר
1	*** לא לתר! ***		
2	לחזק נעלי דלת תא - מיד		
3	לחזק נעלי דלת פיר בקומות מינוס אחד, שתיים, שלוש ו-L		
4	לתקן פותחן חירום בדלת פיר קומה ארבע		
5	לחזק סף דלת קיר בקומה 1		
6	** הערות חוזרות מספר פעמים ** !!!		

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 24 משקל מותר (ק"ג): 1800

9. הערות נוספות: יש להתקין בתא המעלית שלט בולט לעין: " אין לגעת בדלתות המעלית - סכנה ! " .

החלפת המכונה - שינדלר 2018

החלפת לוח פיקוד עם בקר ודלתות המעלית - אלקטרה 2019

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לתיקון הליקויים

תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב בעת הבדיקה.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 אני: **מהנדס אור לוי** בעל תעודה מס': **153512** מאשר כי ביום: **17/02/2025** בדקתי את המעלית באופן יסודי **פרטים מלאים:** ת.ד. 36, רחובות, 0524876232, ilana@treigerman.com

חתימת הבודק
עמוד 1 מתוך 1

תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", מבית שיטה אינטגרציות בע"מ, כל הזכויות שמורות (C)