

כתב כמויות

שם עבודה: מכרז מס' 1/24 - מכון לרפואה משפטית ומרכז לבריאות הנפש מזור - מכרז יבילים + כלונסאות

מספר עבודה: 979

אסמכתא:

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
979	מכרז מס' 1/24 - מכון לרפואה משפטית ומרכז לבריאות הנפש מזור - מכרז יבילים + כלונסאות				
1	הערות כלליות למבנים יבילים				
1	מבני יבילים קלים				
1	תת פרק 01				
	<p>הערה: כול ההערות להלן כלולות במחירי היחידות בסעיפי כתב כמויות, בכול המבנים מחירי היחידות כקומפלט אחד שלם שכולל תכנון ייצור ואספקה והרכבה של מבנה יביל במידות הנדרשות בגוף הסעיף, כול האספקות וההתקנות של היבילים יהיו בכפוף לתכניות והמפרטים המנחים המצורפים למפרט זה כל המבנים עשויים רצפת בטון 6 ס"מ ע"ג קונס' מפלדה, מצופה באריחי גרנית פורצלן, קירות חוץ מפנל בעובי 120 מ"מ מבודד בצמר סלעים, בצד החיצוני לוח גבס מסוג "דנגלס" או ש"ע עליו רשת אינטרגלס, טיח וולך מנירלי צבעוני בגוון ע"ג טיח צמנטי, בצד הפנימי יבוצע קיר בידוד גבס ירוק 2 שכבות כולל לוח פח 0.8 מ"מ בין שתי שכבות הגבס מגובה הרצפה ועד לגובה 240 ס"מ חיפוי באריחי גרניט פורצלן יבוצעו בחדרים הרטובים ע"פ תוכניות ופריסות. מחיצות פנים יבוצעו בקירות גבס דו קומיות מכל צד כולל לוח פח 0.8 מ"מ בין כל שתי לוחות הגבס מגובה רצפה ועד גובה 240 ס"מ. גל מחיצות הפנים יבנו עד לגג המבנה כולל איטום מלא בין חדרים. הגג יהיה קל עם כיסוי פנל מבודד בצמר סלעים עובי 120 מ"מ לרבות קרניז פח ומרזבים חיצוניים. הנמכת תקרה עשויה שילוב של גבס כולל קונסטרוקציה משני, ניצבים, מסלולים ותקרה אקוסטית 60/60 ס"מ מקובעים בחדרים ומשרדים, בפרוזדורים מגשי מתכת מחורר מקובעים ב-2 ברגים כל מגש, ובחדרים רטובים מגשי מתכת לא מחורר רוחב 30 ס"מ.</p>				
	<p>הערה: התמורה כוללת כול העבודות הנדרשות לביצוע היבילים עד לשימוש מידי של המזמין, לרבות כול העבודות האלקטרו מיכניים לפי תכניות ומפרטים מצורפים למכרז זה לרבות כתבי כמויות צורך פירוט העבודות והאספקות בלבד,</p>				

כתב כמויות

שם עבודה: מכרז מס' 1/24 -מכון לרפואה משפטית ומרכז לבריאות הנפש מזור - מכרז יבילים + כלונסאות

מספר עבודה: 979

אסמכתא:

מספר סעיף / מק"ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
	<p>ההתחשבות תהיה כלולה במחירי היחידות בכתב כמויות זה .</p> <p>1. ריצוף רצפת משרדים ומעברים באריחי גרנית פורצלן דמוי פרקט במידות שונות דגם 36721 (חוזק 3200 ניוטון לפחות) דרגת החלקה 9R-, מחיר יסוד 110 ש"ח/מ"ר. 2. ריצוף רצפת שירותים באריחי גרנית פורצלן דמוי פרקט במידות שונות, דגם 36721 במידות שונות (חוזק 3200 ניוטון לפחות) דרגת החלקה 10R- , מחיר יסוד 110 ש"ח/מ"ר. 3. ריצוף רצפה מחוץ למקלחת באריחי גרנית פורצלן KRONOS, BLANCO . RODAGROS במידות 60X120X10 מ"מ (חוזק 3200 ניוטון לפחות) דרגת החלקה 11R-, מחיר יסוד 110 ש"ח/מ"ר . 4. ריצוף רצפה של מקלחת באריחי גרנית פורצלן KRONOS, BLANCO . RODAGROS במידות 60X120X10 מ"מ (חוזק 3200 ניוטון לפחות) דרגת החלקה 12R-, מחיר יסוד 130 ש"ח/מ"ר .</p> <p>על הקבלן להכין להכין SHOPDRAWING למבני היבילים לאישור המתכנן והיועצים האלקטרו מיכניים המחיר כולל דלתות וחלונות ומסגרות וכול מקבע נדרש, סוג מידות וגוון לפי בחירת האדריכל /ע"פ רשימות מפורטות ומפרט</p> <p>תיאום, תכנון, ביצוע לאופן ההרכבה של היבילים כולל ההתחברויות ביניהם ואיטומם, לרבות חיבורי מערכות למיניהם והתחברויות למבנה קיים</p>				
1	סה"כ תת פרק 01				
1	סה"כ מבני יבילים קלים				
1	סה"כ הערות כלליות למבנים יבילים				

כתב כמויות

שם עבודה: מכרז מס' 1/24 -מכון לרפואה משפטית ומרכז לבריאות הנפש מזר - מכרז יבילים + כלונסאות

מספר עבודה: 979

אסמכתא:

מספר סעיף / מק"ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
2	יבילים מבנה 5				
21	מבני יבילים קלים				
10	מבני שרתים יבילים קלים מבנה 5 כולל את הפירוט במפורט להלן				
02.21.10.0020	5-107, חדרי שרתים במידות פנים 390X180 ס"מ ובגובה 280 ס"מ הכולל 2 תאי שרתים, 2 חלונות קיפ במידות 90/60 ס"מ, עם זיגוג ע"פ רשימות אלומיניום מפורטות כדוגמת קליל 4500 או ש"ע. סף שיש חברון בעובי 3 ס"מ, סורג GARD CLEAR ורשת עם מסגרת. דלת כניסה ע"פ רשימת דלתות במידות 95/210 ס"מ, אסלה, כיור, עם סולל מים חמים/קרים פרח, מערכת חשמל תאורה, מיזוג אוורור גילוי וכו' הכל ע"פ תכניות ומפרט	קומפ...	1.00		
02.21.10.0030	5-108, חדר שרתים נכים במידות פנים 205/179 ס"מ, לרבות רצפה בחיפוי קרמיקה וקירות עם חיפוי קרמיקה בגובה 270 ס"מ. אפשרות פתיחת חירום. מתקני נכים בהתאם לחוק, מאחז יד מתקפל pba-4cs.441.OPLA, מגש ba-4cs.440.000A. 492.0000, כולל כיור עם ברז צידי וידית ארוכה, ומיכל הדחה. שרתים נכים מק"ט 7820 תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע, חלון אלומיניום קיפ במידות 90/60 ס"מ ע"פ רשימות אלומיניום מפורטות, דלת במידות 105/210 ס"מ ע"פ רשימת דלתות, כולל מערכת חשמל תאורה, מיזוג, איורור, גילוי וכו' הכל ע"פ תכניות ופריסות.	קומפ...	1.00		
02.21.10.0070	5-105 חדר במידות פנים 337/325 ס"מ, הכולל מלתחה ומקלחת, כיור, 2 דלתות כניסה במידות 105/210 ס"מ, הכל ע"פ מפרט	קומפ...	1.00		
10	סה"כ מבני שרתים יבילים קלים מבנה 5 כולל את הפירוט במפורט להלן				
20	מבני משרדים יבילים קלים				
02.21.20.0070	5-100 מבנה משרדים במידות פנים 389X325 ס"מ, ובגובה פנימי עד לגג המבנה, כולל דלתות חלונות סורג CLEAR GARD, מגיני קירות ועוד, כולל מערכת חשמל תאורה, מיזוג, איורור, גילוי וכו' הכל ע"פ תכניות ומפרט.	קומפ...	1.00		
02.21.20.0080	5-101 כנ"ל, אך במידות פנים 310/325 ס"מ, הכל ע"פ מפרט ותכניות	קומפ...	1.00		
02.21.20.0090	5-102 כנ"ל, אך במידות פנים 274/325 ס"מ, הכל ע"פ מפרט ותכניות.	קומפ...	2.00		
02.21.20.0100	5-103 כנ"ל, אך במידות פנים 340/325 ס"מ, הכל ע"פ מפרט ותכניות.	קומפ...	1.00		
02.21.20.0110	5-104, כנ"ל אך במידות פנים 274/325 ס"מ, 2 עמדות עבודה, שני חלונות אלומיניום במידות 90/60 ס"מ, הכל ע"פ מפרט ותכניות	קומפ...	1.00		

כתב כמויות

שם עבודה: מכרז מס' 1/24 - מכון לרפואה משפטית ומרכז לבריאות הנפש מזור - מכרז יבילים + כלונסאות

מספר עבודה: 979

אסמכתא:

מספר סעיף / מק"ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
02.21.20.0120	5-106 כנ"ל, אך במידות פנים 327/267 ס"מ.	קומפ...	1.00		
02.21.20.0130	5-109, חדר במידות פנים 1200/370 ס"מ, ובגובה פנימי 280 ס"מ הכולל חדר אוכל, מערכת חשמל מיזוג, מתקני תברואה וכו', 5 חלונות אלומיניום במידות 140/120 ס"מ, סורג CLEAR GARD ורשת יתושים, 3 דלתות במידות 130/210 ס"מ, כולל שני כיורים, העל ע"פ מפרט. ותכניות	קומפ...	1.00		
02.21.20.0140	5-110 חדר במידות פנים 444/318 ס"מ, ובגובה פנימי 280 ס"מ הכולל חלוקת מזון, מערכת חשמל, מיזוג מתקני תברואה וכו', 2 דלתות במידות 130/210 ס"מ, כולל שני כיורים, הכל ע"פ מפרט. ותכניות	קומפ...	1.00		
02.21.20.0150	5-112 חדר במידות פנים 220/180 ס"מ, ובגובה פנימי 280 ס"מ הכולל חדר מזכירה, מערכת חשמל, מיזוג וכו' הכל ע"פ מפרט. ותכניות	קומפ...	1.00		
20	סה"כ מבני משרדים יבילים קלים				
21	סה"כ מבני יבילים קלים				

כתב כמויות

שם עבודה: מכרז מס' 1/24 - מכון לרפואה משפטית ומרכז לבריאות הנפש מזר - מכרז יבילים + כלונסאות

מספר עבודה: 979

אסמכתא:

מספר סעיף / מק"ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
23	כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר כלונסאות בנטונייט				
	הערה: 1. סוג הבטון ב-40	הערה			
	הערה: 2. בכל הכלונסאות תבוצע בדיקה סונית הכלולה במחיר היחידה.	הערה			
	הערה: 3. הביצוע לפי מפרט דו"ח הקרקע, והמפרט המיוחד המצורף. (שיטת הביסוס - כלונסאות בנטונייט)	הערה			
02.23.01.0008	פינוי השטח משבילים רחבות אבני שפה וכלל שיידרש לצורך ביצוע הכלונסאות והצבת המבנים. המחיר כולל החזרת המצב לקדמותו בסיום הקידוח לרבות פינוי עודפי עפר וניקיון כללי של השטח.	קומפ...	1.00		
02.23.01.0009	התארגנות נוספת מעבר להתארגנות ליבילים 5 לכלונסאות יצוקים עם תמיסת בנטונייט לרבות הקמת תחנה לערבוב ומיחזור הבנטונייט וכל הנדרש לביצוע הקידוחים	קומפ...	1.00		
02.23.01.0010	קידוח ויציקת כלונסאות בנטונייט בקוטר 60 ס"מ בעומק 14 מטרים.	מ"א	308.00		
02.23.01.0020	מוטות פלדה מצולעים לזיון הכלונסאות בכל האורכים והקטרים הנדרשים כולל חישוקים, לרבות כלובים מרותכים.	טון	7.50		
02.23.01.0030	יציקת ראשי כלונסאות מבטון ב-40, כולל מצע ארגזי פוליביד בגובה 20 ס"מ (מתחת)	מ"ק	9.00		
02.23.01.0040	ברזל זיון מצולע.	טון	1.50		
23	סה"כ כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר כלונסאות בנטונייט				
2	סה"כ יבילים מבנה 5				

כתב כמויות

שם עבודה: מכרז מס' 1/24 -מכון לרפואה משפטית ומרכז לבריאות הנפש מזור - מכרז יבילים + כלונסאות

מספר עבודה: 979

אסמכתא:

מספר סעיף / מק"ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
3	יבילים מבנה 9				
21	מבני יבילים קלים				
10	מבני שרותים יבילים קלים				
03.21.10.0010	9-111, חדר שירותים במידות פנים 196X240 ס"מ ובגובה 280 ס"מ הכולל תא שירותים, וכיור מופרדים בקיר ודלת, חלון קיפ במידות 90/60 ס"מ ע"פ רשימת אלומיניום מ פורטת, עם זיגוג ע"פ מפרט ורשימות, כדוגמת קליל 4500 או ש"ע. סף שיש חברון בעובי 3 ס"מ, סורג מסוג CLEAR GARD ורשת יתושים קבועה עם מסגרת. 2 דלתות כניסה ב מידות 95/210 ס"מ, אסלה, כיור, עם סולל מים חמים/קרים פרח, מערכת חשמל הכולל לוח חשמל חד פאזי 1X25A, נק' מאור מוגנת מים ושקע לדוד מים. הכל ע"פ מפרט ותכני ות	קומפ...	1.00		
10	סה"כ מבני שרותים יבילים קלים				
20	מבני משרדים יבילים קלים				
03.21.20.0070	9-100 חדרי משרדים במידות פנים 381X306 ס"מ, ובגובה עד גג המבנה הכולל חדר קבוצות, מערכת חשמל, מיזוג וכו' חלון אלומיניום במידות 140/120 ס"מ, סורג מסוג R DCLEAR GA ורשת יתושים, דלת כניסה במידות 105/210 ס"מ, כיור, הכל ע"פ מפרט. ותכניות	קומפ...	1.00		
03.21.20.0080	9-102+104 כנ"ל, אך במידות פנים 381/240 ס"מ, הכל ע"פ מפרט. ותכניות	קומפ...	2.00		
03.21.20.0090	9-103+105+109 כנ"ל, אך במידות פנים 245/310 ס"מ, הכל ע"פ מפרט ותכניות.	קומפ...	3.00		
03.21.20.0100	9-106 כנ"ל, אך במידות פנים 381/328 ס"מ, הכל ע"פ מפרט ותכניות.	קומפ...	1.00		
03.21.20.0110	9-107 כנ"ל, אך במידות פנים 245/321 ס"מ, הכל ע"פ מפרט ותכניות.	קומפ...	1.00		
03.21.20.0120	9-108 כנ"ל, אך במידות פנים 381/316 ס"מ, הכל ע"פ מפרט ותכניות.	קומפ...	1.00		
03.21.20.0130	9-110 כנ"ל, אך במידות פנים 395/315 ס"מ, הכל ע"פ מפרט ותכניות.	קומפ...	1.00		
03.21.20.0140	9-101 כנ"ל, הכולל חדר מזכירה, אך במידות פנים 257/254 ס"מ, חלון אלומיניום במידות 90/60 ע"פ רשימות אלומיניום מפורטות, הכל ע"פ מפרט ותכניות	קומפ...	1.00		
20	סה"כ מבני משרדים יבילים קלים				
21	סה"כ מבני יבילים קלים				

כתב כמויות

שם עבודה: מכרז מס' 1/24 - מכון לרפואה משפטית ומרכז לבריאות הנפש מזר - מכרז יבילים + כלונסאות

מספר עבודה: 979

אסמכתא:

מספר סעיף / מק"ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
23	כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר כלונסאות בנטונייט				
	הערה: 1. סוג הבטון ב-40	הערה			
	הערה: 2. בכל הכלונסאות תבוצע בדיקה סונית הכלולה במחיר היחידה.	הערה			
	הערה: 3. הביצוע לפי מפרט דו"ח הקרקע, והמפרט המיוחד המצורף. (שיטת הביסוס - כלונסאות בנטונייט)	הערה			
03.23.01.0008	פינוי שטח הגיבון כולל סידור גובה שוחות שמתחת למבנה וככל שיידרש לצורך ביצוע הכלונסאות והצבת המבנים. המחיר כולל החזרת המצב לקדמותו בסיום הקידוח לרבות פינוי עודפי עפר וניקיון כללי של השטח.	קומפ...	1.00		
03.23.01.0009	התארגנות נוספת מעבר להתארגנות ליבילים מיון לכלונסאות יצוקים עם תמיסת בנטונייט לרבות הקמת תחנה לערבוב ומיחזור הבנטונייט וכל הנדרש לביצוע הקידוחים	מ"א	1.00		
03.23.01.0010	קידוח ויציקת כלונסאות בנטונייט בקוטר 60 ס"מ בעומק 14 מטרים.	מ"א	126.00		
03.23.01.0020	מוטות פלדה מצולעים לזיון הכלונסאות בכל האורכים והקטרים הנדרשים כולל חישוקים, לרבות כלובים מרותכים.	טון	3.00		
03.23.01.0030	יציקת ראשי כלונסאות מבטון ב-40, כולל מצע ארגזי פוליביד בגובה 20 ס"מ (מתחת)	מ"ק	3.50		
03.23.01.0040	ברזל זיון מצולע.	טון	0.50		
23	סה"כ כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר כלונסאות בנטונייט				
3	סה"כ יבילים מבנה 9				

כתב כמויות

שם עבודה: מכרז מס' 1/24 -מכון לרפואה משפטית ומרכז לבריאות הנפש מזר - מכרז יבילים + כלונסאות

מספר עבודה: 979

אסמכתא:

מספר סעיף / מק"ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
4	יבילים מבנה מיון				
21	מבני יבילים קלים				
10	מבני שרתים יבילים קלים				
04.21.10.0020	M-106, חדר שירותים הכולל תא שירותים במידות פנים 275/179 ס"מ, מחיצת גבס עם דלת מפרידה בין אסלה לכיור, אסלה, מיכל הדחה וכיור. חלון קיפ במידות 90/60 ס"מ, עם זיגוג ע"פ מפרט ורשימות אלומיניום כדוגמת קליל 4500 או ש"ע. סף שיש חברון בעובי 3 ס"מ, סורג מסוג CLEAR GARD ורשת עם מסגרת. 2 דלתות כניסה במידות 95/210 ס"מ, אסלה, כיור, עם סולל מים חמים/קרים פרח, מערכת חשמל הכולל לוח חשמל חד פאזי 1X25A, נק' מאור מוגנת מים ושקע לדוד מים. הכל ע"פ מפרט ותכניות	קומפ...	1.00		
04.21.10.0030	M-110, חדר שירותים במידות פנים 205/155 ס"מ, הכולל שירותי נכים, אפשרות פתיחת חירום. מתקני נכים בהתאם לחוק, ידית אחיזה מתרוממת וידית תמיכה קבועה בקיר. כולל כיור עם ברז צידי וידית ארוכה, ומיכל הדחה. כולל תאורה, מפסק, שקעים לחשמל, לוח חשמל הכולל פסי הארקה תיקני כולל מ"ז ראשי ופחת, דגם "מבנה שירותי נכים מ ק"ט 7820" תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע, חלון אלומיניום קיפ במידות 90/60 ס"מ, דלת במידות 105/210 ס"מ, הכל ע"פ מפרט ותכניות	קומפ...	1.00		
04.21.10.0031	M-115, כנ"ל אך במידות פנים 205/189 ס"מ הכול ע"פ מפרט ותכניות	קומפ...	1.00		
04.21.10.0040	M-109T, חדר שירותים במידות פנים 240/170 ס"מ, הכולל שירותים רגיל ומקלחת, אסלה, מיכל הדחה וכיור. חלון קיפ במידות 90/60 ס"מ, עם זיגוג ע"פ מפרט ורשימות אלומיניום כדוגמת קליל 4500 או ש"ע. סף שיש חברון בעובי 3 ס"מ, סורג ורשת עם מסגרת. 2 דלת כניסה במידות 95/210 ס"מ, אסלה, כיור, עם סוללת מים חמים/קרים פרח, מערכת חשמל הכולל לוח חשמל ונק' מאור מוגנת מים ושקע לדוד מים. הכל ע"פ מפרט ותכניות	קומפ...	1.00		
10	סה"כ מבני שרתים יבילים קלים				
20	מבני משרדים יבילים קלים				
04.21.20.0070	M-100 חדר בדיקות במידות 625/390 ס"מ, ובגובה 270 ס"מ, הכולל, מערכת חשמל, מיזוג, מתקני תברואה וכו' 3 חלונות אלומיניום במידות 140/120 ס"מ, סורג מסוג CLEAR GARD ורשת יתושים, דלת כניסה במידות 105/210 ס"מ, הכל ע"פ מפרט ותכניות.	קומפ...	1.00		
04.21.20.0080	M-101 כנ"ל, אך במידות פנים 287/390 ס"מ, 2 חלונות במידות 140/120 ס"מ, הכל ע"פ מפרט ותכניות.	קומפ...	1.00		

כתב כמויות

שם עבודה: מכרז מס' 1/24-מכון לרפואה משפטית ומרכז לבריאות הנפש מזר - מכרז יבילים + כלונסאות

מספר עבודה: 979

אסמכתא:

מספר סעיף / מק"ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
04.21.20.0090	M-112 , כנ"ל, אך מידות פנים 275/390 ס"מ, 2 חלונות במידות 140/120 ס"מ, הכל ע"פ מפרט ותכניות .	קומפ...	1.00		
04.21.20.0100	M-103 כנ"ל, אך במידות פנים 287/380 ס"מ, חלון אלומיניום במידות 140/120 ס"מ, הכל ע"פ מפרט ותכניות .	קומפ...	1.00		
04.21.20.0110	M-105 כנ"ל, אך במידות פנים 294/420 ס"מ, הכל ע"פ מפרט ותכניות .	קומפ...	1.00		
04.21.20.0120	M-107 כנ"ל, אך במידות פנים 625/420 ס"מ, כולל שני כיורים, הכל ע"פ מפרט ותכניות.	קומפ...	1.00		
04.21.20.0130	M-108 כנ"ל, אך במידות פנים 275/462 ס"מ. כולל 4 כיורים, הכל ע"פ מפרט ותכניות.	קומפ...	1.00		
04.21.20.0140	M-109 , כנ"ל, אך מידות פנים 240/330 ס"מ. הכול ע"פ מפרט ותכניות.	קומפ...	1.00		
04.21.20.0150	M-111 , כנ"ל, אך מידות פנים 206/322 ס"מ, הכל ע"פ מפרט ותכניות .	קומפ...	1.00		
04.21.20.0160	M-104 כנ"ל, אך במידות פנים 319/380 ס"מ, ללא חלון, הכל ע"פ מפרט ותכניות	קומפ...	1.00		
20	סה"כ מבני משרדים יבילים קלים				
21	סה"כ מבני יבילים קלים				

כתב כמויות

שם עבודה: מכרז מס' 1/24 - מכון לרפואה משפטית ומרכז לבריאות הנפש מזור - מכרז יבילים + כלונסאות

מספר עבודה: 979

אסמכתא:

מספר סעיף / מק"ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
23	כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר כלונסאות בנטונייט				
	הערה: 1. סוג הבטון ב-40	הערה			
	הערה: 2. בכל הכלונסאות תבוצע בדיקה סונית הכלולה במחיר היחידה.	הערה			
	הערה: 3. הביצוע לפי מפרט דו"ח הקרקע, והמפרט המיוחד המצורף. (שיטת הביסוס - כלונסאות בנטונייט)	הערה			
04.23.01.0008	פינוי משטח אספלט לרבות ניסור קצוות האספלט וככל שיידרש לצורך ביצוע הכלונסאות והצבת המבנים. המחיר כולל החזרת המצב לקדמותו בסיום הקידוח לרבות פינוי עודפי עפר וניקיון כללי של השטח.	קומפ...	1.00		
04.23.01.0009	תוספת התארגנות לכלונסאות יצוקים עם תמיסת בנטונייט לרבות הקמת תחנה לערבוב ומיחזור הבנטונייט וכל הנדרש לביצוע הקידוחים	קומפ...	1.00		
04.23.01.0010	קידוח ויציקת כלונסאות בנטונייט בקוטר 60 ס"מ בעומק 14 מטרים.	מ"א	336.00		
04.23.01.0020	מוטות פלדה מצולעים לזיון הכלונסאות בכל האורכים והקטרים הנדרשים כולל חישוקים, לרבות כלובים מרותכים.	טון	8.00		
04.23.01.0030	יציקת ראשי כלונסאות מבטון ב-40, כולל מצע ארגזי פוליביד בגובה 20 ס"מ (מתחת)	מ"ק	10.00		
04.23.01.0040	ברזל זיון מצולע.	טון	1.50		
23	סה"כ כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר כלונסאות בנטונייט				
4	סה"כ יבילים מבנה מיון				

כתב כמויות

שם עבודה: מכרז מס' 1/24 - מכון לרפואה משפטית ומרכז לבריאות הנפש מזור - מכרז יבילים + כלונסאות

מספר עבודה: 979

אסמכתא:

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
5	תכנון, ייצור ואספקת 2 מבנים יבילים עבור משרדים במכון לרפואה משפטית והמעבדות לבריאות הסביבה, אבו כביר, ת"א יפו				
1	פרק 01				
1	תת פרק 01				
	הערה: המבנה יימדד כיחידה אחת קומפלט שהוא מושלם ויכלול בין היתר את התכנון, הייצור וההקמה של המבנה באתר, כולל ביצוע יסודות על כל מתקניו ואביזריו, הכל כמפורט במפרט המיוחד. התמורה עבור ביצוע המבנה כאמור לעיל, במחיר סופי (פאושל) בהתאם לסכום המצויין בחוזה, ללא מדידת כמויות כמפורט בתוכניות ומבפרט המיוחד.				
05.01.01.0010	מבנה יביל מספר 4 כמתואר בתוכניות ובמפרט המיוחד	קומפ...	1.00		
05.01.01.0020	מבנה יביל מספר 5 כמתואר בתוכניות ובמפרט המיוחד	קומפ...	1.00		
1	סה"כ תת פרק 01				
1	סה"כ פרק 01				
5	סה"כ תכנון, ייצור ואספקת 2 מבנים יבילים עבור משרדים במכון לרפואה משפטית והמעבדות לבריאות הסביבה, אבו כביר, ת"א יפו				
979	סה"כ מכרז מס' 1/24 - מכון לרפואה משפטית ומרכז לבריאות הנפש מזור - מכרז יבילים + כלונסאות				