רשות המסים בישראל

מכס ומע"מ

אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה

12/11/2026

הנדון: <u>מענה לשאלות הבהרה – מכרז 09/2026 לאספקה והצבה של מבנים ממוגנים תקניים במעבר כרם שלום</u>

<u>מספר תיבה: 3576 מספר פרסום: 4000623281</u>

להלן פירוט השאלות שנשאלו ותשובותיה של רשות המסים לשאלות אלה.

למען הסר ספק יובהר, כי נוסח המענה המרוכז לשאלות המציעים כמפורט להלן, הינו הנוסח המחייב את המציעים ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרף אותו להצעתם למכרז.

מספר שאלה	תאריך שאלה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	מענה המשרד
.1	08/11/2026	לחדר בשטח נטו של 12 מ"ר אין צורך במזגן 2.5 כ"ס. לחדר כזה נדרש מזגן של 1.5 כ"ס אנא אישורכם	פירוט הדרישה	5	הבקשה מתקבלת. בפרק "פירוט הדרישה", סעיף 5 יתוקן כך שבמקום "2.5 כ"ס" ירשם "לפחות 1.5 כ"ס".
.2	08/11/2026	במידה ומתקינים 4 פרוזקטורים על המבנה, אחד בכל פיאה, מדוע צריך תאורה חיצונית נוספת מעל הכניסה. במבואת הכניסה יש תאורה.	פירוט הדרישה	6	אין שינוי בתנאי זה. עם זאת, סעיף 17 יתוקן, כך שלצד המוצר "תאורת חוץ פרוגיקטור 50 וואלט", במקום "8 יחידות" ירשם "2 יחידות". למען הסר ספק, על הזוכה לספק גוף תאורה מעל לכניסה ובנוסף פרוזקטור מצידו האחר של המבנה, כך שסה"כ נדרשים שני גופי תאורה חיצוניים לכל מבנה.
.3	08/11/2026	תאורה פנימית בכל מבנה מוגדרת על ידי פקע"ר בתקן. בכל מבנה נדרש גוף תאורה 2/36 מוגן מים וגוף תאורה נוסף 2/36	פירוט הדרישה	7	הבקשה מתקבלת.

מספר שאלה	תאריך שאלה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	מענה המשרד
		הכולל תאורת חירום. אין מקום לדרישה של 5 ג"ת בכל חדר של 12 מטר.			יש להציב בכל מבנה תאורה פנימית לפי תקן פקע"ר בלבד, כך שבכל מבנה יוצב גוף תאורה 2/36 מוגן מים וגוף תאורה נוסף 2/36 הכולל תאורת חירום. סעיף 7 יתוקן, כך שלאחר המילים "תאורה פנימית בכל מבנה", במקום "סה"כ 10, בכל מבנה 5" ירשם "בכל מבנה יוצב גוף תאורה 2/36 מוגן מים וגוף תאורה נוסף 2/36 הכולל תאורת חירום", ובמקום "10 יחידות" ירשם "4 יחידות".
4.	08/11/2026	אין צורך במשטח בטון לטובת תשתית הביסוס. יינתן אישור קונסטרוקטור ללא צורך במשטח בטון.	פירוט הדרישה	10	הבקשה מתקבלת. באחריות הספק להציג אישור קונסטרוקטור להצבת המבנים. הצורך בתשתית ובסוג הביסוס יקבע בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור. בפרק "פירוט הדרישה", בסעיף 10 תחת הכותרת 'ביסוס", במקום המילים "על הזוכה המציע בתוכנית הביסוס, יש לספק אישור קונסטרוקטור ויועץ קרקע (על פי הצורך) ומפרט ביסוס מינימלי המפרט: שכבת בסיס מהודקת, שכבת מצע מהודק ומשטח בטון מפולס והכל בהתאם לתוכנית הקונסטרוקטור" ירשם "על הזוכה לספק אישור קונסטרוקטור להצבת המבנים. במידה והדבר יידרש בהתאם לאישור הקונסטרוקטור, על הזוכה להקים שכבת בסיס מהודקת, שכבת מצע מהודק ומשטח בטון מפולס לצורך הצבת המבנים".

רשות המסים בישראל

מכס ומע"מ

אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה

מספר שאלה	תאריך שאלה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	מענה המשרד
.5	08/11/2026	לא ברור פירוט שקעי חשמל נדרשים כפי שמופיע בסעיפים אלו. יש תקן של פקע"ר כמה שקעי חשמל צריכים להיות ביחידה. בכל יחידה יש 6 שקעי חשמל (למזגן, למערכת הסינון ועוד 4 שקעים) במידה ולדעתכם זה לא מספיק אז תגדירו בבירור מה הבקשה שלכם. סעיף 15 מתאר שקע למזגן שכולל 6 שקעי חשמל ו 4 תקשורת, זה לא הגיוני. 16 שקעים בממם זה דבר לא הגיוני ולא שימושי. מציע להיצמד לתוכנית שהספק מציג ומאושרת פקע"ר.	פירוט הדרישה	4,14,15	למען הסר ספק, יובהר כדלהלן: בנוסף לשקעי החשמל הקבועים (6 בכל מבנה), יש להתקין בכול מבנה 2 שקעים מסוג "סימה בוקס" (שקע משולב) עם 6 נקודות חשמל ו- 4 נקודות תקשורת. הלקוח יקבע ביחד עם הספק את מיקום הנקודות במבנה בהתאם להצבת עמדות העבודה. בפרק "פירוט הדרישה", סעיפים 14 ו- 15 יתוקנו, כך שירשם בהם כדלהלן: בסעיף 14 - "שקעי חשמל ותקשורת" – יש להתקין בכל מבנה 6 שקעי חשמל קבועים (מתוכם אחד למזגן, אחד למערכת סינון ו-4 שקעים רגילים). בסעיף 15 – שקעי "סימה בוקס" – יש להתקין בכל מבנה 2 שקעים מסוג "סימה בוקס" (שקע משולב) עם 6 נקודות חשמל וארבעה נקודות תקשורת". לנוחיותכם, מצורף צילום של השקע מסוג "סימה בוקס" אותו יש להתקין. 

מספר שאלה	תאריך שאלה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	מענה המשרד
.6	08/11/2026	שלום, להוכחת של בעלות מפעל ייצור מבנים יבילים נדרש אישור רואה חשבון - האם רואה חשבון פנימי של החברה מספק ? או לחלופין יש אישור רישיון עסק	תנאי סף	תנאי סף מקצועי 2	כן, ניתן לספק אישור של רואה חשבון פנימי של החברה להוכחת התנאי האמור.
.7	08/11/2026	לצורך הוכחת היקף פעילות לשנת 2025 נדרש אישור רואה חשבון - האם רואה חשבון פנימי של החברה מספק ?	תנאי סף	תנאי סף מקצועי 4	כן, ניתן לספק אישור של רואה חשבון להוכחת התנאי האמור.
.8	כנס ספקים	האם חובה להקים מבואה ?	פירוט הדרישה	כללי	כן, בהתאם לדרישות התקן.
.9	כנס ספקים	האם נדרש לספק שירותים ומערכת איורור	פירוט הדרישה	כללי	כן , בהתאם לדרישות התקן.
.10	כנס ספקים	האם נדרש להזיז את שני המיגוניות הקימות?	פירוט הדרישה	13	יש להעביר מיגונית אחת בלבד. בפרק "פירוט הדרישה", תחת הכותרת "שירות", במקום "הזזת 2 מיגוניות קיימות בתוך המעבר" ירשם "הזזת מיגונית אחת קיימת בתוך המעבר" ובמקום "2 עלות להזזה במעבר", ירשם "עלות אחת להזזה במעבר".
.11	כנס ספקים	האם חובה להתקין רשת נגד חרקים?	פירוט הדרישה	8	כן. לא יחול שינוי בסעיף זה.
.12	כנס ספקים	האם יש להציג את הצעת המחיר באופן מפורט	כללי		כן.

מספר שאלה	תאריך שאלה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	מענה המשרד
13.	כנס ספקים	האם בדרישה לארונות חשמל הכוונה ללוח חשמל	פירוט הדרישה	16	כן.

על המציעים להגיש את דף מענה השאלות ולחתום עליו.

שם המציע:_____

חתימת המציע:_____


0. 00-79. 78
0.00-80.75
87.00
90.30
משטח מפולים לפתיחת השער
שער מצעים
שול מצעים
עמוד חשמל קיים
קו חשמל מ.ג. עירי
אנדרטת קרון כבלית
WALL-T7, IP 1
WALL-T7, IP 2
WALL-T7, IP 3
WALL-T7, IP 4
R35.00
R55.00
R70.00
R51.00
R15.00
R20.00
R25.00
R27.70
R12.00
R10.00
R3.00
R1.00
שער קונסולי 8 מ'
שער קונסולי 10 מ'
שער פשפש
שער 11-כנפי
פרט גדר 08 סלע
סככה לפי תכנון אחרים
מבנה שירותים ציבוריים
מבנה שירותים ציבוריים
מבנה שירותים ציבורי