פרוגרמה לבדיקות איכות מוצרים ומלאכות בכבישים ופיתוח (המשך)

תיאור העבודה: חורפיש - [illegible] ט׳ מסי מכרז: 297/2010

1. ראה ״תוספת לתנאים המיוחדים לחוזה (סעיף 8 ע׳ 3) ״ ינואר 2005.

2. מקור החומר (מחצבה, בור כריה, מפעל וכו׳) יאושר ע״י המפקח לפני אספקתו לאתר הבניה.

3. בעבודות בטון אספלט החומר לנטילת בדיקות מרשל במעבדה יילקח לכל מנה לפי מפרט 51 (לא פחות מבדיקה ליום) באתר. לפני אספקות החומר לאתר הקבלן יציג את תוצאות הבדיקות שנעשו במקום רכישת החומר לאישורו של נציג משהב״ש. בשאר העבודות מדגמי החומר לבדיקות 100% במעבדה יילקחו באתר ולפני הפיזור. נטילת המדגמים תילקח על ידי נציג המכון הבודק, נציג משהב״ש והקבלן יחד.

4. כל שכבת מהודקות ומוכנה לבדיקה באתר תימסר במלואה למפקח ורק באישורו יבוצעו הבדיקות על ידי המעבדה. בדיקות באתר לקביעת טיב הביצוע ייעשו על ידי המכון הבודק ובנוכחות נציגי משהב״ש והקבלן. נציג משהב״ש ימסור לנציג מכון הבודק מפה שתראה את מיקום ביצוע הבדיקות לפי אזורים (הבדיקות תילקחנה באקראי). תוצאות הבדיקות תישלחנה לממונה על הבדיקות במחוז, למפקח ולקבלן.

5. שינוי טיב החומר או שינוי מקור החומר דורש בדיקה נוספת במעבדה עבור כל שינוי.

6. במקרה שכמות יציקות הבטונים לפי התקדמות העבודה באתר לא תתאים לפרוגרמת הבדיקות הנ״ל, תבוצע כמות הבדיקות בהתאם לדרישות התקן לכל כמות הבטון - באם העבודה נמשכת יותר מיום אחד תילקח לפחות בדיקה אחת לכל יום יציקה.

7. אם יחולו שינויים בכמויות לביצוע, תבוצענה בדיקות בהתאם לכמויות בפועל ולפי דרישות התקן והמפרט.

8. חובה לבצע בדיקות טיב האבן הטבעית המיועדת למדרגות, שבילים וקירות. בדיקות האבן תבוצענה לפי דרישות המפרט פרק 14 והמפמ״כ 378. הבדיקות כוללות: חוזק כפיפה, שיחקה, אחוזי ספיגות והמשקל המרחבי.

- מצ״ב פרוגרמה לחשמל ותאורה.

הערות נוספות: בנוסף לבדיקות הנ״ל יש לבצע בדיקות אקסטרקציה (מיצוי) של האספלטים לקביעת אחוז הביטומן בכמות של נקודה אחת לכל 1,500 מ״ר מקסימום מכל סוג של חומר.

עורך הפרוגרמה: [illegible] מרכז בכיר (כבישים ועבודות עפר) תאריך: 21. 4. 2010

מאשר הפרוגרמה במחוז: [illegible] מרכז בכיר (כבישים ועבודות עפר) תאריך: 21. 4. 2010

חתימת הקבלן: ______ תאריך: ______