אבי גל
הנדסת חשמל בע"מ
תכנון, יעוץ בדיקות למתקני חשמל ובקרה
"קריית העסקים" הבורסקאי 1/111
ת.ד. 668 באר שבע 84105
טלפון 08-6238778 פקס 08-6282880
Email:office@avi-gal.com

ISO 9001:2000 IQC מערכת ניהול איכות מאושרת המכון לבקרה ואיכות

# פרוגרמת בדיקות לעבודות חשמל, תאורה ותקשורת

| | | | |
|---|---|---|---|
| פרויקט | מישור הגפן אופקים | מספר מכרז | 55/2010 |
| מקום/ אתר | אופקים – שכ' מישור הגפן | מחוז משהב"ש | הדרום |
| קבלן/חשמלאי | | מספר חוזה | |
| מספר רשיון קבלן | | מספר רשיון חשמלאי | |
| כתובת קבלן | | חתימה | |

| סידורי | תיאור העבודה/ציוד נבדק | בדיקה נדרשת | הערות | בודק וחתימה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <u>צנרת</u>:<br>1. צינור שרשורי דו שכבתי לתאורה קוטר 50 או 80<br>2. צינור PVC לחציות כביש, לתאורה/חשמל עובי דופן 5.3 עבור צינור "4 . עובי דופן 7.7 עבור צינור "6.<br>3. אביזרי חיבור /הסתעפות מקוריים | תו תקן<br>תו תקן | | מפקח האתר<br>מפקח האתר<br>מפקח האתר |
| 2 | <u>בסיס בטון לעמודי תאורה</u><br>1. בדיקת קוטר בורגי יסוד ואורכם<br>2. בדיקת בטונים | בהתאם לפרט<br>תו תקן | בטון ב- 30<br>בדיקה בכל יום יציקה | מפקח האתר<br>מעבדה מוסמכת |
| 3 | <u>כבלים ומוליכים</u>:<br>1. גיד נחושת חתך 35 ממ"ר<br>2. כבלים מסוג N2XY | תו תקן | | מפקח חשמל |
| 4 | <u>גומחות ושוחות</u><br>1. גומחות/שוחות טרומיות<br>2. גומחות יצוקות באתר | תו תקן<br>תו תקן | | מפקח האתר<br>מעבדה מוסמכת |
| 5 | <u>חפירות וחציבות</u><br>1. מילויים/הידוקים בחפירות/חציות כביש. | תו תקן | 40 בדיקות לפחות | מפקח באתר<br>מעבדה מאושרת |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| חתימות קבלן ראשי | | חתימת קבלן חשמל תאורה ותקשורת | |
|---|---|---|---|
| שם | | שם | |
| תאריך | | תאריך | |
| חותמת החברה | | חותמת החברה | |
| חתימה | | חתימה | |