דו"ח בודק מוסמך

מכרז 8/2025

מצ"ב דו"ח בודק מוסמך בקופץ נפרד.

מס'	אתר	מכון	משה"ע	המעלית נבדקה בתאריך
1	ראשון לציון	גידולי שדה	121731	6/5/2025
2	ראשון לציון	משא - קרקע מים	121701	6/5/2025
3	ראשון לציון	מעבדות קרקע מים	121700	6/5/2025
4	ראשון לציון	וירולוגיה (12)	121728	6/5/2025
5	ראשון לציון	אחסון פירות וירקות	121699	6/5/2025
6	ראשון לציון	בנק הגנים	105323	6/5/2025
7	חוות גילת אופקים	בודדת בניין יק"א	49820	22/1/2025
8	ראשון לציון	בניין הנהלה כניסה ב1	121718	6/5/2025
9	ראשון לציון	בניין הנהלה כניסה ב2	121576	6/5/2025

דרפון ישמעילוב - בדיקה ויעוץ מעליות - ג'י.אל.טי

טל' 077-7080981 פקס 153-529595885

ת.ד. 2168 בת ים 5912101 ע.מ.312063464 darfun.elv@gmail.com

מספר לקוח : 1120 | תסקיר קודם : 58655/33845 | מתאריך : 06/11/2024 | **תאריך בדיקה : 06/05/2025** | **תאריך בדיקה הבאה עד : 06/11/2025**

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

חברת שרות : על רד הנדסת מעליות בע"מ | מספר סידורי של הדו"ח : 59992/33845

שם המלווה : | מספר תיק במשרד התמ"ת : 121731

1. שם מחזיק : מנהל המחקר החקלאי | ראשון לציון | דרך המכבים | בית 68 | כניסה | boriskip@agri.gov.il

2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית : בית דגן, ת"ד 6, מיקוד 50200 (מכון וולקני)

3. סוג מעלית ותיאורה : 181 מ.מ
חשמלית 2 מהירויות, מספר נוסעים 7 , עומס 525 ק"ג, 4 תחנות מהירות 0.60 מ/שניה, מכונה : SCHINDLER W160 , מנוע : 593622 הספק : 3.2KW , לוח פיקוד : מאסף מטה ,PROLIFT דלתות הפיר כנף, דלתות התא אוטומטיתבלם תלת פאזי
תוצרת שינדלר, שנת ייצור : 2005
מספר : 50086 , מס' 12 בניין גדולי שדה

4. תכנון ומבנה המעלית : האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן

5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו :

א. גידור פיר המעלית	כן				
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן				
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן				
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן				
ה. התא ואביזריו - כוונות התא	כן				
פגושות	כן				לא לנארי
פנים פיר המעלית	כן				
ו. גובלי תנועה	כן				
ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן	כיול וסת 04/2020			נבדק בפעולה 11/2024
ח. בלמים	כן				
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	כן	תלייה 2:1	3 כבלים		13.00 מ"מ
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	כן				
יא. ציוד חשמלי אחר	כן				
יב. חלקים אחרים	כן				

6. לאלו חלקים לא היתה גישה : מוסתרים

7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם :

- ממסר פחת של תאורת תא בלוח הפיקוד לא מגיב - להחליף ללא דיחוי

8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7 : 7 נוסעים | עומס : 525 ק"ג

9. הערות אחרות :

- על פי החוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים
- תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה
- מומלץ להחליף בלם תלת פאזי לבלם תיקני
- דלת חדר מכונה שבורה- לקבע ולתקן

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו : **אין התנגדות להפעלת מעלית כפוף לביצוע ליקויים בסעיף 7**

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני דרפון ישמעילוב | מספר רשיון הבודק 33845 | מתאריך 14/11/2017

שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 | טלפון 077-7080981

מאשר כי ביום 06/05/2025 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תאריך הדפסה 11/05/2025

חתימת הבודק המוסמך

דרפון ישמעילוב - בדיקה ויעוץ מעליות - ג'י.אל.טי

טל' 077-7080981 פקס 153-529595885

darfun.elv@gmail.com ת.ד. 2168 בת ים 5912101 ע.מ.312063464

מספר לקוח : 1120 | תסקיר קודם : 58652/33845 | מתאריך : 06/11/2024 | תאריך בדיקה : 06/05/2025 | תאריך בדיקה הבאה עד : 06/11/2025

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מספר סידורי של הדו"ח : 59989/33845

מספר תיק במשרד התמ"ת : 121701

חברת שרות : על רד הנדסת מעליות בע"מ

שם המלווה :

1. שם מחזיק : מנהל המחקר החקלאי | ראשון לציון | דרך המכבים | בית 68 | כניסה | boriskip@agri.gov.il
2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית : בית דגן, ת.ד.,6 בניין מעבדות קרקע ומים, מכון ולקני
3. סוג מעלית ותיאורה : 185 מ.מ
   חשמלית 2 מהירויות, מספר נוסעים 13 , עומס 1000 ק"ג, 5 תחנות מהירות 0.70 מ/שניה, מכונה : סביאם לוח פיקוד : אוניברסלי LEEAV, כרטיס UML11 ,דלתות הפיר גיליוטינה ידנית, דלתות התא גיליוטינה ידנית
   תוצרת חרות, שנת ייצור : 1971
   מספר : 34594 , מס' 13 משא + נוסעים קרקע מים
4. תכנון ומבנה המעלית : האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן
5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו :

א. גידור פיר המעלית	כן				
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן				
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן				
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן				
ה. התא ואביזריו - כוונות התא	כן				לא לנארי
פגושות	כן				
פנים פיר המעלית	כן				
ו. גובלי תנועה	כן				
ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן	כיול וסת 08/2021			נבדק בפעולה 11/2024
ח. בלמים	כן				
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	כן	תלייה 1:1	4 כבלים		13.00 מ"מ
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	כן				
יא. ציוד חשמלי אחר	כן				
יב. חלקים אחרים	כן				

6. לאלו חלקים לא היתה גישה : מוסתרים
7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם :

- חדר מכונה יהיה נעול והמפתחות יוחזקו במקום ידוע ובקופסא אדומה על דלת חדר המכונה
- לנקות חדר מכונות, לוח הפיקוד ומכונת הרמה (הכל מתונף ומלוכלך מאוד)
- רעשים חזקים בזמן נסיעה - לבדוק ולטפל
- לנקות גג התא

הערות חוזרות כמה פעמים!!!!

8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7 : 13 נוסעים עומס : 1000 ק"ג
9. הערות אחרות :

- מומלץ להחזיר לשימוש פתחני חירום למנעולי דלתות הפיר
-הוחלפו כבלי תליה כולל חריטת נעצים בגלגל הנע ב-26/12/2017 על רד
- על פי החוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים
- תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו : **אין התנגדות להפעלת מעלית כפוף לביצוע ליקויים בסעיף 7**

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני דרפון ישמעילוב מספר רשיון הבודק 33845 מתאריך 14/11/2017

שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 טלפון 077-7080981

מאשר כי ביום 06/05/2025 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תאריך הדפסה 11/05/2025

חתימת הבודק המוסמך

דרפון ישמעילוב - בדיקה ויעוץ מעליות - ג'י.אל.טי

טל' 077-7080981 פקס 153-529595885

ת.ד. 2168 בת ים 5912101 ע.מ.312063464 darfun.elv@gmail.com

מספר לקוח : 1120 | תסקיר קודם : 58653/33845 | מתאריך : 06/11/2024 | **תאריך בדיקה : 06/05/2025** | **תאריך בדיקה הבאה עד : 06/11/2025**

מעלית מס' 3

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

חברת שרות : על רד הנדסת מעליות בע"מ | מספר סידורי של הדו"ח : 59990/33845

שם המלווה : יעקוב על-רד | מספר תיק במשרד התמ"ת : 121700

1. שם מחזיק : מנהל המחקר החקלאי | ראשון לציון | דרך המכבים | בית 68 | כניסה | boriskip@agri.gov.il
2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית : בית דגן, ת"ד 6, מיקוד 50200 (מכון וולקני)
3. סוג מעלית ותיאורה : 178 מ.מ
   חשמלית 2 מהירויות, מספר נוסעים 8 , עומס 600 ק"ג, 6 תחנות מהירות 0.80 מ/שניה, מכונה : סביאם מס' 8237 ,
   לוח פיקוד : מאסף מטה CONSUL, כרטיס 20 FW, דלתות הפיר כנף, דלתות התא אוטומטית
   תוצרת חרות, שנת ייצור : 1971
   מספר : 34595 , מס' 15 בניין מעבדות קרקע מים
4. תכנון ומבנה המעלית : האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן
5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו :

א. גידור פיר המעלית	כן				
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן				
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן				
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן				
ה. התא ואביזריו - כוונות התא	כן				
פגושות	כן				לא לנארי- קפיצים
פנים פיר המעלית	כן				
ו. גובלי תנועה	כן				
ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן	כיול וסת 05/2022		נבדק בפעולה 11/2021	
ח. בלמים	כן				
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	כן	תלייה 1:1	4 כבלים	13.00 מ"מ	
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	כן				
יא. ציוד חשמלי אחר	כן				
יב. חלקים אחרים	כן				

6. לאלו חלקים לא היתה גישה : מוסתרים
7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם :

   - אין הערות

8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7 : 8 נוסעים | עומס : 600 ק"ג
9. הערות אחרות :

- סמני שחיקה וקוצים בכבלי התילוי, לעת עתה ראוי לשימוש - למעקב
- כבלים שקועים בנעיצים - למעקב
- נזילת שמן ממכונת הרמה - למעקב/טיפול
- על פי החוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים
- תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה הוחלף לוח פיקוד 2020 - שחק מעליות
- שמשה בדלת פיר קומה קרקע ו-5 סדוקה-למעקב

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו : **אין התנגדות להפעלת מעלית**

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני דרפון ישמעילוב | מספר רשיון הבודק 33845 | מתאריך 14/11/2017

שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 | טלפון 077-7080981

מאשר כי ביום 06/05/2025 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תאריך הדפסה 11/05/2025

חתימת הבודק המוסמך

דרפון ישמעילוב - בדיקה ויעוץ מעליות - ג'י.אל.טי

טל' 077-7080981 פקס 153-529595885

ת.ד. 2168 בת ים 5912101 ע.מ.312063464 darfun.elv@gmail.com

מספר לקוח : 1120 | תסקיר קודם : 58651/33845 | מתאריך : 06/11/2024 | **תאריך בדיקה : 06/05/2025** | **תאריך בדיקה הבאה עד : 06/11/2025**

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

חברת שרות : על רד הנדסת מעליות בע"מ | מספר סידורי של הדו"ח : 59988/33845

שם המלווה : יעקוב על-רד | מספר תיק במשרד התמ"ת : 121728

1. שם מחזיק : מנהל המחקר החקלאי | ראשון לציון | דרך המכבים | בית 68 | כניסה | boriskip@agri.gov.il
2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית : בית דגן, ת"ד 6, מיקוד 50200 (מכון וולקני)
3. סוג מעלית ותיאורה : 182 מ.מ
   תוצרת ישראליפט, שנת ייצור : 1996
   מספר : 70402 , בניין וירולוגיה
   חשמלית 2 מהירויות, מספר נוסעים 10 , עומס 750 ק"ג, 3 תחנות מהירות 0.80 מ/שניה, מכונה : FORSID מנוע : 557785 רוטוס , הספק : 5.2KW , לוח פיקוד : אוניברסלי ,LEEAV דלתות הפיר טלסקופיות אוטומטיות, דלתות התא אוטומטית
4. תכנון ומבנה המעלית : האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן
5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו :

א. גידור פיר המעלית	כן				
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן				
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן				
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן				
ה. התא ואביזריו - כוונות התא	כן				
פגושות	כן				לא לנארי
פנים פיר המעלית	כן				
ו. גובלי תנועה	כן				
ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן	כיול וסת	12/2019	נבדק בפעולה	11/2021
ח. בלמים	כן				
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	כן	תלייה	1:1	5 כבלים	11.00 מ"מ
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	כן				
יא. ציוד חשמלי אחר	כן				
יב. חלקים אחרים	כן				

6. לאלו חלקים לא היתה גישה : מוסתרים
7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם :

   - לכסות שקע כוח גלוי בחדר מכונה
   הערות חוזרות
8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7 : 10 נוסעים | עומס : 750 ק"ג
9. הערות אחרות :

   - על פי החוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים
   - תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה
   - הוחלפו כבלי תילוי 2020
   - פורמייקה שבורה בקירות התא לטיפול הנהלת הבניין

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו : **אין התנגדות להפעלת מעלית כפוף לביצוע ליקויים בסעיף 7**

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני דרפון ישמעילוב | מספר רשיון הבודק 33845 | מתאריך 14/11/2017

שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 | טלפון 077-7080981

מאשר כי ביום 06/05/2025 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תאריך הדפסה 11/05/2025

חתימת הבודק המוסמך

דרפון ישמעילוב - בדיקה ויעוץ מעליות - ג'.אל.טי

טל' 077-7080981 פקס 153-529595885

darfun.elv@gmail.com ת.ד. 2168 בת ים 5912101 ע.מ.312063464

מספר לקוח : 1120 | תסקיר קודם : 58650/33845 | מתאריך : 06/11/2024 | **תאריך בדיקה : 06/05/2025** | **תאריך בדיקה הבאה עד : 06/11/2025**

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מעלית מס' 5

חברת שרות : על רד הנדסת מעליות בע"מ | מספר סידורי של הדו"ח : 59987/33845

שם המלווה : יעקוב על-רד | מספר תיק במשרד התמ"ת : 121699

1. שם מחזיק : מנהל המחקר החקלאי | ראשון לציון | דרך המכבים | בית 68 | כניסה | boriskip@agri.gov.il
2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית : בית דגן, ת"ד 6, מיקוד 50200 (מכון וולקני)
3. סוג מעלית ותיאורה : 179 מ.מ
   שנת ייצור : 1985
   מספר : 2280 , בניין אחסון פירות וירקות
   חשמלית 2 מהירויות, מספר נוסעים 15 , עומס 1125 ק"ג, 3 תחנות מהירות 0.80 מ/שניה, מכונה : FORSID FF1000 , מנוע : 682529 רוטוס , הספק : 11.8KW , לוח פיקוד : מאסף מלא ,LEEAV דלתות הפיר טלסקופיות אוטומטיות, דלתות התא אוטומטית
4. תכנון ומבנה המעלית : האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן
5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו :

א. גידור פיר המעלית	כן				
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן				
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן				
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן				
ה. התא ואביזריו - כוונות התא	כן				
פגושות	כן				לא לנארי-קפיצים
פנים פיר המעלית	כן				
ו. גובלי תנועה	כן				
ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן	כיול וסת 11/2019		נבדק בפעולה 11/2021	
ח. בלמים	כן				
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	כן	תלייה 1:1	7 כבלים	13.00 מ"מ	
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	כן				
יא. ציוד חשמלי אחר	כן				
יב. חלקים אחרים	כן				

6. לאלו חלקים לא היתה גישה : מוסתרים
7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם :

- לחדש כיול וסת המהירות כולל תוית חדשה עם תאריך כיול חדש כנדרש בחוק .(כל 6 שנים)

8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7 : 15 נוסעים עומס : 1125 ק"ג
9. הערות אחרות :

- קיימים רעשים ממכונת הרמה
- מתפתח חופש במכונה (עצירות קשות) - למעקב
- הוחלפו כבלי תילוי ב2017
- על פי החוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים
- תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה
- על חברת השירות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו : **אין התנגדות להפעלת מעלית**

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני דרפון ישמעילוב מספר רשיון הבודק 33845 מתאריך 14/11/2017

שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 טלפון 077-7080981

מאשר כי ביום 06/05/2025 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תאריך הדפסה 11/05/2025

חתימת הבודק המוסמך

דרפון ישמעילוב - בדיקה ויעוץ מעליות - ג'י.אל.טי

טל' 077-7080981 פקס 153-529595885

ת.ד. 2168 בת ים 5912101 ע.מ. 312063464 darfun.elv@gmail.com

מספר לקוח : 1120 תסקיר קודם : 58654/33845 מתאריך : 06/11/2024 תאריך בדיקה : 06/05/2025 תאריך בדיקה הבאה עד : 06/11/2025

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

מעלית מס' 6

חברת שרות : על רד הנדסת מעליות בע"מ מספר סידורי של הדו"ח : 59991/33845

שם המלווה : יעקוב על-רד מספר תיק במשרד התמ"ת : 105323

1. שם מחזיק : מנהל המחקר החקלאי ראשון לציון דרך המכבים בית 68 כניסה boriskip@agri.gov.il
2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית : בית דגן, ת"ד 6, מיקוד 50200 (מכון וולקני)
3. סוג מעלית ותיאורה : 180 מ.מ
   תוצרת שינדלר, שנת ייצור : 2006
   מספר : 40597 , מס' 16 בניין בנק הגנים
   חשמלית עם בקר תדר ,VVVF מספר נוסעים 10 , עומס 750 ק"ג, 4 תחנות מהירות 0.80 מ/שניה, מכונה : SCHINDLER מנוע : הספק : 7.5KW , לוח פיקוד : מאסף מטה ,SCHINDLER + בקר תדר, כרטיס LX-SX
   ,דלתות הפיר טלסקופיות אוטומטיות, דלתות התא אוטומטית
4. תכנון ומבנה המעלית : האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן
5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו :

א. גידור פיר המעלית	כן				
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן				
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן				
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן				
ה. התא ואביזריו - כוונות התא	כן				
פגושות	כן				לא לנארי
פנים פיר המעלית	כן				
ו. גובלי תנועה	כן				
ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן	כיול וסת	08/2020	נבדק בפעולה	11/2024
ח. בלמים	כן				
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	כן	תלייה	1:1	7 כבלים	13.00 מ"מ
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	כן				
יא. ציוד חשמלי אחר	כן				
יב. חלקים אחרים	כן				

6. לאלו חלקים לא היתה גישה : מוסתרים
7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם :

   - פעמון אזעקה בתא המעלית אנו פועל- לתקן מיד
   הערות חוזרות
8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7 : 10 נוסעים עומס : 750 ק"ג
9. הערות אחרות :

   - על פי החוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים
   - תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה
   - קיימת מערכת לניטור בלמים תקינה עפ"י מנהל הבטיחות
   - הוחלפו דלתות תא- 2023 על רד
10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו : **אין התנגדות להפעלת מעלית כפוף לביצוע ליקויים בסעיף 7**

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני דרפון ישמעילוב מספר רשיון הבודק 33845 מתאריך 14/11/2017

שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 טלפון 077-7080981

מאשר כי ביום 06/05/2025 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תאריך הדפסה 11/05/2025

חתימת הבודק המוסמך

דרפון ישמעילוב - בדיקה ויעוץ מעליות - ג'י.אל.טי

טל' 077-7080981 פקס 153-529595885

ת.ד. 2168 בת ים 5912101 ע.מ.312063464 darfun.elv@gmail.com

מספר לקוח : 1120 תסקיר קודם : 20213/153478 מתאריך : 24/07/2024 תאריך בדיקה : 22/01/2025 תאריך בדיקה הבאה עד : 22/07/2025

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

חברת שרות : על רד הנדסת מעליות בע"מ מספר סידורי של הדו"ח : 20235/153478

שם המלווה : מספר תיק במשרד התמ"ת : 49820

1. שם מחזיק : מנהל המחקר החקלאי ראשון לציון דרך המכבים בית 68 כניסה boriskip@agri.gov.il
2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית : חוות גילת, אופקים (מכון וולקני)
3. סוג מעלית ותיאורה : 183 מ.מ חשמלית, SYNERGY MRL מספר נוסעים 8 , עומס 630 ק"ג, 2 תחנות מהירות 1.00 מ/שניה, מכונה : THYSSEN PMC145M202 , מנוע : 2221888006 הספק : 3.9KW , לוח פיקוד : מאסף מלא THYSSEN, כרטיס CMC4+ SYNERGY ,דלתות הפיר אוטומטיות פתיחה מרכז, דלתות התא אוטומטית
   תוצרת טיסנקרופ, שנת ייצור : 2015 מספר : 42112 , בודדת בניין חדש
4. תכנון ומבנה המעלית : האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן
5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו :

א. גידור פיר המעלית	כן			
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן			
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן			
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן			
ה. התא ואביזריו - כוונות התא	כן			
פגושות	כן			לא לנארי
פנים פיר המעלית	כן			
ו. גובלי תנועה	כן			
ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן	כיול וסת 12/2022		נבדק בפעולה 01/2021
ח. בלמים	כן			
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	כן	תלייה 2:1	6 כבלים	6.00 מ"מ
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	אין			
יא. ציוד חשמלי אחר	כן			
יב. חלקים אחרים	כן			

6. לאלו חלקים לא היתה גישה : מוסתרים
7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם :

- מערכת קשר דו כיווני בין תא מעלית למוקד שירות של חברת מעליות אינה פועלת- לתקן מידי
- ברגים משוחררים בנעל משקל נגדי(שמאלי עליון) - לטפל מיד
- מעלית הושבתה ע"י בודק עד תיקונה

8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7 : 8 נוסעים עומס : 630 ק"ג
9. הערות אחרות :

- חילוץ ממעלית תקועה יבוצע ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך
- על פי החוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים
- תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה
- על חברת השירות לדאוג לכוון עצירות ברובדים בעת הצורך

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו : **יש להפעיל מתקן אך ורק לאחר ביצוע סילוק ליקויים בסעיף 7**

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני יבגני גלייזר מספר רשיון הבודק 153478 מתאריך 28/04/2019

שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 טלפון 077-7080981

מאשר כי ביום 22/01/2025 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תאריך הדפסה 26/01/2025

חתימת הבודק המוסמך

דרפון ישמעילוב - בדיקה ויעוץ מעליות - ג'י.אל.טי

טל' 077-7080981 פקס 153-529595885

ת.ד. 2168 בת ים 5912101 ע.מ.312063464 darfun.elv@gmail.com

מספר לקוח : 1120 | תסקיר קודם : 58657/33845 | מתאריך : 06/11/2024 | **תאריך בדיקה : 06/05/2025** | **תאריך בדיקה הבאה עד : 06/11/2025**

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

חברת שרות : על רד הנדסת מעליות בע"מ — מספר סידורי של הדו"ח : 59994/33845

שם המלווה : — מספר תיק במשרד התמ"ת : 121718

1. שם מחזיק : מנהל המחקר החקלאי | ראשון לציון | דרך המכבים | בית 68 | כניסה | boriskip@agri.gov.il
2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית : בית דגן, ת"ד 6, מיקוד 50200 (מכון וולקני) בניין ב'
3. סוג מעלית ותיאורה : 577 מ.מ
   תוצרת חרות,
   מס' 4 שמאלית הנהלה
   חשמלית עם בקר ACVV, מספר נוסעים 8 , עומס 630 ק"ג, 3 תחנות מהירות 0.80 מ/שניה, מכונה : SICOR MR17 , מנוע : הספק : 7.5KW , לוח פיקוד : מאסף מטה LEEAV, כרטיס UML31 ,דלתות הפיר אוטומטית, דלתות התא אוטומטית
4. תכנון ומבנה המעלית : האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן
5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו :

א. גידור פיר המעלית	כן				
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן				
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן				
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן				
ה. התא ואביזריו - כוונות התא	כן				
פגושות	כן				לא לניארי
פנים פיר המעלית	כן				
ו. גובלי תנועה	כן				
ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן	כיול וסת 11/2023		נבדק בפעולה 05/2024	
ח. בלמים	כן				
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	כן	תלייה 1:1	4 כבלים	13.00 מ"מ	
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	כן				
יא. ציוד חשמלי אחר	כן				
יב. חלקים אחרים	כן				

6. לאלו חלקים לא היתה גישה : מוסתרים
7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם :

   - אין הערות

8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7 : 8 נוסעים עומס : 630 ק"ג
9. הערות אחרות :

   - על פי החוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים
   - תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה
   - מראה תחתונה בתא סדוקה - לטיפול הנהלת הבניין

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו : **אין התנגדות להפעלת מעלית**

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני דרפון ישמעילוב מספר רשיון הבודק 33845 מתאריך 14/11/2017

שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 טלפון 077-7080981

מאשר כי ביום 06/05/2025 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תאריך הדפסה 11/05/2025

חתימת הבודק המוסמך

דרפון ישמעילוב - בדיקה ויעוץ מעליות - ג'.אל.טי

טל' 077-7080981 פקס 153-529595885

ת.ד. 2168 בת ים 5912101 ע.מ.312063464 darfun.elv@gmail.com

מספר לקוח : 1120 | תסקיר קודם : 58656/33845 | מתאריך : 06/11/2024 | **תאריך בדיקה : 06/05/2025** | **תאריך בדיקה הבאה עד : 06/11/2025**

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

חברת שרות : על רד הנדסת מעליות בע"מ | מספר סידורי של הדו"ח : 59993/33845

שם המלווה : | מספר תיק במשרד התמ"ת : 121576

1. שם מחזיק : מנהל המחקר החקלאי | ראשון לציון | דרך המכבים | בית 68 | כניסה | boriskip@agri.gov.il
2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית : בית דגן, ת"ד 6, מיקוד 50200 (מכון וולקני) בניין ב'
3. סוג מעלית ותיאורה : 578 מ.מ
   תוצרת חרות,
   מס' 5 ימנית הנהלה
   חשמלית עם בקר ACVV, מספר נוסעים 8 , עומס 630 ק"ג, 3 תחנות מהירות 0.80 מ/שניה, מכונה : SICOR , MR17 , מנוע : הספק : 7.5KW , לוח פיקוד : מאסף מטה LEEAV, כרטיס UML31 ,דלתות הפיר אוטומטית, דלתות התא אוטומטית
4. תכנון ומבנה המעלית : האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) כן
5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו :

א. גידור פיר המעלית	כן				
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	כן				
ג. מתקן הנעילה המשולב	כן				
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	כן				
ה. התא ואביזריו - כוונות התא	כן				
פגושות	כן				לא לניארי
פנים פיר המעלית	כן				
ו. גובלי תנועה	כן				
ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא	כן	כיול וסת 11/2023		נבדק בפעולה 05/2024	
ח. בלמים	כן				
ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם	כן	תלייה 1:1	4 כבלים	13.00 מ"מ	
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית	כן				
יא. ציוד חשמלי אחר	כן				
יב. חלקים אחרים	כן				

6. לאלו חלקים לא היתה גישה : מוסתרים
7. מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם :

   - אין הערות

8. עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7 : 8 נוסעים עומס : 630 ק"ג
9. הערות אחרות :

   - על פי החוק, הבדיקה הבאה מחוייבת תוך 6 חודשים
   - תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב ברגע הבדיקה

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו : **אין התנגדות להפעלת מעלית**

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

אני דרפון ישמעילוב מספר רשיון הבודק 33845 מתאריך 14/11/2017

שכתובתי ת.ד. 2168 בת-ים מיקוד ת.ד. 5912101 טלפון 077-7080981

מאשר כי ביום 06/05/2025 בדקתי את המעלית באופן יסודי

תאריך הדפסה 11/05/2025

חתימת הבודק המוסמך