<u>נושא: סיכום כנס ספקים ועדכון למכרז 5-25 – מתקן מים חמים, מבנה 4</u>

נוכחים: רון שמיר, אריאל וויג, עדה אבוחצירה.

הבהרות ודגשים (בעקבות הסיור):

נושא הביטוח: במערכת "יהלום", סעיף הביטוח הינו על עבודות כלליות ולא על עבודה קבלנית. הקבלן הזוכה יתבקש להציג פוליסת ביטוח ייעודית לעבודה זו (עבודה קבלנית).

תמצית המפרט הטכני (פירוט מלא בכתב הכמויות המצורף):

הפרויקט כולל הקמת מערכת חימום מים למחלקת מונשמים (כ-90 איש) בשיטת "עד המפתח", הכוללת:

1. **יצור ואגירה:** אספקה והתקנת 2 משאבות חום (אינוורטר, KW14 כ"א) ומיכל אגירה חיצוני בנפח 3,000 ליטר (כולל גיבוי חשמלי כפול).
2. **ציוד נלווה ותשתיות:** 4 משאבות סחרור, לוח חשמל ובקרה (שליטה מקומית ומרחוק), וצנרת מבודדת.
3. **פירוק ופינוי:** פירוק מערכת ההסקה הישנה ופינויה לאתר מורשה באמצעות מנוף.

התקנה של המערכת כולה עד 2 ימי עסקים – נדרש 2 ימי עבודה של צוות שינוע ומכולה.

רושם הדברים: אריאל וויג – ס. מהנדס ראשי