

**פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100025287)**

מספר שריון	רפרנט	היחידה	משרד
100025287	אהוד קיטאי	תכנון	רשות המיס
	תאריך	מס' ישיבה	ועדת מכרזים
	21.06.2016	27-16	כללית

א. חברי ועדה נוכחים

מר עורד פיקסלר	יושב ראש
עו"ד עדי זורבסקי	יועמ"ש
רו"ח חנה לטבינוב	נ. חשב
גב' רעיה בליי	מרכזת

ב. חברי ועדה שנעדרו

אינג' מלה שוורץ	חברה
מר משה גראזי	חבר
גב' דפנה ורנר	ס. חשב

ג. פרטי ההתקשרות המקורית/המבוקשת

מספר ההתקשרות	נושא ההתקשרות
4500836051	למתן שירותי תכנון הכנת תכנית אב לאזור בית שאן
מס' פנייה במנו"ף	תאריך תחילת התקשרות
	01.07.2016
	תאריך סיום התקשרות
	31.12.2016
	שווי ההתקשרות המקורית
	333,445 ₪, כולל מע"מ
מספר זיהוי ספק	שם הספק
513300483	אקולוג הנדסה בע"מ

סוג ההתקשרות

- רכש  
 טובין  
 מכר  
 שירותים  
 מקרקעין

ד. פירוט התקשרויות

קודמות

קודמות	תקנה בתח"ס	גורם מאשר ההתקשרות	הסכם	שווי ההתקשרות ב-₪ כולל מע"מ	תקופת ההתקשרות	יתרה ב-₪ כולל מע"מ
1	ב1	ועדת מכרזים	4500836051 100025287	436,600	01.01.2014 30.06.2016	333,445
2	(1)(ב)(4)3	ועדת מכרזים	4500836051 100025287	0	01.07.2016 31.12.2016	

האם קיימות זכויות ברירה בהסכם?  כן  לא      מספר זכויות ברירה : 4 \* 12 חוד' כ"א.

**פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100025287)**

**ת. תיאור מהות התקשרות ונימוקי הבקשה**

1. רשות המים התקשרה עם הספק, אקולוג הנדסה בע"מ (להלן: "הספק") בעקבות מכרז פומבי, למתן שירותי תכנון הכנת תכנית אב לאזור בית שאן.
2. עקב חילופי גברי שחלו בספק והצורך בהתאמת התוכנית נושא ההתקשרות לשינויים מהותיים שחלו בשטח התוכנית, טרם הוגשו דו"חות ב' ו-ג' ובנוסף נדרשות השלמות, כמשמען במסמכי המכרז.
3. הרפונט בהכיר בדוא"ל מיום 19.6.2016, המציב לפרוטוקול זה, כי דו"ח ב' יוגש במהלך חודש יולי 2016 ודו"ח ג' יוגש במהלך חודש אוקטובר 2016. כן הצהיר, כי ההשלמות וכלל תכולת העבודה יסתיימו עד לאמצע חודש דצמבר 2016.
4. קיימת יתרה תקציבית ייעודית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר, או הסכם מחירים מירביים:  לא  כן

**ד. דיון ונימוקים**

סיווג ההתקשרות

הוועדה מחליטה לאשר את סיווג ההתקשרות לפי תקנה 3(4) מותנה בקיום 2 התנאים הבאים:			<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> אישור הסיווג ניתן בניסבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות			
<input type="checkbox"/> תנאי ההתקשרות עונים על אחד מהבאים:			
<input checked="" type="checkbox"/> תנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה			
<input type="checkbox"/> תנאים מיטיבים עם המשרד			
סיווג תקנת המשנה:			
הוועדה מחליטה לסווג את ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) מותנה בקיום 2 התנאים הבאים:			<input checked="" type="checkbox"/>
1. <input type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה	או	<input checked="" type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית בסמוך לאחר לתקופת ההתקשרות הראשונה	התקשרות בסמכות ועדת מכרזים
2. <input checked="" type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית ללא עלות נוספת	או	<input type="checkbox"/> היא התקשרות המשך בלא עלות נוספת, או אם שויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה לרבות התקשרות ההמשך הנוכחית, אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים ואם ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרז או בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך כאמור אינו עולה על 150,000 שקלים חדשים	

תנאים לאישור הבקשה (בהתאם לתקנה 9(ב) לתת"ם):

- אישור פרטי ההתקשרות
- הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות באופן מלא, לפי בקשת היחידה.
- הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות בשונה מבקשת היחידה, כמפורט להלן:

**ז. החלטות**

1. הוועדה עינה בבקשה ובצרופותיה.




**פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100025287)**

2. מנימוקי הבקשה, ולנוכח העובדה, כי ההארכה המבוקשת אינה מאריכה את תקופת ההתקשרות מעבר ל-3 שנים, כאמור בהחלטת מנכ"ל הרשות בעניין משכן של עבודות תכנון, מאשרת הוועדה את הארכת ההתקשרות ללא תוספת תקציב כמבוקש החל מיום 1.7.2016 ועד לא יאוחר מיום 31.12.2016.
3. לאור הצהרותיו המפורשות של הרפרנט, הן בשלב הכנת מסמכי המכרז, הן במסגרת בקשה זו (ר' סע' ה(3) לעיל), מובהר בזה, כי לא תותר הארכת ההתקשרות מעבר לתאריך הנקוב לעיל.
4. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה 1ג(א) בתח"ם.

ח. תקופת ההתקשרות: מיום 1.7.2016 ועד לא יאוחר מיום 31.12.2016.

ט. תקנה בתח"ם: 3(4)(ב)(1).

י. חתימות

שם	יושב ראש	נ. חשב	יועץ משפטי
מר עודד פיקסלר	רו"ח חנה לטבינוב	עו"ד עדי זורבסקי	
תאריך	21.06.2016	21.06.2016	21.06.2016
חתימה			

**מאת:** Kitai Ehud  
**נשלח:** 09:38 19 יוני 2016  
**אל:** Bely Raya; Shochat Moshe; Provizor Mo  
**עותק:** Bibi Yosefa; Cohen Merav; Shaked Nir; Zahavi Sari  
**נושא:** בקשה להארכת תוקף בנושא שירותי תכנון לתכנית האב לאיזור בית שאן RE:

שלום רב

מרכז את התשובות:

סעיף 4- הייתה הבנה עם המתכנן לסיום העבודה כמתוכנן.

סעיף 5- מהנדסת המים של צוות התכנון המהווה חוליה עיקרית בצוות התכנון פרשה מעבודתה אצל המתכנן.

תהליך סיום עבודתה של המתכנתת ותהליך כניסת מהנדס המים החדש יצרו עיכובים לא צפויים בקידום הפרויקט.

סעיף 6- דו"ח שלב ב' בשלבי סיום ויסתיים במהלך חודש יולי וועדת היגוי במחצית אוגוסט.

קודם ובוצע דו"ח השלמות הידרולוגי אשר אושר ע"י השרות ההידרולוגי.

על מנת לעמוד בלוח"ז סוכם עם המתכנן על תוספת משאבים ולכן הצפי לסיום שלב ג' במהלך חודש אוקטובר.

בהתאם לצורך יסתיימו ההשלמות וביצוע כל תכולת העבודה עד לאמצע חודש דצמבר.

בברכה אהוד

**מאת:** Bely Raya  
**נשלח:** 10:36 09 יוני 2016  
**אל:** Shochat Moshe; Provizor Mo; Kitai Ehud  
**עותק:** Bibi Yosefa; Cohen Merav; Shaked Nir  
**נושא:** בקשה להארכת תוקף בנושא שירותי תכנון לתכנית האב לאיזור בית שאן

שלום לכולם,

בהמשך לבקשתכם ולפני העברה לדיון בוועדת המכרזים אבקשכם לקבל הבהרות כדלקמן:

1. לאחר פרסום מכרז בשנת 213 בנושא שבנדון נחתם הסכם עם חב' אקולוג לתקופה שמיום 1.01.2014 ועד ליום 30.06.2015 ללא אופציות נוספות.
2. כאמור במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות העבודה התחלקה ל-4 א"ד בהתאם לפירוט הבא:

חטיבה	תכולה	סעיפים המפורטת המקצועי	חלקף השלום מסך כל הוצאת	מסך מחושבים	מסך מפורט
א'	מצב קיים, תחזיות ומאזן מים	8.5-8.1	25%	7	7
ב'	ניתוח חלופות המלצה לחלופה נבחרת	8.6	37.5%	6	13
ג'	בדיקת רגישות לחלופה נבחרת	8.8-8.7	37.5%	5	18
	שלב השלמות	8.9	לפי ביצוע בפועל	12	30

3. בשנת 2014 שולמה א"ד ראשונה בגין הגשת דו"ח א'.
4. במהלך שנת 2015 במסגרת הליך ניהול ההתקשרות, פנינו אליכם כדי לקבל הסבר לאחוזי ביצוע נמוכים וקיבלנו תשובה כי העבודה תסתיים עד למועד הנקוב בהסכם.
5. נא להבהיר את הסיבות והנימוקים לעיכוב בביצוע העבודה תוך התייחסות לתכולת העבודה כמפורט בסעיף 2 לעיל ולתקופת ההתקשרות הקבועה בהסכם.
6. כמו כן, מבוקשת הארכה של עד ליום 31.12.16, קרי – הארכה ל-6 חודשים בלבד, אבקש לנמק איך תעמדו בלוח"ז הנ"ל בהתייחס למשך ביצוע כל א"ד כמפורט בטבלה בסעיף 2.

אודה לתשובתכם.

רעה