



לי שבט תשע"ו
9.2.16
12605616

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים
בקשה למימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט הקמת מחלקות אשפוז 7,8 (לשעבר שיפוץ מבנים 1,7,8) -
המרכז לבדיאות הנפש מעלה הכרמל
סניט 515/11, ו.נאור 517/11, אי.די.סי 520/11, א.ר.י 518/11, דב הס 516/11, אורי יוסף 675/11**

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

המתכננים הנ"ל נבחרו ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים ואושרו בוועדת פטור המשרדית ביום – 16.01.2011.

מצורפים מכתביה של מרכזת הפרויקט גבי קטיה קובריק הפונה בבקשה למימוש אופציה עם המתכננים שלעיל כמפורט בטבלה זאת לאור החלטה על תכנון מחודש בעקבות שינויים הכרחיים לרבות חיזוקים בקומות התחתונות, תכנון מחודש של מרחבים מוגנים ועוד.

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ.ע.מ.	חוזה מס'	אושר בו.מכרזים אושר בוועדת פטור משרדית	שכה"ט שאושר עד כה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סה"כ שכ"ט בש"ח לאישור הוועדה הסכום ללא מע"מ
מנהל הפרויקט אי.די סי חב' להנדסה ופיתוח יועצים בע"מ ח.פ. 510425093	520/11 ותוספת 611/11	25.12.2010 16.01.2011 מימוש אופציה ביום 9.9.13 בסך 237,346	₪ 937,346	₪ 181,068	1,118,414 ₪
מתכנן בטיחות אורי יוסף ח.פ. 512691296	675/11		₪ 28,867	₪ 10,839	₪ 39,706



פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים בקשה למימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט הקמת מחלקות אשפוז 7,8 (לשעבר שיפוץ מבנים 1,7,8) - המרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל
סניט 515/11, ו.נאור 517/11, אי.די.סי 520/11, א.ר.י 518/11, דב הס 516/11, אורי יוסף 675/11

סה"כ שכ"ט בש"ח הסכום ללא מע"מ	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה בש"ח הסכום ללא מע"מ	מסגרת שכה"ט שאושרה בש"ח הסכום ללא מע"מ	אושר בו.מכרזים אושר בוועדת פטור משרדית	חוזה מס' מס' מס'	שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ./ע.מ.
432,568	92,575	339,993 ₪	28.12.2010 16.01.2011 מימוש אופציה ביום 9.9.13 בסך 59,993 ₪	515/11 ותוספת 514/12	תברואה - סניט מהנדסים יועצים בע"מ ח.פ. 510574056
1,012,494	375,174	673,320	28.12.2010 16.01.2011 מימוש אופציה ביום 9.9.13 בסך 394,375	516/11 ותוספת 716/11	קונסט' - דב הס מהנדס בנין ומבנים ע.מ. 050243377
210,000 ללא שינוי	- (ללא שינוי)	210,000	28.12.2010 16.01.2011	517/11 ותוספת 515/12	מתכנן חשמל- ו.נ.אור הנדסה בע"מ ח.פ. 513704601
339,135	89,135	250,000	28.12.2010 16.01.2011	518/11*	מתכנן מז"א א.ר.י חב' לתכנון וייעוץ בע"מ ח.פ. 510492184



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים
בקשה למימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט הקמת מחלקות אשפוז 7,8 (לשעבר שיפוץ מבנים 1,7,8) -
המרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל
סניט 515/11, ונאור 517/11, אי.די.סי 520/11, א.ר.י 518/11, דב הס 516/11, אורי יוסף 675/11**

סעיף תקציבי 67020201


משך ההתקשרות המבוקש עד 31.12.18. ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.

החלטת הוועדה:

בהמשך לפנית מרכזת הפרויקט – הגב' קטיה קובריק ולאור העלויות הגבוהות של שיפוץ המחלקות 7, 8
בהתייחס למגבלות של התכנון הפונקציונאלי במבנה קיים, הוחלט משיקולי עלות - תועלת לבטל את השיפוץ
ולחקים מחלקות חדש. במ. לבריאות הנפש מעלה הכרמל, החלטה זו מחייבת תכנון מחודש של מחלקות אלו.
הוועדה מאשרת את מימושי האופציה עם המתכננים שבנדון כמפורט בטבלה, וכן מאשרת הארכת משך
ההתקשרויות עם המתכננים עד ליום 31.12.18. זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

וכן אשרת שם הפרויקט המקורי - מחלקות אשפוז 7,8
בנוסף לתקנות (א) (ב) שינוי אמות' :
חתימת חברי הוועדה:

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועץ משפטי	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
להיים בריאים יותר

י"ט בטבת, התשע"ו
31/12/2015
סימוכין : 101922715

לכבוד
ועדת מכרזים

א.ג.נ.,


הנדון: הגדלת חוזה מנהל פרויקט, צחי לנגר אי.די.סי –
מרכז רפואי לבריאות הנפש מעלה הכרמל שיפוץ מבנים 7,8

1. הוחלט על תכנון מחדש של הפרויקט משיקולי עלות תועלת : עלות הפרויקט מול בעיתיות הפתרון התכנוני המוצע כגון : נדרשו חיזוקים בקומות תחתונות קיימות ע"י עמודים שפגעו בהיבטים הפונקציונליים וכן היו מרחבים מוגנים מרובים עקב אילוצי שטח. כל אלה יקרו מאוד את הפרויקט. ולכן נדרשת הגדלה עבור מנהל הפרויקט.


2. כמו כן נדרשת הארכה במשך ההתקשרות לעוד 3 שנים נוספות, עד 31.12.2018.

3. ההגדלה מבוססת על מימוש האופציה.

4. נודה לאישור ההגדלה כנדרש.


קטיה קובריק
מרכזת בכירה פרויקטים

העתקים : גבי עינת אבני – מזכירת הועדה
גבי דליה שטולץ – מנהלת תחום תקציבים



כ"ב בטבת, התשע"ו
03/01/2016
סימוכין : 00559516

לכבוד
ועדת מכרזים

א.ג.נ.,

**הנדון: הגדלת חוזה מתכנן תברואה סניט – מרכז רפואי לבריאות הנפש מעלה הכרמל
שיפוץ מבנים 7,8**

1. הוחלט על תכנון מחדש של הפרויקט משיקולי עלות תועלת : עלות הפרויקט מול בעיתיות הפתרון התכנוני המוצע כגון : נדרשו חיזוקים בקומות תחתונות קיימות ע"י עמודים שפגעו בהיבטים הפונקציונליים וכן היו מרחבים מוגנים מרובים עקב אילוצי שטח. כל אלה יקרו מאוד את הפרויקט.
2. ההחלטה לרה-תכנון אדריכלי גררה אחריה רה-תכנון בנושא מערכות חשמל, מ"א ואינסטלציה ולכן נדרשת הגדלה עבור מתכנן זה.
3. כמו כן נדרשת הארכה במשך ההתקשרות לעוד 3 שנים נוספות, עד 31.12.2018.
4. ההגדלה מבוססת על מימוש האופציה.
5. נודה לאישור ההגדלה כנדרש.

בברכה,

קטיה קובריק
מרכזת בכירה פרויקטים

העתקים : גבי עינת אבני – מזכירת הועדה
גבי דליה שטולץ – מנהלת תחום תקציבים

בקשה לאישור הגדלת חוזה

לידי עינת אבני

פרויקט	שפיץ מבנים 1,7.8
בית החלים	טירת הכרמל
סעיף תמציב	67.02.02.01
הסמכות להחזרת הפרויקט:	רה תכנון
	בנוסף יצורף מסמך המכיל מרכז הפרויקט.

מס' ת.פ.	510574056
מס' מרכיב	4500546990
מס' חוזה	515/11
שם המתכנן/הקבלן	סניט
החזם מקצועי	תכרואה


שליט מקורי	שליט לאחד חוסי	שליט לאחד חוסי	מסמך	מס' ת.פ.	מס' חוזה
432,568	שליט לאחד חוסי נכסות	593/13	מסמך	510574056	515/11
	339,993	280,000	ל-	229,500	515/11
		432,568	ל-	229,500	515/11
		92,575	הפרש בשקלים (פניה ליעדת מכרזים)	27%	515/11
		203,068	הפרש בשקלים	88%	515/11

לאישור ועדת המכרזים לפי ת' 3 ג' - מילויש אופציה

הסכומים אינם כוללים מע"ג

משיך להתקשרות: עז יום: 31.12.2018
 תנאי ההתקשרות: זהים להתקשרות ראשונית

בברכה,
 מרב קורט



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

י"ט בטבת, התשע"ו
31/12/2015
סימוכין: 101927715

לכבוד
ועדת מכרזים

א.ג.נ.,

הנדון: הגדלת חוזה מתכנן קונסטרוקציה, דב הס – מרכז רפואי לבריאות הנפש מעלה הכרמל
שיפוץ מבנים 7,8

1. הוחלט על תכנון מחדש של הפרויקט משיקולי עלות תועלת: עלות הפרויקט מול בעיתיות הפתרון התכנוני המוצע כגון: נדרשו חיזוקים בקומות תחתונות קיימות ע"י עמודים שפגעו בהיבטים הפונקציונליים וכן היו מרחבים מוגנים מרובים עקב אילוצי שטח. כל אלה יקרו מאוד את הפרויקט.
2. ההחלטה לרה-תכנון אדריכלי גררה אחריה רה-תכנון בנושא קונסטרוקטיבי ולכן נדרשת הגדלה עבור מתכנן זה.
3. כמו כן נדרשת הארכה במשך ההתקשרות לעוד 3 שנים נוספות, עד 31.12.2018.
4. ההגדלה מבוססת על מימוש האופציה.
5. נודה לאישור ההגדלה כנדרש.

בברכה,

קטיה קובריק
מרכזת בכירה פרויקטים

העתקים: גבי עינת אבני – מזכירת הועדה
גבי דליה שטולץ – מנהלת תחום תקציבים

בקשה לאישור המדלת חוזר

לידי עינת אבני

פרויקט	שפיץ מבנים 1,7.8
בית החולים	טירת הכרמל
טענת תמציתי	67.02.02.01
הטבות להרחבת הפרויקט:	רהי תכנון
	בנוסף יצורף מכתב הסבר מרכז הפרויקט.

מל"ת.ג	50243377
מס' מריכבה	4500539951
מס' חוזר	516/11
שם המתכנן/המבלי	דב האס
תחום מקצועי	קונסטרוקטור

ש"י"ט מקורי	ש"י"ט לאחד חו"ל	ש"י"ט לאחד חו"ל מברית	ש"י"ט לאחד חו"ל
190,080	587/13	637,320	1,012,494
על"ט על"ט מאשיש ונעה אחרון			
עליה של % ממסמכת			
עליה של % מחזור מקורי			
הפריש בשקלים (פניה לועזת מכרזים)			
הפריש בשקלים			
433%			822,414
59%			375,174
637,320			1,012,494
ל-			
1,012,494			
1,012,494			

לאישור ועדת המכרזים לפי ת' 3 ג' - מילומש אוספיה

המסמכים אינם כוללים מע"ג

משרד ההתקשרות: ער יום: 31.12.2018
 תנאי ההתקשרות: זהים להתקשרות ראשונית

בברכה,
 מרב קורט



אין קובץ
קובץ
התע"מ
אשר

כ"ב בטבת, התשע"ו
03/01/2016
סימוכין: 00561716

לכבוד
ועדת מכרזים

א.ג.נ.,

**הנדון: הגדלת חוזה מתכנון חשמל, ו.נאור – מרכז רפואי לבריאות הנפש מעלה הכרמל
שיפוץ מבנים 7,8**


1. הוחלט על תכנון מחדש של הפרויקט משיקולי עלות תועלת : עלות הפרויקט מול בעיתיות הפתרון התכנוני המוצע כגון : נדרשו חיזוקים בקומות תחתונות קיימות ע"י עמודים שפגעו בהיבטים הפונקציונליים וכן היו מרחבים מוגנים מרובים עקב אילוצי שטח. כל אלה יקרו מאוד את הפרויקט.
2. ההחלטה לרה-תכנון אדריכלי גררה אחריה רה-תכנון בנושא מערכות חשמל, מ"א ואינסטלציה ולכן דרשת הארכה במשך ההתקשרות לעוד 3 שנים נוספות, עד 31.12.2018
3. נודה לאישור ההגדלה כנדרש.

בברכה,

קטיה קובריק

מרכזת בכירה פרויקטים

העתקים: גבי עינת אבני – מזכירת הועדה
גבי דליה שטולץ – מנהלת תחום תקציבים



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

כ"ב בטבת, התשע"ו
03/01/2016
סימוכין: 00558016

לכבוד
ועדת מכרזים

א.ג.נ.,


**הנדון: הגדלת חוזה מתכנן מיזוג אוויר, א.ר.י – מרכז רפואי לבריאות הנפש מעלה הכרמל
שיפוץ מבנים 7,8**

1. הוחלט על תכנון מחדש של הפרויקט משיקולי עלות תועלת: עלות הפרויקט מול בעיתיות הפתרון התכנוני המוצע כגון: נדרשו חיזוקים בקומות תחתונות קיימות ע"י עמודים שפגעו בהיבטים הפונקציונליים וכן היו מרחבים מוגנים מרובים עקב אילוצי שטח. כל אלה יקרו מאוד את הפרויקט.
2. ההחלטה לרה-תכנון אדריכלי גררה אחריה רה-תכנון בנושא מערכות חשמל, מ"א ואינסטלציה ולכן נדרשת הגדלה עבור מתכנן זה.
3. כמו כן נדרשת הארכה במשך ההתקשרות לעוד 3 שנים נוספות, עד 31.12.2018.
4. ההגדלה מבוססת על מימוש האופציה.
5. נודה לאישור ההגדלה כנדרש.

בברכה,
קטיה / קובריק
מרכזת בכירה פרויקטים

העתקים: גבי עינת אבני – מזכירת הועדה
גבי דליה שטולץ – מנהלת תחום תקציבים

12 65766



כ"ב בטבת, התשע"ו
03/01/2016
סימוכין: 00558016

לכבוד
ועדת מכרזים

א.ג.נ.,

**הנדון: הגדלת חוזה מתכנן בטיחות אורי יוסף – מרכז רפואי לבריאות הנפש מעלה הכרמל
שיפוץ מבנים 7,8**

1. הוחלט על תכנון מחדש של הפרויקט משיקולי עלות תועלת : עלות הפרויקט מול בעיתיות הפתרון התכנוני המוצע כגון : נדרשו חיזוקים בקומות תחתונות קיימות ע"י עמודים שפגעו בהיבטים הפונקציונליים וכן היו מרחבים מוגנים מרובים עקב אילוצי שטח. כל אלה יקרו מאוד את הפרויקט.
2. ההחלטה לרה-תכנון אדריכלי גררה אחריה רה-תכנון בנושא בטיחות.
3. כמו כן נדרשת הארכה במשך ההתקשרות לעוד 3 שנים נוספות, עד 31.12.2018.
4. ההגדלה מבוססת על מימוש האופציה.
5. נודה לאישור ההגדלה כנדרש.

בברכה,

קטיה קובריק

מרכזת בכירה פרויקטים

העתקים: גבי עינת אבני – מזכירת הועדה
גבי דליה שטולץ – מנהלת תחום תקציבים



משרד
הבריאות
רמיים רביאיים יישוב

סמכ"כ בכיר בתכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה
Senior DDG. for Planning, Development & Construction of Medical Facilities

ה' תשרי, התשע"ד
09 בספטמבר 2013
מספרנו: 51227813

פרוטוקול וועדת מכרזים
בקשה להרחבה והארכת משך התקשרות ב- 4 שנים
בפרוייקט: שיפוץ מבנים 1, 7 ו-8 במ. לבריאות הנפש טירת הכרמל למתכננים: מ.פרוייקט-אי.די.סי;
אדר' פלג קליינהאוז; תברואה - סניט; קונסט' דב הס
חשמל - ו.ג.אור; מז"א - מ.א.ר.י

מר יהודה רון - יו"ר הועדה
גב' נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

המתכננים הנ"ל נבחרו ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים ואושרו בוועדת פטור המשרדית ביום - 16.01.2011.

מצורף מכתבה של מרכזת הפרוייקט הגב' קטיה קובריק הפונה בבקשה לממש את אופציית שכה"ט עם המתכננים הר"מ והארכת משך ההתקשרות עימם ל- 4 שנים ועד ליום 01.09.2017, זאת עקב הצורך בשיפוץ מלא של מבנים 17 - 8 עפ"י תוכנית אב חדשה, המצריך טיפול במבנים קיימים והרחבות חדשות בהתאם לתקנות ו/או נהלי המיגון והרשויות השונים ושיפוץ חדר מכונות כולל מע' חימום ע"י משאבות חום.

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ/ע.מ.	חווה מס'	אושר בו.מכרזים אושר בוועדת פטור משרדית	מסגרת שכה"ט שאושרה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סה"כ שכ"ט בש"ח הסכום ללא מע"מ
מנהל הפרוייקט אי.די סי תב' להנדסה ופיתוח יועצים בע"מ ח.פ. 510425093	520/11 ותוספת 611/11	25.12.2010 16.01.2011	700,000	237,346	937,346
פלג קליינהאוז אדריכלים, ח.פ. 557957693 (38935 אחרי איחוד)	519/11	28.12.2010 16.01.2011	700,000	190,479	890,479

Planning Development & Construction of Medical Facilities
Ministry of health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
Minhal.Tichnun@moh.health.gov.il
Fax: 02- 03-6819299 Tel: 02- 03-5136300

מינהל התכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה
משרד הבריאות
ת.ד. 1176 ירושלים 91010
Minhal.Tichnun@moh.health.gov.il
טל: 03-6821306 פקס: 02-5136320



- 2 -

פרוטוקול וועדת מכרזים
בקשה להרחבה והארכת משך התקשרות ב- 4 שנים
בפרוייקט: שיפוץ מבנים 1, 7 ו-8 במ.לבריאות הנפש טירת הכרמל למתכננים: מ.פרוייקט-אי.די.סי;
אדר' פלג קליינהוז; תברואה - סניט; קונסט'-דב הס
חשמל - ו.נ.אור; מז"א - מ.א.ר.ו

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ./פ.ע.מ.	חווה מס'	אושר בו.מכרזים אושר בוועדת פטור משרדית	מסגרת שכה"ט שאושרה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סה"כ שכ"ט בש"ח הסכום ללא מע"מ
תברואה - סניט מהנדסים יועצים בע"מ ח.פ. 510574056	515/11 ותוספת 514/12	28.12.2010 16.01.2011	280,000	59,993	339,993
קונסט' - דב הס מהנדס בנין ומבנים ע.מ. 050243377	516/11 ותוספת 716/11	28.12.2010 16.01.2011	200,000	394,375	673,320
מתכנן חשמל - ו.נ.אור הנדסה בע"מ ח.פ. 513704601	517/11 ותוספת 515/12	28.12.2010 16.01.2011	210,000	(ללא שינוי)	210,000
מתכנן מז"א א.ר.י חב' לתכנון וייעוץ בע"מ ח.פ. 510492184	518/11*	28.12.2010 16.01.2011	250,000	(ללא שינוי)	250,000

משך ההתקשרות המבוקש עם המתכננים הנ"ל - עד 01.09.2017.

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.

דו"ד

מאת
שלח
אל:
ותק
ושא

פים

- 3 -

פרוטוקול וועדת מכרזים
בקשה להרחבה והארכת משך התקשרות ב- 4 שנים
בפרוייקט: שיפוץ מבנים 1, 7 ו-8 במ.לבריאות הנפש טירת הכרמל למתכננים: מ.פרוייקט-אי.די.סי;
אדר' פלג קליינזה; תברואה - סניט; קונסט' דב הס
חשמל - ו.ב.אור; מז"א - מ.א.ר'

החלטת הוועדה:

בהמשך לפניית מרכזת הפרוייקט - הגב' קטיה קובריק ובשל הצורך בשיפוץ מלא של מבנים 8-17 במ.לבריאות הנפש טירת הכרמל, מחליטה הוועדה להאריך את משך ההתקשרויות עם המתכננים עד ליום - 01.09.2017 ולהרחיב את התקשרויות עם המתכננים כמפורט בטבלה המצ"ב (מימוש אופציות שכ"ט), זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועץ משפטי	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	

Planning Development & Construction of Medical Facilities
Ministry of health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
Minhal.Tichnun@moh.health.gov.il
Fax: 02-03-6819299 Tel: 02-03-5136300

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה
משרד הבריאות
ת.ד. 1176 ירושלים 91010
Minhal.Tichnun@moh.health.gov.il
טל: 03-5136320 פקס: 03-6821306

סניף תל אביב

+972 4 8123107
מזכירות ישראל - משרד הבטיחות

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

תזכיר מתכנון/יועץ/מנהל פרויקט

67
69

28/12/2010 ביום : 28/12/2010 ב - תל אביב

לשבת הועדה חובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה.

- תזכיר/ביה"ח : טירת הכרמל
- ליועץ : שיפוץ בניינים מס' 1, 7 ו-8
- לגוף תקציבי : 67.02.02.01
- בטוח של : 6,800 מ"ר
- עלות משוערת : 12,500,000 ש"ח עד 21,000,000 ש"ח
- בבחום : בטיחות
- עלות עבודה : 12,500,000 ש"ח עד 21,000,000 ש"ח
- מחיר שכיט : 29,000 ש"ח
- שכר ראשוני : 14,700 ש"ח
- מסך התקשרות משוער : כ 3 שנים
- (העומים לא כוללים מע"מ)

תזכיר הועדה

הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 921)
ובחירת ב - אורי יוסף ייעוץ והנדסה בע"מ

512691296

כח עמדים המוראימים ביותר על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים
והציווח לועדת הפטור.

הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

- חברת חברי הועדה : יו"ר הועדה : מר יהודה רון
- חבר ועדה : עו"ד ישי אילן
- חבר ועדה : נחשב גבי נונה-אבו דאלו
- חבר ועדה : מהנדס יוסי שכטר
- חבר ועדה : מהנדס פטר גרינפלד

מדינת ישראל
משרד הבריאות
ועדת הפטור המשרדית



י"א שבט תשע"א
16 בינואר 2011

מס' החלטה: ופ"מ ת 4/11
בישיבה מס' 1/11 שהתקיימה בתאריך 16.1.2011 בירושלים

פרוטוקול דיון ועדת הפטור המשרדית בעניין:
תכנון השמל בפרוייקט שיפוץ מבנים במרבה"נ שירת הכרמל

החלטת הוועדה:
לאור המלצת ועדת המכרזים לתכנון וכינוי מוסדות רפואה מיום 28.12.10, ולאחר בחינת העניין
לאשורו, מהליטה הוועדה לאשר את ההתקשרות בפטור ממכרז עם "ג.נ.א. אור הנדסה בע"מ" לצורך
תכנון מערכות השמל בפרוייקט שיפוץ מבנים במרבה"נ שירת הכרמל.
ההחלטה הינה בהתאם לתקנה 5(א) – התקשרות עם בעל מקצוע מומחה.

הנימוקים להחלטה:

ועדה ממונה מטעם ועדת המכרזים בהנהגת מס' מציעים טחאימים מתוך רשימה המציעים, והמליצה על
"ג.נ.א. אור הנדסה בע"מ" כמועמד המתאים ביותר, בין השאר מהסיבות הבאות:


- מתכנן בעל ניסיון רב ומגוון בתכנון מערכות השמל בפרוייקטים ציבוריים.
- בעל ניסיון מוצלח בתכנון מוסדות בריאות, לרבות עבודה בשירות המינהל.
- מספק שירות אמין, יעיל ומקצועי.


היקף ההתקשרות: 210,000 ₪ (לפני מע"מ)

תקופת ההתקשרות: 36 חודשים מיום תחילת ההסכם.

סעיף תקציבי: 67-02-02-01


דודי גורן
חשב המשרד


יוע"מ מירב דיבנור - הראל
יוע"מ ש"מ המשרד


ד"ר יורם גמזו - יו"ר
מנכ"ל המשרד

התמונות:

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום : 28/12/2010 ב - תל אביב

לישיבת הוועדה הובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

- ביחידה/ביח"ח : טירת הכרמל
- לפרייקט : שיפוץ בניינים מס' 1, 7 ו-8
- סעיף תקציבי : 01 . 02 . 02 . 67
- בשטח של : 6,800 מ"ר
- עלות משוערת : 12,500,000 ש"ח עד 21,000,000 ש"ח
- בתחום : הנדסת חשמל
- עלות עבודה : 1,500,000 ש"ח עד 3,000,000 ש"ח
- מסגרת שכ"ט : 210,000 ש"ח
- שכ"ט ראשוני : 108,000 ש"ח
- משך התקשרות משוער : 3 שנים (הסכומים לא כוללים מע"מ)

החלטת הוועדה :

□ הוועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 917) ובחורת ב - ו.ג. אור הנדסה בע"מ

ע.מ. 513704601

כמועמדי/ים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים ופונה לוועדת הפטור המשרדית לאישור ההחלטה בהתאם לתקנה 10א(ב) לתקנות חובת המכרזים

□ הוועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

חתימת חברי הוועדה יו"ר הוועדה : מר יהודה רון

חבר ועדה : עו"ד ישי אילן

חבר ועדה : נחשב גבי נונה אבו דאלו

חבר ועדה : מהנדס יוסי שכטר

חבר ועדה : מהנדס פטר נרינפלד