

פרוטוקול וועדת מכרזים רשות האוכלוסין וההגירה מיום 31.5.2016

השתתפו:	מר נאיף הנו	יו"ר ועדת מכרזים
	עו"ד לירון אקס גונן	יועצת משפטית
	גבי שירה שושני	סגנית חשב המשרד
	גבי דגנית סמי	מרכזת ועדת מכרזים
הוצג ע"י:	מר שלום טרבלסי	

בקשה להארכה והגדלת התקשרות עם חברת בילאק הנדסה ובניין בע"מ

ביום 15.7.2015 פורסמו מסמכי המכרז דרך "המאגר המאוחד" (מס' בל"ם – 2000007199) בנושא "השלמת עבודות- כיבוי אש" עבור מתקן מבקשי המקלט בבני ברק.

ביום 20.8.2015 התכנסה ועדת המשנה לפתיחת התיבה האלקטרונית. בעת פתיחת התיבה נמצא כי 7 חברות הגישו את הצעתן בבל"ם דן כאשר חברת "בילאק הנדסה ובניין בע"מ העניקה את אחוז ההנחה הגבוה ביותר, קרי 36%.

ועדת המכרזים בישיבתה מיום 3.9.2015 אישרה למר שלום טרבלסי, מנהל אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה להיפגש עם קבלן העבודה של חברת בילאק הנדסה בע"מ ולהדגיש בפניו את כלל מכלול השירותים הנדרשים במכרז זה ולחייבו לעמוד בהצעת המחיר כפי שהגיש ע"מ למנוע אי הבנות בעתיד.

עם סיום הפגישה בין הצדדים התחייב הקבלן לבצע את העבודה ולפי ההנחה שניתנה לכתב הכמויות שנערך ע"י המפקח מר איציק אסבדן.

לאור האמור, ועדת המכרזים בישיבתה מיום 21.9.2015 אישרה את ההתקשרות עם חברת בילאק הנדסה ובניין בע"מ לתקופה של מיום 1.10.2015 ועד ליום 30.6.2016 בהיקף של עד 337,673 ₪ + מע"מ (398,455 ₪ כולל מע"מ) לטובת עבודות הנחת קו מים חדש על שטח של כ- 6,000 מ"ר עפ"י הנחיות כיבוי אש.

רוב העבודות קו המים במתחם קליטת המסתננים בבני ברק הסתיימו מלבד ביצוע של חפירה סופית אחת לחיבור "גמל המים" של העירייה הכולל מונה מים לתאגיד המים של בני ברק.

לאחר ישיבות ופגישות עם כל הגורמים המקצועיים והשוכרים למיניהם במתחם, מתברר כי העבודות קו המים חייבות להתבצע במהלך הלילות של ימי חמישי בערב וזאת בכדי שלא להפריע לתקינות זרימת המים והתנועה הרבה הקיימת במתחם.

ועדת מכרזים

בנוסף, יודגש בפני הוועדה כי התבצע ביקורת שנתית יזומה של כיבוי אש ובה עלו מספר רב של ליקויים שעלינו להשלים /או לתקן כגון: חידוש אישורים, עבודות נוספות באוהל המתנה ועוד - מצ"ב דו"ח ביקורת כפי שנמסר מכיבוי האש ביום 29.12.2015.

היחידה המקצועית הביעה בפני הוועדה את שביעות רצונה מחברת בילאק הנדסה ובניין בע"מ באשר לתפקודה וביצוע העבודות והשירותים הניתנים על ידה.

מבוקש מהוועדה:

1. הארכת התקשרות עם חברת בילאק הנדסה ובניין בע"מ לתקופה של מיום 1.7.2016 ועד ליום 30.9.2016

2. בהתאם לסעיף 48 להסכם, הגדלת התקשרות עם החברה בסכום של עד 118,185.55 ₪ + מע"מ אשר יחולק לפי הפירוט כדלהלן:

▪ 75,000 ₪ + מע"מ לטובת השלמת עבודת הנחת קו המים במתחם קליטת המסתננים בבני ברק.

▪ 43,185.55 ₪ + מע"מ לטובת תיקון/ השלמת כלל הליקויים המופיעים בדו"ח הביקורת שהוציא כיבוי האש בביקורת השנתית היזומה שערך בחודש דצמבר אשתקד.

החלטת הוועדה:


לאחר שוועדת המכרזים שמעה את דברי היחידה המקצועית, אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה, הוועדה מאשרת:


1. הארכת התקשרות עם חברת בילאק הנדסה ובניין בע"מ לתקופה של מיום 1.7.2016 ועד ליום 30.9.2016

2. בהתאם לסעיף 48 להסכם, הגדלת התקשרות עם החברה בסכום של עד 118,185.55 ₪ + מע"מ אשר יחולק לפי הפירוט כאמור.

סעיף תקציבי: 68.12.01.10.

תקנה: 3ג.


לירון אקסון


שירה שושני


נאסף הנז