

# מדינת ישראל

## משרד האוצר - אגף החשב הכללי

ועדת ההתקשרויות בנושאים של תכנון ובינוי של קריות ממשלה ובתי משפט  
פרוטוקול מס' 6/16

**מידע על הנושא לדיון**

שם הפרויקט : מכון גיאולוגי	תאריך : 25/1/16
תקנה תקציבית :	הגדרת הדיון : הרחבת תווה קבלן ראשי
נרשא ההתקשרות :	אומדן : מחיר מכרז :
חברי ועדה נוכחים : גבי שוחט, ניר ברלוביץ, עו"ד עמית שטאובר, חסן איסמעיל, אלכס פלוטנו, אורי לאני	
משקיפים : יאיר ארצי, צביטווידר	

\* בחירת מתכנן / יציאה למכרז קבלני / בחירת קבלן זוכה / אחר

תאור התהליך המוקדם

תנאי סף נדרשים

	המלצה
--	-------

טבלת השוואה

מס'	מגיש ההצעה	סכום ההצעה	ההצעה ביחס לאומדן	הצרות
0	אומדן			
1				

**תמצית דיון/החלטה**

צבי טווידר, מנהל הפרויקט הציג את הצורך בהרחבת ההתקשרות עם הקבלן הראשי, שו"ב-סולל בונה תשתיות בע"מ, בשל הסיבות הבאות: תשלום בגין תקורה של קבלן ממונה לעבודות גיאותרמיות, לתקופה שקבלן הגיאותרמי עבר ועדיין לא נבחר הקבלן הראשי (סה"כ 72 אש"ח). שינוי בביצוע המרפסות שעלותו זולה יותר מזה שנקבע במסמכי המכרז אך מחייב את הארכת תקופת ביצוע בתורש משום שביצוע השינוי מצוי בנתיב הקריטי של הפרויקט, ותוספת עבודות איטום שמחייבות הארכה נוספת של 3 שבועות, וכן הרחבת עבודות הקבלן הראשי בהמשך לבקשת המכון שאף העביר התחייבות תקציבית לביצוע עבודות ריהוט המהוות חילוף מחיצות בגובה של 2.24 מ"ש"ח.

בהתאם לאמור לעיל, הוועדה מחליטה לאשר את הרחבת ההסכם במבוקשת בסך כולל של 2.88 מ"ש"ח ואת תקופת הביצוע ב- 1.66 חודשים נוספים. סכום הגדלת ההתקשרות כולל את הסכומים המפורטים לעיל לעניין עבודות הריהוט וכן את גובה התקורה שתשלום לקבלן בגין הארכת הביצוע ב- 1.66 חודשים בסך 150,000 ₪ וכן מע"מ כשיעור 17% והתקורה בסך 72 אש"ח. הוועדה מאשרת ההרחבה המבוקשת בהתאם לתקנה 3(4)(ב) (3) הטעונה אישור החשבת הכללית.

גבי שוחט - יו"ר    ניר ברלוביץ - מ"מ יו"ר    עו"ד עמית שטאובר    חסן איסמעיל    אלכס פלוטנו    אורי לאני

רח' קפלן 1 ירושלים 91131 ת.ד. 13185 טל': 02-5317111

C:\Users\ymamit\Desktop\מסמכים משפטיים\צוות אלדרו\חטיבת הבינוי\מכון גיאולוגי\הרחבת התקשרות פרוטוקול לחתימה.docx