

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: ג' אלול התשע"ו

06/09/2016

סימוכין: 218965

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 06/09/2016

משתתפים:

מר יובל רוז, סגן בכיר לחשבת הכללית, יו"ר הוועדה

מר אלי ביתן, חשב בכיר-מטה חשב כללי, חבר ועדה

עו"ד אלי רוזנפלד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר, יועץ משפטי

הנושא: משרד הבינוי והשיכון

החלטת ועדת המכרזים מיום 18/07/16

נתקבל בוועדת הפטור ביום 18/08/16

בקשה מס': 585038

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות המשך עם האחים ברדריאן בע"מ לצורך התאמת כמויות לפי דרישות תאגיד המים, לתקופה שמיום 10/09/16 ועד ליום 30/11/17, על פי תקנה (4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993 (להלן - תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר:

295,263 ₪ כולל מע"מ

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשבת הכללית, על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם האחים ברדריאן בע"מ, על פי תקנה (4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 10/09/16 ועד ליום 30/11/17.

הערות ונימוקים:

1. בשנת 2014 זכה הקבלן (האחים ברדריאן בע"מ) במכרז פומבי לביצוע השלמות עבודות תשתית ופיתוח ברמת בית שמש, הכוללות ביצוע מדרכות, כיכרות ותאורה ואת תיקון קו המים. היקף ההתקשרות המקורית עמד על 6,643,645 ₪ ש"ח כולל מע"מ.
2. לאחר בדיקות חוזרות של התאגיד את קו המים, התברר כי נדרש להחליף כ-200 מטר מתוכו. לאור זאת, בתאריך 11/11/2015 אישרה וועדת הפטור המשרדית הגדלה בסך 262,550 ₪ כולל מע"מ.
3. במהלך העבודה על תיקון קו המים והחלפת הקטע האמור בו, התברר כי נדרש להחליף קטע נוסף, וכעת אורך קו המים הנדרש להחלפה עומד על כ-600 מטר. לשם הוזלת העלויות, סוכם מול התאגיד כי הצינור שיחליף את הצינור הקיים יהיה בקוטר קטן יותר.
4. מהמשרד נמסר כי הדרישה נבחנה ואושרה על ידי הגורמים המקצועיים הרלוונטיים.
5. הגדלת אורך הקטע בקו המים שנדרש להחליף, כמו גם העיכוב שנוצר בביצוע העבודה על המדרכות והכיכרות, דורשת הארכה של משך החוזה בשבעה חודשים. כלומר, נדרש לשנות את מועד סיום החוזה עם הקבלן מתאריך 30/04/2017 לתאריך 30/11/2017.
6. בנוסף לכך, המשרד מבקש להגדיל את התשלומים על הניהול המתמשך (תקורות) ב-4.5 חודשים (לפי התעריף שבתנאי החוזה) בשל עיכוב שנוצר בביצוע עבודות הקבלן מסיבות שאינן באחריותו - יזמים מאתר סמוך גרמו לפגיעות קשות בתשתית המדרכות והכיכרות. לשם קבלת הפיצוי על הנזק שנגרם, חולטו הערבויות של חלק מהיזמים. הערבויות של היזמים האחרים מצויות כעת בהליך שימוע בוועדת החילוטים של המשרד.
7. מר ויקטור וייס, סגן בכיר לחשבת הכללית, בחוות דעתו מיום 04/09/2016, ממליץ לאשר את ההתקשרות.

עו"ד אלי רוזנפלד

יו"ר אלי ביתן

מר יובל רוז

אישור החשבת הכללית:

אני מאשרת את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה (4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

גב' מיכל עבאדי-בויאנג'ו

תאריך