

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100035813)

מספר שריון	מספר שריון	מספר שריון	מספר שריון
100035813	ד"ר יעקב ליכשין	השירות ההידרולוגי	רשות המים
	תאריך	מס' ישיבה	ועדת מכרזים
	31.08.2016	54-16	כללית

א. חברי ועדה נוכחים

יו"ר	אינג' עודד פיקסלר
נ. יועמ"ש	עו"ד ליהי שפייכר
ס. חשב	גב' דפנה ורנר
מרכזת	גב' רעיה בליי

ב. חברי ועדה שנעדרו

חברה	אינג' מלה שוורץ
חבר	מר משה גראזי

משתתפים	
---------	--

ג. פרטי ההתקשרות המבוקשת

מספר ההתקשרות	נושא ההתקשרות
	הרחבת מערך הניטור באזור הפריאטי של אקוויפר ירת"ן - פיקוח גיאולוגי הנדסי
מס' פנייה במגו"ף	תאריך תחילת התקשרות
	01.11.2016
	תאריך סיום התקשרות
	31.05.2019
	שווי ההתקשרות
	140,809.50 ₪, כולל מע"מ
שם הספק	מספר זיהוי ספק
אתגר א. הנדסה בע"מ	511046948

סוג ההתקשרות

- רכש מכר
 טובין שירותים

מקרקעין

ד. פירוט התקשרויות קודמות

מספר	תקנה בתח"ם	גורם מאשר ההתקשרות	הסכם	שווי ההתקשרות ב-₪ כולל מע"מ	תקופת ההתקשרות	יתרה ב-₪ כולל מע"מ
1	מכרז פומבי	ועדת מכרזים	4500486401 100013830	916,168	01.11.2011 31.12.2013	
2	הרחבה	ועדת הפטור המשרדית	4500486401 100013830	100,978	01.12.2012 01.07.2014	
3	הארכת תוקף ללא תוספת כספית	ועדת מכרזים	4500486401 100013830		13.08.2014 12.08.2015	
4	הרחבת התקשרות התקשרות המשך מבוקשת הארכת תוקף ללא תוספת כספית והרחבה	ועדת מכרזים	100035813	140,809	01.11.2016 31.05.2019	306,341
			4500486401 100013830	0		

האם קיימות זכויות ברירה בהסכם? כן לא

התקשרות ראשונה במכרז פומבי? כן לא

שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך שנעשו להתקשרות ראשונה: 100,978 ₪, כולל מע"מ.



פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(ב)(1) (שריון מס' 100035813)

ה. תיאור מהות ההתקשרות ונימוקי הבקשה

1. רשות המים התקשרה עם הספק, אתגר א. הנדסה (להלן: "הספק") בעקבות מכרז פומבי בנושא הרחבת מערך הניטור באזור הפריאטי של אקוויפר ירקון-תנינים לתקופת שמיים 01.11.2011 ועד ליום 31.12.2013, בהיקף של 789,800 ש"ח, לא כולל מע"מ (השווים ל-916,168 ש"ח, כולל מע"מ).
2. העבודה כללה חמישה קידוחים שלכל קידוח נדרש:
 - 2.1. תכנון גאולוגי והנדסי
 - 2.2. תאום סטטוטורי (טיפול מקרקעין)
 - 2.3. פיקוח גאולוגי והנדסי
3. במהלך העבודה נעשה ניתוח הידרוגיאולוגי מחודש של האגן והתברר שקיים צורך לקדוח קידוחים בשישה אתרים. כמו כן, עלה סיכוי סביר שבחלק מהאתרים ישנם שני תתי אקוויפרים בחבורת יהודה. מכאן עלה הצורך לתכנן 9 קידוחים סה"כ (6 קידוחים עמוקים ו-3 קידוחים רדודים).
4. עם זאת, כבר בשלב זה של העבודה לא היה מספיק תקציב לביצוע כל הקידוחים הנדרשים. ולכן אושרה הרחבת ההתקשרות לצורך תאום סטאטוטורי לאתר נוסף ותכנון של 4 קידוחים נוספים. סך ההרחבה - 87,050 ש"ח, לא כולל מע"מ לתקופה החל מיום 01.12.2012 ועד ליום 01.07.2014. לאור מגבלת התקציב לא אושרה הרחבה לפיקוח גיאולוגי הנדסי ל-4 הקידוחים הנוספים.
5. לאחר סיום עבודת התכנון יצאה היחידה למכרז פומבי לביצוע הקידוחים ועד היום בוצעו 3 קידוחים.
6. כעת יש צורך להמשיך את עבודות הקדיחה ל-3 קידוחים נוספים ולכן נדרשת הרחבה של ההתקשרות בנושא פיקוח גאולוגי הנדסי לקידוח הנוסף (כאמור בסעיף 4). כמו כן, נדרש להאריך את ההתקשרות ללא תוספת תקציב לצורך פיקוח על הקידוחים.
7. ע"כ, היחידה מבקשת להאריך ללא תוספת כספית את ההתקשרות מס' 4500486401 החל מיום 01.11.2016 ועד לא יאוחר מיום 31.05.2019 ובנוסף להרחיב את ההתקשרות בהיקף של 120,350 ש"ח, לא כולל מע"מ (השווים ל-140,809.5 ש"ח, כולל מע"מ) לצורך פיקוח על הקידוח.
8. המדובר בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות המקורית.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר, או הסכם מחירים מירביים: לא כן

ו. דיון ונימוקים

תנאים לאישור הבקשה (בהתאם לתקנה 9(ב) לתח"ם):

אישור פרטי ההתקשרות

- הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות באופן מלא, לפי בקשת היחידה.
 הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות בשונה מבקשת היחידה, כמפורט להלן:

ז. החלטות

1. הוועדה עיינה בבקשה ובצירופותיה.
2. הוועדה מאשרת את הארכת ההתקשרות מס' 4500486401 ללא תוספת כספית החל מיום 01.11.2016 ועד לא יאוחר מיום 31.05.2019.
3. בנוסף ובנסיבות העניין מאשרת הוועדה להרחיב את ההתקשרות בהיקף של 120,350 ש"ח, לא כולל מע"מ (השווים ל-140,809 ש"ח, כולל מע"מ).
- 3.1. המדובר בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
4. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה 10(א) בתח"ם.




ח. החלטה התקבלה: פה אחד ברוב קולות

ט. היקף ההתקשרות: 120,350 ש"ח, לא כולל מע"מ (השווים ל-140,809 ש"ח, כולל מע"מ).

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100035813)

י. תקנה בתח"ם: 3(4)(ב)(1).

יא. חתימות

שם	יושב ראש	ס. חשב	נ. יועץ משפטי
תאריך	אינג' עודד פיקסלר	גב' דפנה ורנר	עו"ד ליהי שפייכר
	22.10.16	25.10.16	30/10/16
חתימה			

06 ספטמבר 2016

ג'אלול תשע"ז

קובץ: מכתב ועדת מכרזים

לכבוד

ועדת מכרזים רשות המים

שלום רב,

הנדון: הרחבת מערך הניטור באזור הפריאטי של אקוויפר ירת"ן

במסגרת פרויקט קדיחת קידוחי ניטור באקוויפר הפריאטי של ירקת"ן תוכנן לבצע חמישה קידוחים עמוקים. העבודה חולקה לשתי התקשרויות נפרדות שלהלן:

1. תכנון, תאום סטאטוטורי ופיקוח גיאולוגי-הנדסי (התקשרות מס' 4500486401)

2. ביצוע קדיחת הקידוחים (התקשרות מס' 4500811517).

הבקשה הנוכחית מתייחסת להתקשרות 4500486401 בנושא תכנון, תאום סטאטוטורי ופיקוח גיאולוגי/הנדסי של הקידוחים.

הבקשה הוגשה לוועדת המכרזים במהלך שנת 2010. חברת אתגר א הנדסה זכתה במכרז פומבי תקופת ההתקשות (01.11.2011 - 31.12.2013), סכום ההתקשרות - 916,168 ₪ (טבלה 1). במסגרת ההתקשרות מדובר היה על תאום סטאטוטורי, תכנון ופיקוח גיאולוגי/הנדסי של חמישה קידוחים.

במהלך העבודה, ובשיתוף מלא של ההידרוגיאולוגים בשירות ההידרולוגי נעשה ניתוח הידרוגיאולוגי מחודש של האגן והתברר שקיים צורך לקדוח קידוחים בשישה אתרים. כמו כן, עלה סיכוי סביר שבחלק מהאתרים ישנם שני תתי אקוויפרים בחבורת יהודה. מכאן עלה הצורך לתכנן 9 קידוחים סה"כ (6 קידוחים עמוקים ו-3 קידוחים רדודים). עם זאת, כבר בשלב זה של העבודה היה ברור שאין מספיק תקציב לביצוע כל הקידוחים הנדרשים. בהתאם לך ביולי 2012 הוגשה בקשה הרחבת ההתקשרות בה ביקשנו להרחיב את ההתקשרות לתאום סטאטוטורי של אתר אחד ותכנון של ארבעה קידוחים נוספים. בהרחבה לא ביקשנו להוסיף פיקוח גיאולוגי/הנדסי על הקדוחים הנוספים מאחר והיה ברור שבשלב הנוכחי אין מספיק תקציב לביצוע של יותר מחמישה קידוחים. סה"כ ביקשנו להרחיב התקשרות ב- 100,978 ₪, תקופת ההתקשות (01.12.2012 - 01.07.2014).

2/2 לאחר סיום עבודת התכנון יצאנו למכרו פומבי בנושא ביצוע קדיחת הקידוחים. ביקשנו לקבל הצעות מחיר לקדיחה של 9 קידוחים בשישה אתרים כשהתחייבנו לבצע שלשה קידוחים ושאר הקידוחים האחרים הוגדרו כאופציה.

במכרו הפומבי לביצוע קדיחת הקידוחים זכתה חברת לפידות. בהתאם לתקציב הוחלט באותו הזמן לקדוח שלשה קידוחים עמוקים (עינב חלמיש וטנא) כששאר הקידוחים הנותרים הוגדרו כאופציה. ביצוע קדיחת הקידוחים הסתיים בשנת 2014 בהצלחה רבה, אך לא נותר תקציב להמשך ביצוע הפרויקט הקדיחה

בסיום הקדיחה בתקציב של תכנון, סטאטוטוריקה ופיקוח (התקשרות מס' 4500811517) נשארה יתרה של כ- 306,000 ₪ הכולל תיאום סטאטוטורי עבור אתר אחד (קידוח מטע) ופיקוח גיאולוגי הנדסי על 2 קידוחים. באוגוסט 2014 ביקשנו להאריך תוקף של ההתקשרות כשהייה לנו ברור שקיים צורך להמשך הפרויקט, אך בשלב זה לא היה תקציב.

התקציב להמשך הקדיחה המספיק לקדיחה של שלושה קידוחים נוספים הגיע בשנת 2016. בהתאם לכך הוגשה הבקשה להארכת תוקף של ההתקשרות וגם ההרחבה ב- 140,751 ₪, (פיקוח גיאולוגי/הנדסי) על הקידוח השישי. להלן הטבלה המפרטת את היסטוריה של ההתקשרות.

1	מכרז פומבי	1	ב	תקנה בתח"ם	גורם מאשר ההתקשרות	הסכם	שווי ההתקשרות ב-₪ כולל מע"מ	תקופת ההתקשרות	יתרה ב-₪ כולל מע"מ
1	מכרז פומבי	1	ב	1	ועדת מכרזים	4500486401 100013830	916,168	01.11.2011 31.12.2013	
2	הרחבה	3	(4)(ב)(2)	3	ועדת הפטור המשרדית	4500486401 100020280	100,978	01.12.2012 01.07.2014	
3	הארכת תוקף ללא תוספת כספית	3	(4)(ב)(1)	3	ועדת מכרזים	4500486401 100013830	0	13.08.2014 12.08.2015	306,341
4	התקשרות המשך מבוקשת הארכת תוקף ללא תוספת כספית	3	(4)(ב)(1)	3	ועדת מכרזים	4500486401 100013830	0	01.11.2016 31.05.2019	
5	התקשרות המשך מבוקשת הרחבת התקשרות	3	(4)(ב)(3)	3	ועדת הפטור בחשכ"ל	100035813	140,809	01.11.2016 31.05.2019	

טבלה 1 : היסטוריה של ההתקשרות

בכבוד רב,

ד"ר יעקב ליבשיץ
מנהל תחום הידרוגיאולוגיה

העתק: ד"ר ג. וינברגר – מנהל השירות ההידרולוגי

Zamir Eyal

מאת: Livshitz Yakov
נשלח: יום רביעי 21 ספטמבר 2016 14:37
אל: Zamir Eyal
עותק: Belly Raya
נושא: RE: - של א': תכנון טיפול מקרקעין ופיקוח גיאולוגי על 5 קידוחי ניטור בקשת התקשרות להרחבת מערך הניטור באזור הפריאטי של אויפר ירקון תנינים - של א': תכנון טיפול מקרקעין ופיקוח גיאולוגי על 5 קידוחי ניטור

אייל שלום,

להלן הבהרה נוספת לאחר כל ההבהרות שכבר נתתי גם לפני גם במהלך וגם לאחר ועדת המכרזים.

חשוב להבהיר שאנחנו כבר בבעיה מאחר ויש לנו הסכם עם הקודח ואנחנו לא יכולים להתחיל בקדיחה ללא פיקוח. לכן מבקש להעביר את הקשה לאוצר במידי.

1. לא ניתן להתחיל לקדוח ללא הארכת תוקף והרחבה. כלומר ללא ליווי פיקוח לא קודחים.
2. בפרויקט יש יתרה של כ- 306 אלף ₪

פריט	טקסט קצר	כמות	מחיר הזמנה נטו	יתרת הזמנות נומינלית + מעמ
30	פיקוח גיאולוגי והנדסי	2	120,350.00	281,619.00
40	טיפול מקרקעין	1	21,130.00	24,722.10
	סה"כ			306341.1

סכום זה מספיק לפיקוח על שני קידוחים וטיפול מקרקעין על קידוח אחד

אנחנו הולכים לקדוח 3 קידוחים. ל 2 מהם יש אישור סטטוטורי ולאחד (שלישי) עדיין אין. לכן את הזמנה הקיימת מבקש להרחיב ב 120,350 ₪ עבור פיקוח על הקידוח השלישי

בברכה,
יעקב

From: Livshitz Yakov
Sent: Tuesday, September 20, 2016 3:54 PM
To: Zamir Eyal
Subject: RE: - של א': תכנון טיפול מקרקעין ופיקוח גיאולוגי על 5 קידוחי ניטור בקשת התקשרות להרחבת מערך הניטור באזור הפריאטי של אויפר ירקון תנינים - של א': תכנון טיפול מקרקעין ופיקוח גיאולוגי על 5 קידוחי ניטור

אייל שלום,

1. כן לא ניתן להתחיל לקדוח ללא הארכת תוקף והרחבה. כלומר ללא ליווי פיקוח לא קודחים.
2. אני יודע שיש יתרה. היתרה מספיקה לפיקוח על שני קידוחים ואנחנו צריכים לקדוח שלושה. לכן יש להוסיף עוד כ- 120,000 ₪ על הפיקוח

בברכה,
יעקב

From: Zamir Eyal
Sent: Tuesday, September 20, 2016 3:48 PM
To: Livshitz Yakov
Subject: FW: של א': תכנון טיפול מקרקעין ופיקוח גיאולוגי על 5 קידוחי ניטור בקשת התקשרות להרחבת מערך הניטור באזור הפריאטי של אויפר ירקון תנינים - של א': תכנון טיפול מקרקעין ופיקוח גיאולוגי על 5 קידוחי ניטור
Importance: High

יעקב שלום,

אודה להתייחסותך בנושא הבקשה המצ"ב האם הרחבת ההתקשרות והארכת תוקף חייבות להיות יחד עבור הקידוחים של לפידות (מימוש האופציה)?
או אפשר כל בקשה בפני עצמה?
הסכום של יתרת ההתקשרות (306,341) להארכת התוקף עבור מה זה (מצ"ב דו"ח יתרות פורט מעודכן).

בברכה
אייל

From: Zamir Eyal
Sent: Wednesday, August 31, 2016 3:49 PM
To: Livshitz Yakov
Cc: Beliy Raya
Subject: בקשת התקשרות להרחבת מערך הניטור באזור הפריאטי של אויפר ירקון תנינים - של א': תכנון טיפול מקרקעין ופיקוח גיאולוגי על 5 קידוחי ניטור
Importance: High

יעקב שלום,

אודה להעברת מכתב עם התייחסות להשתלשלות ההתקשרות עד כה מצ"ב טבלת היסטוריית התקשרות.

תקופת ההתקשרות	שוי ההתקשרות ב-ש כולל מע"מ	הסכום	גורם מאשר ההתקשרות	תקנה בתח"ם		
01.11.2011 31.12.2013	916,168	4500486401 100013830	ועדת מכרזים	ב1	מכרז פומבי	1
01.12.2012 01.07.2014	100,978	4500486401 100020280	ועדת הפטור המשרדית	(2)(ב)(4)3	הרחבה	2
13.08.2014 12.08.2015	0	4500486401 100013830	ועדת מכרזים	(1)(ב)(4)3	הארכת תוקף ללא תוספת כספית	3
01.11.2016 31.05.2019	0	4500486401 100013830	ועדת מכרזים	(1)(ב)(4)3	התקשרות המשך מבוקשת הארכת תוקף ללא תוספת כספית	4

בברכה
אייל

אחוז ביצוע נומינלי	יתרת כמות לקבלה - MIGO	ביצוע ערך חשבוניות לשורה במטבע הזמנה	ביצוע ערך קבלת הטובין לשורה במט"מ	כמות שנתקבלה	יתרת הזמנות + מעמ	ערך שורה + מע"מ	מחיר הזמנה נטו	כמות הזמנה	טקסט קצר	פריט
100	0	95,584.00	95,584.00	5	0	95,584.00	16,480.00	5	תכנון גיאולוגי	10
100	0	123,187.90	123,187.90	5	0	124,667.00	21,130.00	5	טיפול מקרקע	20
60	2	426,039.00	426,039.00	3	281,619.00	704,047.50	120,350.00	5	פיקוח גיאולוגי	30
0	1	0	0	0	24,722.10	24,722.10	21,130.00	1	טיפול מקרקע	40
100	0	77,126.40	77,126.40	4	0	77,126.40	16,480.00	4	תכנון גאולוגי	50

306341.1

יתרות התקשרות בהזמנה 450048401 אתגר א הנדסה בע"מ

יתרת
 תוספת של פיקוח גיאולוגי
 זה לצדן
 הארכת
 אגודת
 למוכר
 אמסלרס ריבזים / אספוק אביזר & קונסטרו
 תעמולת של לקרקע / (מנה מספר 2)
 פוסט אפס אל הממטר

Zamir Eyal

מאת: Livshitz Yakov
נשלח: יום שלישי 20 ספטמבר 2016 15:54
אל: Zamir Eyal
נושא: בקשת התקשרות להרחבת מערך הניטור באזור הפריאטי של אויפר ירקון תנינים - RE: של א': תכנון טיפול מקרקעין ופיקוח גיאולוגי על 5 קידוחי ניטור

אייל שלום

1. כן לא ניתן להתחיל לקדוח ללא הארכת תוקף והרחבה. כלומר ללא ליווי פיקוח לא קודחים.
2. אני יודע שיש יתרה. היתרה מספיקה לפיקוח על שני קידוחים ואנחנו צריכים לקדוח שלושה. לכן יש להוסיף עוד כ- 120,000 ₪ על הפיקוח

בברכה,
יעקב

From: Zamir Eyal
Sent: Tuesday, September 20, 2016 3:48 PM
To: Livshitz Yakov
Subject: FW: בקשת התקשרות להרחבת מערך הניטור באזור הפריאטי של אויפר ירקון תנינים - של א': תכנון טיפול מקרקעין ופיקוח גיאולוגי על 5 קידוחי ניטור
Importance: High

יעקב שלום,

אודה להתייחסותך בנושא הבקשה המצ"ב האם הרחבת ההתקשרות והארכת תוקף חייבות להיות יחד עבור הקידוחים של לפידות (מימוש האופציה)?
או אפשר כל בקשה בפני עצמה?
הסכום של יתרת ההתקשרות (306,341) להארכת התוקף עבור מה זה (מצ"ב דו"ח יתרות פורט מעודכן).

בברכה
אייל

From: Zamir Eyal
Sent: Wednesday, August 31, 2016 3:49 PM
To: Livshitz Yakov
Cc: Beliy Raya
Subject: בקשת התקשרות להרחבת מערך הניטור באזור הפריאטי של אויפר ירקון תנינים - של א': תכנון טיפול מקרקעין ופיקוח גיאולוגי על 5 קידוחי ניטור
Importance: High

יעקב שלום,

אודה להעברת מכתב עם התייחסות להשתלשלות ההתקשרות עד כה מצ"ב טבלת היסטוריית התקשרות.

תקופת ההתקשרות	שוי ההתקשרות ב-₪ כולל מע"מ	הסכום	גורם מאשר ההתקשרות	תקנה בתח"ם		
01.11.2011 31.12.2013	916,168	4500486401 100013830	ועדת מכרזים	1ב	מכרז פומבי	1
01.12.2012 01.07.2014	100,978	4500486401 100020280	ועדת הפטור המשרדית	(2)(4)(ב)3	הרחבה	2
13.08.2014 12.08.2015	0	4500486401 100013830	ועדת מכרזים	(1)(4)(ב)3	הארכת תוקף ללא תוספת	3

					כספית	
	01.11.2016	0	4500486401	ועדת	(1)(ב)(4)3	
	31.05.2019		100013830	מכרזים		

4 התקשרות
המשך
מבוקשת
הארכת
תוקף ללא
תוספת
כספית

בברכה
אייל

Zamir Eyal

מאת: Livshitz Yakov
נשלח: יום רביעי 21 ספטמבר 2016 14:37
אל: Zamir Eyal
עותק: Bely Ray
נושא: RE: - בקשת התקשרות להרחבת מערך הניטור באזור הפריאטי של אויפר ירקון תנינים - של א': תכנון טיפול מקרקעין ופיקוח גיאולוגי על 5 קידוחי ניטור

אייל שלום,

להלן הבהרה נוספת לאחר כל ההבהרות שכבר נתתי גם לפני גם במהלך וגם לאחר ועדת המכרזים.

חשוב להבהיר שאנחנו כבר בבעיה מאחר ויש לנו הסכם עם הקודח ואנחנו לא יכולים להתחיל בקדיחה ללא פיקוח. לכן מבקש להעביר את הקשה לאוצר במידי.

1. לא ניתן להתחיל לקדוח ללא הארכת תוקף והרחבה. כלומר ללא ליווי פיקוח לא קודחים.
2. בפרויקט יש יתרה של כ- 306 אלף ₪

פריט	טקסט קצר	כמות	מחיר הזמנה נטו	יתרת הזמנות נומינלית + מעמ
30	פיקוח גיאולוגי והנדסי	2	120,350.00	281,619.00
40	טיפול מקרקעין	1	21,130.00	24,722.10
	סה"כ			306341.1

סכום זה מספיק לפיקוח על שני קידוחים וטיפול מקרקעין על קידוח אחד

אנחנו הולכים לקדוח 3 קידוחים. ל 2 מהם יש אישור סטטוטורי ולאחד (שלישי) עדיין אין. לכן את הזמנה הקיימת מבקש להרחיב ב 120,350 ₪ עבור פיקוח על הקידוח השלישי

בברכה,
יעקב

From: Livshitz Yakov
Sent: Tuesday, September 20, 2016 3:54 PM
To: Zamir Eyal
Subject: RE: - בקשת התקשרות להרחבת מערך הניטור באזור הפריאטי של אויפר ירקון תנינים - של א': תכנון טיפול מקרקעין ופיקוח גיאולוגי על 5 קידוחי ניטור

אייל שלום

1. כן לא ניתן להתחיל לקדוח ללא הארכת תוקף והרחבה. כלומר ללא ליווי פיקוח לא קודחים.
2. אני יודע שיש יתרה. היתרה מספיקה לפיקוח על שני קידוחים ואנחנו צריכים לקדוח שלושה. לכן יש להוסיף עוד כ- 120,000 ₪ על הפיקוח

בברכה,
יעקב

From: Zamir Eyal
Sent: Tuesday, September 20, 2016 3:48 PM
To: Livshitz Yakov
Subject: FW: - בקשת התקשרות להרחבת מערך הניטור באזור הפריאטי של אויפר ירקון תנינים - של א': תכנון טיפול מקרקעין ופיקוח גיאולוגי על 5 קידוחי ניטור
Importance: High

יעקב שלום,

אודה להתייחסותך בנושא הבקשה המצ"ב האם הרחבת ההתקשרות והארכת תוקף חייבות להיות יחד עבור הקידוחים של לפידות (מימוש האופציה)?
או אפשר כל בקשה בפני עצמה?
הסכום של יתרת ההתקשרות (306,341) להארכת התוקף עבור מה זה (מצ"ב דו"ח יתרות פורט מעודכן).

בברכה
אייל

From: Zamir Eyal
Sent: Wednesday, August 31, 2016 3:49 PM
To: Livshitz Yakov
Cc: Bely Raya
Subject: בקשת התקשרות להרחבת מערך הניטור באזור הפריאטי של אויפר ירקון תנינים - של א': תכנון טיפול מקרקעין ופיקוח גיאולוגי על 5 קידוחי ניטור
Importance: High

יעקב שלום,

אודה להעברת מכתב עם התייחסות להשתלשלות ההתקשרות עד כה מצ"ב טבלת היסטוריית התקשרות.

תקופת ההתקשרות	שווי ההתקשרות ב-ש כולל מע"מ	הסכום	גורם מאשר ההתקשרות	תקנה בתח"ם		
01.11.2011 31.12.2013	916,168	4500486401 100013830	ועדת מכרזים	ב1	מכרז פומבי	1
01.12.2012 01.07.2014	100,978	4500486401 100020280	ועדת הפטור המשרדית	(2)(ב)(4)3	הרחבה	2
13.08.2014 12.08.2015	0	4500486401 100013830	ועדת מכרזים	(1)(ב)(4)3	הארכת תוקף ללא תוספת כספית	3
01.11.2016 31.05.2019	0	4500486401 100013830	ועדת מכרזים	(1)(ב)(4)3	התקשרות המשך מבוקשת הארכת תוקף ללא תוספת כספית	4

בברכה
אייל