



מדינת ישראל

משרד האנרגיה והמים

פרוטוקול ועדת מכרזים 10/13 מיום 28.2.13

השתתפו:

גב' אורה שובע גינדין – סמנכ"ל למינהל ומ"מ יו"ר הוועדה
מר נחמיה קינד – חשב המשרד
עו"ד יאיר אריאלי – נציג היועצת המשפטית
עו"ד רועי אברהמי – נציג היועצת המשפטית
גב' דלית רחמני – תקציב ושכר עידוד

מוזמנים:

דר' איגור דרג'י – לשכת המדען הראשי
מר ליאור חן – מינהל אוצרות טבע
דר' יואל כהן – לשכת המדען הראשי
מר ירון זריהן – יחידת מיחשוב
מר שחר אמיר – יחידת רכש ולוגיסטיקה
מר שאול בסלי – יחידת רכש ולוגיסטיקה
מר אורי שיין – יחידת ביטחון
גב' שוש עובדיה – ממונה על ההדרכה

על סדר יומה של הועדה הועלו הנושאים הבאים:

1. בקשה להארכת הסכם עם עירית צפת
2. בקשה לשינוי מפרט והארכת תקופת ביצוע בהסכם עם חברת סולארביד בנושא די.סי.ביד
3. בקשה לקבלת אישור למתן הנחות לצרכן במסגרת פרויקט להחלפה וגריטת מזגנים
4. בקשה לשינוי מפרט בהסכם עם חברת דיזינר אנרג'י בע"מ בנושא גמלון למתקן חלוץ של טכנולוגיות פירוק חיידיקי מואץ פחם ליצור דלק ביולוגי מהדור השני מפסולת עירונית
5. בקשה לשינוי מפרט והארכת הסכם עם חברת ברנינג סולאר בע"מ
6. בקשה לשינוי מפרט בהסכם עם מוסד הטכניון בנושא הערכה של הפקת אנרגית רוח בשטח הררי
7. בקשה לאישור התקשרות עם חברת "ביפר" לצורך מתן שירותי איתור לעובדי הפיקוח בגז ולאבטחת השר
8. בקשה להוספת אנשי צוות לחברת ימין ג'ורג'י ושות' מכרז 36/12 לביצוע עבודות ביקורת במינהל אוצרות טבע
9. בקשה להרחבת התקשרות עם חברת "רד תקשורת מחשבים" לביצוע הוספת נקודות חשמל ותקשורת בבנין רד, הר חוצבים
10. בקשה לדיון בהצעת חב' שמש חי אחזקות בע"מ למכרז 30/12 להחלפת דודי חשמל במערכות שמש לחימום מים.
11. בקשה לאישור יום עיון בנושא סייבר למגזר הפרטי
12. בקשה לאישור התקשרות עם חב' רד תקשורת מחשבים בע"מ לחניית העובדים בבנין רד - הר חוצבים

1. **בקשה להארכת הסכם עם עיריית צפת**
מר אדי בית הזבדי, מנהל אגף שימור אנרגיה, פונה לוועדה בבקשה להארכת הסכם (מס. 211-12-096) עם עיריית צפת להתייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה בקרב צרכני אנרגיה. ההסכם המקורי עם עיריית צפת נחתם במסגרת מכרז פומבי (48/11), החל מיום 1.1.12 ועד ליום 31.12.13 (שנה עבור התקנת המערכות ושנה עבור בדיקות ההתייעלות) בהיקף כספי שנתי של 100,000 ₪ פטור מע"מ, עם אופציה להארכה עד 6 חודשים להשלמת ההתקנות.

נימוקים מפורטים לבקשה להארכת ההסכם:

בהמשך להחלטת ועדת מכרזים מיום 27.1.13, בדבר הארכת הסכם עם עיריית צפת בשישה חודשים נוספים בכפוף להתחלת עבודות ההתקנה ביום 15.2.13, ולאחר בירור מול עיריית צפת עולה כי העירייה לא תוכל להתחיל את עבודות ההתקנה עד ליום 15.2.13.

לדברי העירייה, עד עתה בוצע סקר אנרגיה למרכזיות ולגופי תאורה, ניתוח טכנו כלכלי לחלופות מתאימות לפרויקט וניסוח ואישור פורמט המכרז. עבודות ההתקנה מתוכננות לביצוע על פי לוח הזמנים המפורט להלן:

פרסום מכרז עד ליום 24.2.13.

בחירת זוכה עד ליום 21.4.13,

התחלת עבודות ההתקנות לא יאוחר מיום 19.5.13

השלמת עבודות ההתקנות לא יאוחר מיום 23.6.13.

לאור התקדמות העירייה בפרויקט והתחייבותה לעמוד בלוח הזמנים המפורט לעיל ולאור נכונותה ליישום מסקנות הפרויקט להתייעלות אנרגטית בתאורת הרחוב בעיר כולה, מבקש האגף לאשר את בקשת העירייה להארכת תקופת ההתקנות עד ליום 30.6.13 ובהתאמה לאשר הארכת התקשרות, עד ליום 30.6.14 ללא תוספת תקציב.

חברי הוועדה מבקשים לקבל מכתב מחייב של העירייה בדבר סיום הפרוייקט עד ליום 30.6.13

מחליטים:

לאשר הארכת תקופת ההתקנה עד ליום 30.6.13 ובהתאמה הארכת התקשרות ההסכם עד ליום 30.6.14 ללא תוספת תקציב ובכפוף לקבלת מכתב מחייב מהעירייה בדבר סיום תקופת התקנת הפרוייקט עד ליום 30.6.13.

2. **בקשה להארכת תקופת ביצוע ושינוי מפרט הסכם עם חברת סולארביד בנושא די.סי.ביד**
ד"ר יואל כהן מלשכת המדען הראשי פונה לוועדה בבקשה לאישור הארכת תקופת ביצוע ושינוי מפרט הסכם מספר 211-11-022 שנחתם עם חב' סולארביד בע"מ בנושא "די.סי.ביד".
ההסכם המקורי נחתם לתקופה שמיום 1.1.2012 ועד ליום 31.12.2012, בהיקף כספי שנתי של 625,000 ₪ בתוספת מע"מ, עם אופציה להארכה בעוד שנה נוספת אחת, עד לתאריך 31.12.2013. יואל מוסר כי בהמשך לוועדת מכרזים מיום 17.2.13 שדנה בנושא זה נתקבל מסמך ממר אריה דולב, חברת סולארביד בדבר הנימוקים להארכת תקופת ההסכם ושינוי המפרט.

נימוקים מפורטים לבקשה להארכת תקופה ולשינוי מפרט הסכם :

1. חלו עיכובים באספקת הרכיבים לפרוייקט ונגרם איחור בביצוע פעולות שהיו תלויות זו בזו, עקב כך נגרם פיגור בפרוייקט כולו. כתוצאה מכך רכש נוסף וסופי של רכיבים נוספים יתבצע בשנה הבאה.

הדבר לא היה צפוי, והובן במהלך סוף חודש נובמבר כי לא נעמוד בתאריך סיום הפרוייקט. בהתייעצות שערכנו באמצע דצמבר עם הרפרנט מר אריאל רינג ולאחר עם מר איגור דרגיי הוחלט לבקש הארכת תקופה לפרוייקט.

2. בכדי להדביק את הפיגור הוחלט להעביר חלק מהתקציב לצורך החלפת הבדיקות במעבדות חיצוניות ולרכש ציוד וביצוע בדיקות בחברה שהינן מהירות יותר. בנוסף המרת תכנון מכני לרכש חומרים אלטרנטיבי תאפשר להתגבר על הפיגור.

השינויים המבוקשים במפרט ההסכם הינם :

<u>הצורך בשינוי (יש לפרט)</u>	<u>הפחתה</u>	<u>תוספת</u>	<u>סעיף תקציבי</u>
העברת פעילות לשנה ב' והמרת תכנון מכני לחומרים	<u>₪ 67,500</u>		<u>כ"א – שנה א'</u>
העברת פעילות לשנה ב' והמרת תכנון מכני לחומרים	<u>₪ 112,121</u>		<u>חומרים – שנה א'</u>
העברת פעילות לשנה ב' והמרת בדיקות במעבדות חיצוניות לרכש ציוד וביצוע בדיקות בחברה	<u>₪ 58,900</u>		<u>ציוד – שנה א'</u>
כני"ל	<u>₪ 52,929</u>		<u>שונות – שנה א'</u>
בשל העברות בין סעיפים	<u>₪ 43,717</u>		<u>תקורה – שנה א'</u>
	<u>₪ 3,423</u>		<u>קבלני משנה – שנה א'</u>
העברת פעילות לשנה ב' והמרת תכנון מכני לחומרים		<u>₪ 45,000</u>	<u>כ"א – שנה ב'</u>
כני"ל		<u>₪ 134,621</u>	<u>חומרים – שנה ב'</u>
העברת פעילות לשנה ב' והמרת בדיקות במעבדות חיצוניות לרכש ציוד וביצוע בדיקות בחברה		<u>₪ 66,575</u>	<u>ציוד – שנה ב'</u>
כני"ל		<u>₪ 45,254</u>	<u>שונות – שנה ב'</u>

תקורה – שנה ב'	<u>₪ 43,718</u>	העברה בין סעיפים
קבלני משנה – שנה ב'	<u>₪ 3,423</u>	

הפרוייקט נבדק ע"י גורמים מטעם המשרד.

נחמיה מדגיש כי המסמכים שהוצגו בפני הוועדה הוגשו באיחור רב, קיים צורך לבדיקת הפרוייקט במועד כך שהבקשות של היחידה יגיעו בזמן והמשמעות היא שהבודקים יגיעו לאתר לבדיקה בזמן כדי שהיחידה תוכל להגיע לוועדת המכרזים מבעוד מועד.

יואל מדגיש כי אכן התקיימו בדיקות ומעקב ומציג מסמך מנומק מהחברה לבקשה לדחיה של הפרוייקט.

מאחר ומדובר בפרוייקטי פיתוח הסבירות לדחיית פרויקטים גבוהה.

לאור האמור לעיל, מבקש יואל לאשר שינוי מפרט כמפורט וכן הארכת תקופת ההסכם עד ליום 31.12.13.

היחידה הביעה את הצורך במיזם וחשיבותו, ונוכח האמור החליטה ועדת המכרזים להענות לבקשה על אף שההתנהלות בנושא זה לא מקובלת על חברי הוועדה.

מחליטים:

❖ לאשר שינוי מפרט בהסכם כמפורט לעיל

❖ לאשר דחיית מועד ההסכם עד ליום 31.12.13.

מנהל היחידה יגיע לוועדת המכרזים כדי להציג פתרונות וכיצד לא ישנו מקרים מסוג זה. האישור כפוף לאישור ועדת חריגים

תקנה תקציבית: 34.11.01.05

3. בקשה לקבלת אישור למתן הנחות לצרכן במסגרת פרויקט להחלפה וגריטת מזגנים

גב' יפה אוזונה, מנהל אגף שימור אנרגיה פונה לוועדה בשם חב' פמילי ליין, בבקשה לקבלת אישור למתן הנחות לצרכן במסגרת הפרוייקט להחלפה וגריטת מזגנים.

על מנת לקדם ולהגדיל את היקף המכירות בפרוייקט מזגנים, מבקשת חב' פמילי ליין לצאת במבצע הנחות לצרכן במסגרת הפרוייקט להחלפה וגריטת מזגנים מרז 28/12.

האגף מבקש את אישור הוועדה לבקשה המפורטת לעיל.

חברי הוועדה מציינים כי יש להודיע לכל החברות הזוכות על המבצע האמור.

מחליטים:

לאשר את הבקשה, היחידה תשלח מכתב לכל החברות המשתתפות במכרז בדבר האפשרות להוזיל את המחיר לצרכן (שלא על חשבון השתתפות המשרד).

4. בקשה לשינוי מפרט בהסכם עם חברת דיזינר אנרג'י בע"מ בנושא גמלון למתקן חלוץ של טכנולוגיות פירוק חיידקי מואץ פחם ליצור דלק ביולוגי מהדור השני מפסולת עירונית

ד"ר איגור דרג'י מיחידת המדען הראשי פונה לוועדה בבקשה לאישור שינוי מפרט הסכם מספר 211-11-049 שנחתם עם חב' דיזינר אנרג'י בע"מ בנושא": גמלון למתקן חלוץ של טכנולוגיות פירוק חיידקי מואץ (פחם) ליצור דלק ביולוגי מהדור השני מפסולת עירונית "

ההסכם המקורי נחתם לתקופה שמיום 1.1.2012 ועד ליום 31.12.2013, בהיקף כספי שנתי של 750,000 ₪ בתוספת מע"מ, עם אופציה להארכה בעוד שנה נוספת אחת.

נימוקים מפורטים לבקשה לשינוי מפרט הסכם :

החברה עמדה בהצלחה בחלק מאבני הדרך המרכזיות למעט המעבר ליישום הטכנולוגיה בפרמנטור בנפח של כ-75-100 ליטר. בחברה נתקלו בקשיים רבים בתהליך גימלון במעבר ממתקן מעבדתי למתקן חצי-חרושתי בגלל קשיים טכניים שאינם מאפשרים חימום לטמפרטורת הגידול הנדרשת. לאחר מאמצים רבים הצליחו לצמצם את פערי הזמן ולשלוט בתהליך ורק ועתה הם מוכנים למעבר לפרמנטור 75-100 ליטר. לפיכך, לאור האמור לעיל, היחידה מסכימה עם בקשתם להעביר את ביצוע השלב הגמלון בפרמנטור 75-100 ליטר ואת התקצוב שלו לשנה השנייה.

בעקבות השינוי סכום ההסכם יקטן ב- 838 ₪.

השינויים המבוקשים במפרט ההסכם הינם:

<u>הצורך בשינוי (יש לפרט)</u>	<u>הפחתה</u>	<u>תוספת</u>	<u>סעיף תקציבי</u>
בשל עדכוני שכר והתאמה לתוכנית העבודה	<u>940 ₪</u>		<u>כ"א – שנה א'</u>
אין שינוי מהותי	<u>516 ₪</u>		<u>חומרים - שנה א'</u>
לא בוצעו נסיעות כמתוכנן למתקן הפיילוט בעיקר בשל עיכוב במעבר ממתקן מעבדתי למתקן חצי-חרושתי	<u>5,811 ₪</u>		<u>שונות – שנה א'</u>
בשל השינויים בסעיפים	<u>1,090 ₪</u>		<u>תקורה – שנה א'</u>
רק חלק קטן מתקציב קבלן משנה נוצל בשל עיכוב במעבר ממתקן מעבדתי למתקן חצי חרושת. התקציב ינוצל במלואו בשנה ב'	<u>158,157 ₪</u>		<u>קבלני משנה – שנה א'</u>
תקציב שונות לא נוצל במלואו בשנה א' כמנומק בהסברים לשינויים.		<u>5,811 ₪</u>	<u>שונות - שנה ב'</u>

התקציב ינוצל במלואו בשנה ב' משום שהתוכנית המקורית והוצאותיה לא שונו אלא רק נדחו במספר חודשים.			
בשל השינוי בסעיף שונות		<u>₪ 871</u>	<u>תקורה – שנה ב'</u>
תקציב קבלני משנה לא נוצל במלואו בשנה א' כמנומק בהסברים לשינויים. התקציב לקבלני משנה ינוצל כמתוכנן בשנה ב' משום שיעדי התוכנית המקורית לא שונו אלא רק נדחו במס' חודשים.		<u>₪ 158,157</u>	<u>קבלני משנה – שנה ב'</u>

החברה לא תספיק לסיים את פרויקט פרומנטור ולכן מבקשים להעביר את ההוצאה התקציבית בסך של 158,157 ₪ משנה א' לשנה ב'.

מחליטים:

לאשר שינוי במפרט כמפורט לעיל.

תקנה תקציבית: 34.11.01.06

5. בקשה לשינוי מפרט והארכת הסכם עם חברת ברנינג סולאר בע"מ

ד"ר יואל כהן מיחידת המדען הראשי פונה לוועדה בבקשה לאישור שינוי מפרט והארכת הסכם מספר 211-11-028 שנחתם עם חב' ברנינג סולאר בע"מ בנושא: תא סולארי רב-צמתי מבוסס פחמן בעל נצילות גבוהה המגיע למחיר GRID PARITY " מבוקשת הארכת תקופת ההסכם ב- 6 חודשים עד לתאריך 31.8.2013. ההסכם המקורי נחתם לתקופה שמיום 1.1.2012 ועד ליום 28.2.2013, בהיקף כספי שנתי של 625,000 ₪ בתוספת מע"מ, עם אופציה להארכה עד בשנה נוספת אחת. נימוקים מפורטים לבקשה לשינוי מפרט הסכם:

1. עיכוב בתהליך מו"פ הינו דבר רגיל.
2. החברה הודיעה בזמן וביקשה הארכה.
3. עלויות הפטנט גם לאחר שעלו נראות סבירות.
4. גידול בסעיף החומר גם סביר.

השינויים המבוקשים במפרט ההסכם הינם:

הצורך בשינוי (יש לפרט)	הפחתה	תוספת	סעיף תקציבי
קיטון משכורות וצמצום כח אדם	174,900 ₪		כ"א – שנה א'
הערכת חסר		33,000 ₪	חומרים - שנה א'
הוצאות רישום פטנט גבוהות בהרבה מההערכות		93,500 ₪	שונות – שנה א'
בשל השינויים בן הסעיפים	7,260 ₪		תקורה – שנה א'
ללא שינוי	=	=	קבלני משנה – שנה א'
מבקשים להאריך את משך הפרוייקט		48,456 ₪	כ"א - שנה ב'
מעט פחות מ-15% על מנת שהסכום הכולל יתאים לסכום שאושר בהסכם		7,204 ₪	תקורה – שנה ב'

בשל הוצאות עבור רישום פטנט קיימות עלויות נוספות ולכן מבקשת היחידה להסיט תקציב מסעיף כ"א לסעיפים המבוקשים.

מחליטים:

- ❖ לאשר הארכת הסכם מיום 1.3.13 ועד ליום 31.8.2013 ללא תוספת תקציבית, בכפוף לאישור ועדת חריגים.
- ❖ לאשר שינוי במפרט כמפורט לעיל.

תקנה תקציבית: 34.30.04.02

6. בקשה לשינוי מפרט בהסכם עם מוסד הטכניון בנושא הערכה של הפקת אנרגית רוח בשטח הררי ד"ר איגור דרגי מיחידת המדען הראשי פונה לוועדה בבקשה לאישור שינוי מפרט תקציבי ודחיית הגשת דו"ח סופי שנה א' הסכם מספר 211-11-009/2011-5-47 שנחתם עם מוסד הטכניון בנושא: "הערכה של הפקת אנרגית רוח בשטח הררי" ההסכם המקורי נחתם לתקופה שמיום 1.1.2012 ועד ליום 31.12.2014, בהיקף כספי שנתי של 749,685 ₪ בתוספת מע"מ, עם אופציה להארכה בעוד שנה נוספת אחת.

נימוקים מפורטים לבקשה לשינוי מפרט הסכם :

1. בשל מות החוקר מועברת עבודתו לקבלן משנה.
2. הפרוייקט מצויין ומתקדם יפה.
3. יש עניין בהשלמתו.
4. הקבלן משנה נמצא ראוי ומתאים.

השינויים המבוקשים במפרט ההסכם הינם :

<u>סעיף</u>	<u>תוספת</u>	<u>הפחתה</u>	<u>הצורך בשינוי (יש לפרט)</u>
<u>כ"א – שנה ב'</u>		<u>₪ 104,998</u>	שינוי הרכב שכרמבוקש עקב פטירתו של מר חנן עינב לוי ז"ל
<u>שונות – שנה ב'</u>	<u>₪ 200</u>		
<u>תקורה – שנה ב'</u>		<u>₪ 15,720</u>	בשל השינויים בין הסעיפים
<u>קבלני משנה – שנה ב'</u>	<u>₪ 120,518</u>		ביצוע עבודתו של מר חנן עינב ז"ל ע"י ר. ש. הנדסה כקבלן משנה

החוקר שטיפל בפרוייקט, נפטר ולכן נדרשת הסטת תקציבים מתקצוב כ"א לתקצוב קבלני משנה, בעקבות שינוי מפרט ההסכם לא יחול שינוי בתקציב ההסכם. לדעת דר' יואל כהן המהנדס המוצע לביצוע הפרוייקט כקבלן משנה הינו בעל הכישורים המתאימים לביצוע העבודה.

מחליטים :

לאשר שינוי במפרט כמפורט לעיל

תקנה תקציבית : 34.30.04.02

7. בקשה לאישור התקשרות עם חברת "ביפר" לצורך מתן שירותי איתור לעובדי הפיקוח בגז

ולאבטחת השר

מר שאול ביסלי, יחידת רכש ולוגיסטיקה, פונה לוועדה בבקשה לאישור התקשרות עם חברת "ביפר" לצורך מתן שירותי איתור לעובדי הפיקוח בגז ולאבטחת השר לתקופה של 3 שנים מיום 1.1.13 ועד ליום 31.12.15.

במשרד קיימים סה"כ 8 מכשירים, סה"כ עלות שנתית הכוללת דמי שירות און ליינ ודמי טיפול שנתיים עומד על סך של 16,496 ₪ בתוספת מע"מ. סה"כ הבקשה עומדת על 49,488 ₪ בתוספת מע"מ לתקופה של 3 שנים. מאחר חברת ביפר הינה החברה היחידה המספקת שירותי איתור, מבקשת היחידה לאשר התקשרות עם חברת ביפר כספק יחיד.

לבקשת חברי הוועדה הועבר מזכר בדבר הצדקה לשימוש ב-8 מכשירי ביפר עבור 4 עובדי אגף הפיקוח על הגז, המפקחים נמצאים בקבוצה של המשרד להגנת הסביבה ומכאן נגזר הצורך לקבלת התראות בגין כל אירוע חירום באמצעות ביפר של המשרד להגנת הסביבה. כמו כן 4 עובדים מיחידת הביטחון כאשר עבור 2 עובדים (מנהל משימה ונהג שר) קיים החזר כספי בגינם ממשרד רוה"מ.

מחליטים:

לאשר התקשרות עם חברת ביפר תקשורת לצורך מתן שירותי איתור לעובדי הפיקוח בגז ולאבטחת השר התכולה תהיה לתקופה שמיום 1.1.13 ועד ליום 30.6.13 עם אופציה להארכה בשישה חודשים נוספים בלבד, לפי תקנה 3 (1).

תקנה תקציבית – הוצאות תפעול 34.30.02.01

אבטחת השר – 34.30.02.12

8. בקשה להוספת אנשי צוות לחברת ימין ג'ורג'י ושות' מכרז 36/12 לביצוע עבודות ביקורת במינהל אוצרות טבע

מר ליאור חן, מינהל אוצרות טבע, פונה לוועדה בבקשה לאישור הוספת אנשי צוות במסגרת מכרז 36/12 לביצוע עבודות ביקורת במינהל אוצרות טבע. משרד ימין ג'ורג'י נדרש על ידי היחידה לעבוד בלו"ז צפוף ולסיים את הליכי הביקורת עד ליום 31.3.13. לפיכך, מבקש משרד ימין ג'ורג'י לאשר לו צירוף עובדים נוספים לצוות העבודה על מנת לעמוד בלוחות הזמנים שהיחידה מכתיבה לו וזאת ללא שינוי התקציב המקורי. יצוין, כי אנשי הצוות הנוספים – ליעד שיינדל וגיל מזרחי – עומדים בתנאי המכרז ובדרגת האיכות הנדרשת במכרז הנ"ל, הבקשה נדרשת לצורך קידום תהליך הפרוייקט.

מחליטים:

לאשר את הבקשה להוספת אנשי הצוות ליעד שיינדל וגיל מזרחי לחברת ימין ג'ורג'י ושות' במסגרת מכרז 36/12 לביצוע עבודות ביקורת במינהל אוצרות טבע כמפורט לעיל.

תקנה תקציבית : 34-30-06-01

9. בקשה להרחבת התקשרות עם חברת "רד תקשורת מחשבים" לביצוע הוספת נקודות חשמל ותקשורת בבנין רד, הר חוצבים

מר שחר אמיר, יחידת רכש ולוגיסטיקה, פונה לוועדה בבקשה לאישור הרחבת התקשרות עם חברת "רד תקשורת מחשבים" לביצוע הוספת נקודות חשמל ונקודות תקשורת בחדרי ישיבות וחדרי תקשורת בבנין רד, הר חוצבים. סימה מוסרת כי לקראת סוף מהלך עבודות הבינוי המבוצעות ע"י המשכיר הנכס בהר חוצבים, נמצא צורך בלתי צפוי מראש לתוספות והשלמות עבודות חשמל ותקשורת בחדרי הישיבות והתקשורת. הדרישות עלו בסוף שנת 2012. להשלמת הצרכים האמורים ובהסתמך על חוזה ההתקשרות מס' 2007190 סעיף 5 ז' של מינהל הדיור

11. בקשה לאישור יום עיון בנושא סייבר למגזר הפרטי

מר אורי שיין ומר אלי כהן, יחידת ביטחון, פונה לוועדה בקשה לאישור יום עיון בנושא סייבר למגזר הפרטי. אורי מוסר כי בכוונת אגף ביטחון ושע"ח לבצע יום עיון בנושא הגנה על תשתיות מידע קריטיות (סייבר), הכוונה היא להפיק אירוע במלון במרכז הארץ, הזמנה של כ-120 אנשים מהמגזר הפרטי, הזמנת מרצים חיצוניים. הלו"ז יכלול התכנסות, כיבוד קל וסיום האירוע בארוחת צהריים משותפת.

קיימים מתקני תשתית רבים שנמצאים בהקמה אולם נושא הסייבר הינו הנושא הבוער שיש להכנס אליו בשלבי התכנון של תחנות כח, רלוונטי גם לתחומי המים, התפלה, גז טבעי ועוד. נעשתה פניה אחידה ושיוויונית למלונות כדלקמן:

1. מלון דניאל – הרצליה.
2. מלון שפיים – קיבוץ שפיים.
3. מלון הרודס – ת"א.

להלן הצעות מחיר שהתקבלו, ההצעות כוללות ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, אבטחה, איש טכני, ברקו + מסך, מיקרופון, אולם מסודר, כיבוד של מאפים, פירות, קפה ותה לאורך כל האירוע.

שם הספק	מחיר ללא מע"מ	הערות
1 מלון דניאל הרצליה	25,614 ₪	ללא איש תחזוקה
2 קיבוץ שפיים	22,390 ₪	חניה חופשית
3 מלון הרודס – ת"א	23,400 ₪	לא כולל חניה

לאור האמור לעיל, מבקש אורי לאשר התקשרות עם מלון שפיים בעלות של 22,390 ₪ בתוספת מע"מ.

דחיפות הנושא נובעת מסיום הקמתן של מספר תחנות כח חדשות בתקופה הקרובה בהיקף גדול והטיפול באיומים האמורים הופך להיות רלוונטי מאוד בתקופה זו. לשאלת נחמיה האם כפופים לתעריפי נש"מ משיבה שושי בשלילה וכי רק כאשר מדובר בכנסים לעובדי המדינה יש חובה להצמד לתעריפי נש"מ.

מחליטים:

לאשר התקשרות עם קיבוץ שפיים לצורך קיום יום עיון בנושא סייבר בעלות של 22,390 ₪ בתוספת מע"מ לפי תקנה 3 (1) ובכפוף לאישור וועדת החריגים.

12. בקשה לאישור התקשרות עם חב' רד תקשורת מחשבים בע"מ לחניית העובדים בבניין רד - הר חוצבים

מר שחר אמיר, היחידה לרכש ולוגיסטיקה פונה לוועדה בבקשה לאישור התקשרות עם חברת רד תקשורת מחשבים בע"מ לצורך הסדרת חנייה לעובדי המשרד העוברים להר חוצבים. ההתקשרות תהא עד לסיום הסכם השכירות עם אופציה להגדלת מספר החניות ע"פ הצורך.

הליך הבחירה מסתמך על הסכם השכירות מס' 2007190 (סעיף 16 בחוזה) בין הדיור הממשלתי לחברת רד תקשורת. מדובר ב- 45 מיליון לחניה.






היקף תקציבי של הבקשה (כולל מע"מ): 135,000 ₪ בתוספת מע"מ צמוד למדד חודש אוקטובר 2011 לתקופה שתחל מיום כניסת העובדים לעבודה בבנין רד ועד ליום 31.12.13

מחליטים:

לאשר התקשרות עם חברת רד תקשורת מחשבים בע"מ לצורך חניית עובדים בנין רד הר חוצבים החל מכניסת העובדים לבנין רד (שתחל לכל המוקדם ביום 1.3.13) ועד ליום 31.12.13 בעלות שלא תעלה על 100,000 ₪ כולל מע"מ.

תקנה תקציבית 34.30.02.01 שיריון 100023475

רשמה: אילנה טמסוט – מרכזת וועדת המכרזים

שם	חתימה	תאריך
גב' אורה שובע גינדין- סמנכ"ל בכירה למינהל ומ"מ יו"ר הוועדה		5.3.13
מר נחמיה קינד- חשב המשרד		5.3.13
עו"ד יאיר אריאלי – נציג היועצת המשפטית לנושא 10		
עו"ד רועי אברהמי – נציג היועצת המשפטית ליתר הנושאים		
מר אילן בכר – מינהל תכנון וכלכלה		5.3.2013