

**שיבת ועדת המכרזים הכללית מס' 14-02 מיום 28/01/14**

**הנדון: מתכנן סטטוטורי של אתר למתקן להתפלת מי-ים באזור הגליל המערבי**

א. **מס' שריון (בקשה): 100012911.**

ב. **סוג הבקשה: הארכת תוקף התקשרות ללא תוספת תקציב.**

ג. **מגיש הבקשה: אברהם טנא.**

ד. **תוכן הבקשה:**

1. רשות המים התקשרה עם הספק, אדריכלים מנספלד קהת בע"מ (להלן: "הספק") לתכנון סטטוטורי של אתר למתקן להתפלת מי-ים באזור הגליל המערבי.
2. בין הצדדים נחתם הסכם התקשרות, שמספרו 4500477311, לשנה אחת, שהסתיים ביום 31/12/13.
  - 2.1. ביום 08/11/11 אושרה הארכת תוקף ללא תוספת כספית עד ליום 31/12/12.
  - 2.2. ביום 16/10/12 אושרה הארכת תוקף ללא תוספת כספית עד ליום 31/12/13.
3. היחידה מבקשת להאריך את תוקף ההתקשרות, בשלב זה, לחדשיים, קרי – עד ליום 28/02/14 וזאת ללא תוספת תקציב, על בסיס הסכמה במסגרת דיון בנוכחות מנהל הרשות.
4. במענה לשאלות הוועדה הובהר כדלקמן:
  - 4.1. ההתקשרות עתידה להסתיים עד סוף שנת 2015, שרק במהלכה תושלם תב"ע מפורטת כאמור בסעיף 8(א) בהסכם.
  - 4.2. העבודה נושא ההתקשרות התעכבה ומתעכבת בשל קושי של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לאשר מיקום סופי של מתקן ההתפלה המדובר, ונדרשת עבודה נוספת על מנת להגיע למצב שבו יאושר נ.צ. המבוקש. רק לאחר מכן ניתן יהיה לבצע את עיקר תכולת ההסכם.
  - 4.3. קיימת יתרה תקציבית ייעודית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו, בגובה 1,138,110 ₪ כולל מע"מ.

ה. **דיון:**

1. הוועדה עיינה בבקשה ובצורפותיה.
2. מנימוקי הבקשה דלעיל, יש לאשר את הבקשה.

ו. **החלטה:**

1. לאור הנימוקים בסעיף ד(4) לעיל ועל מנת לייעל את עבודת הרשות, ולאור העובדה כי עריכת מכרז לא תביא תועלת, הוועדה מאשרת את הארכת ההתקשרות עם הספק מיום 01/01/14 ועד ליום 31/12/15 וזאת ללא תוספת תקציב.
2. ככל שיוחלט על ידי הנהלת הרשות, כי עבודה זו מתייתרת יפעל מנהל היחידה בהתאם לסעיף 5(ב) ו-5(ג) להסכם.
3. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה ג1(א) בתח"ס.

ז. **היקף ההתקשרות המקורית: 1,256,700 ₪ כולל מע"מ.**

ח. **תקופת הארכת ההתקשרות: עד יום 31/12/15.**

חתימת חברי הוועדה:

\_\_\_\_\_  
מ. כהן-חברה

\_\_\_\_\_  
מ. קדם-חשבת

\_\_\_\_\_  
ע. זורבסקי – עו"ד

\_\_\_\_\_  
א. טנא – חבר ומ.מ יו"ר

\_\_\_\_\_  
ע. פיקסלר – יו"ר