



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

**משרד
הבריאות**
 נחיים בריאים יותר

 כ"ה אייר תשע"ד
 25 מאי 2014
 34803414

פרוטוקול וועדת מכרזים - החלטה מס' 31/14
דיון בבקשה להרחבת ההתקשרות עם הקבלן משב - הנדסת קירור ומיזוג אוויר
בפרויקט אספקת והתקנת מיזוג אוויר וחשמל למחסיני שעת חירום בטירת הכרמל, איתנים ובמאיר
חווה 665/09 תוספת 577/13

 מר יהודה רון - יו"ר הועדה
 נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
 עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית
 יוסי שכטר - חבר
 פטר גרינפלד - חבר

הקבלן **משב הנדסת קירור ומיזוג אוויר ח.פ.** 510449457 המפורט לעיל נבחר על ידי ועדת המכרזים בשנת 2009 כזוכה במכרז פומבי מס' 9/09.

התמורה בחווה עמדה על סך של **1,200,629** ₪. והורחבה בתוספת 577/13 לסך של **1,500,629** ₪. סכום החווה **בתוספת 25%** המעוגנים בחווה מגיע לסך של **1,500,786** ₪. מצורף מכתבו של מנהל אגף הביצוע מר יעקב קידר מיום 15.5.14 המפרט את הסיבות בפנייתו בבקשה להרחבת והארכת ההתקשרות עם הקבלן משב לצורך השלמות בפרויקט לרבות תיקון והשלמות במחסנים בטירת הכרמל, גמר התחשבות עם הקבלן ופיצוי בגין התמשכות הפרויקט. התמורה לקבלן **משב** - עולה מ **1,500,786** ₪ (חווה + 25%) ל **1,602,264** ₪. **הרחבה של 101,478** ₪.

הסכומים אינם כוללים מע"מ.

הסעיף התקציבי: ע"ח האגף לשעת חירום.




ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

משך ההתקשרות: עד 30.10.14

החלטת הועדה

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של מר יעקב קידר **מחליטה הועדה לאשר את הרחבת ההתקשרות כמבוקש (הרחבה בסך 101,478 ש"ח לא כולל מע"מ) והארכתה עד ליום 30.10.14** זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הועדה

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטר גרינפלד



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד הבריאות
לחיים בריאים יותר

ט"ו באייר, התשע"ד
15/05/2014
סימוכין : 32295414

לכבוד
ועדת מכרזים
באמצעות מזכירת הועדה
גב' עינת אבני

א.ג.נ.,

הנדון: הרחבת התקשרות לפרוייקט : אספקת והתקנת מערכות מיזוג אויר וחשמל -
מחסני חרום - משב הנדסת קרוז ומ"א, חוזה 665/09

1. בהמשך לביצוע הפרוייקט שבנדון, מתברר צורך בהשלמות שעיקרם :
 - א. הכנת מערכת אספקת מים וחיבור למתקן המיזוג במחסני החרום בכפר סבא.
 - ב. תיקון והשלמות נדרשות למערכת המיזוג בטירת הכרמל.
 - ג. גמר התחשבנות עם הקבלן.
2. האמור מפורט בסיכום פגישה שנערכה עם הקבלן והאגף לשעת חירום המצורף.
3. הקבלן משב נמצא בשטח ואמור לסיים את העבודות הנדרשות.
4. לאור האמור אבקש אישור ועדת המכרזים לתוספת המבוקשת בהתאם לטבלה המצורפת, כמו גם הארכת משך ההתקשרות עד 30 אוקטובר 2014.

מברכה,
יעקב קידר
מנהל אגף ביצוע פרויקטים

העתקים : גבי דליה שטולץ - מנהלת תחום כלכלה ותקציבים
גבי מירב קירט - כלכלנית בכירה

אספקת והתקנת מערכות מיוזג אויר וחשמל במחסני חירום				פרויקט
טירת הכרמל, מאיר, איתנים				בית החולים
ע"ח היחידה לשע"ח				סעיף תקציבי
שיקום יחידת המיוזג במחסן חירום טירת הכרמל ופיצוי התמשכות הפרויקט:				הסיבות להרחבת הפרויקט:
בנוסף יצורף מכתב הסבר מרכז הפרויקט.				
			1,200,629	שכ"ט מקורי
			1,500,786	אימון חוזה בתוספת 25% המוגן בחוזה
			665/09	חוזה מס'
			40010403	מס' ספק
			משב הנדסת קידור ומ"א	שם הקבלן
			קבלן	תחום מקצועי
			1,200,629	שכ"ט מקורי
1,602,264	שכ"ט לאחר תוס' נוכחית	1,500,786	כפול 1.25	
		1,602,264	-ל-	שכ"ט עלה מ-
		401,635	הפרש בשקלים	עליה של % מחוזה מקורי
		101,478	הפרש בשקלים	עליה של % מעל 25% אצל קבלן
				הסכומים אינם כוללים מע"מ

לאישור ועדת מכרזים לפי סעיף 3 ב' 1

30.10.2014
 משרד התקשרות: זהים להתקשרות ראשונית
 תנאי התקשרות:

בכריכה,
 מרב קירט



ה' באייר, התשע"ד
05/05/2014
סימוכין : 30005214

סיכום ישיבה: בנושא התחשבות עם חברת משב בעינין התקנת מערכות מיזוג במחסני חרום איתנים, כ"ס וסירת הכרמל והמשך פעילות

1. ביום 5 באפריל 2014 התקיימה פגישת עבודה בהשתתפות:
חבי משב – מר יוני מלאכי, מר יצחק שנהב ומר ולדימיר אלנברג
אגף לשע"ח – מר עוזי קרן, מר רן אדלשטיין
מינהל התכנון – גב' דליה שטולץ, עו"ד סלה עטר כץ והת.מ.
2. במהלך הפגישה נסקר תהליך התנהלות הפרוייקט משלב מתן צו התחלת עבודה ועד לימים אלה, כמו גם דיון בנושא התשלומים ודרישת תשלום בגין "התמשכות" שהועברה ע"י משב.
3. סוכם:
 - א. בגין "התמשכות" הפרוייקט תשלום למשב תוספת של 60 אלף ₪ + מע"מ (האמור כפשרה בין דרישת משב לעמדת המשרד בנושא).
 - ב. מאחר והמתקנים נמסרו לאגף שעת חרום במחצית 2012 ועד תחילת 2013 הרי שמובהר שתקופת האחריות הסתיימה.
 - ג. מאושרת הצעת המחיר של משב לתקוף/שקום יח' המיזוג במחסן החירום בטירת הכרמל בשיעור 41,635 ₪ + מע"מ עקב ונדליזם בפרוייקט לאחר סיומו. (כבלים, תעלות, הארקות ונוק למערכת החשמל).
 - ד. האמור כולל כמצוין בהצעה, הפעלת המתקן ובדיקתו ע"י בודק.
 - ה. יטופל מול "ענבל" חב' הביטוח לממון הפרוייקט ישירות לחברה – היה ולא יעלה בידינו לרתום את חב' הביטוח יבוצע התשלום על ידינו. (אגף לשעת החרום).




מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

- א. מאושרת הצעת המחיר לתשתיות מים ליח' המיזוג במחסן החירום בביה"ח מאיר בכ"ס בשיעור 140,000 ש"ח (כולל מע"מ). התשלום יבוצע מידית יחד עם ביצוע העבודה מיתרת התקציב/הזמנה המאושר לפרוייקט.
 - ב. חב' משב תעביר עד ליום 11 מאי לוי"ז לביצוע השלמת שני הפרוייקטים הנ"ל כאשר יעשה להתארגנות החברה וכניסה מהירה עקב הצורך הדחוף במיזוג האוויר לצידוד השמור במחסני החרום ומניעת נזקים.
 - ג. יטופל ע"י מינהל התכנון /אגף החרום, ביצוע הגדלה נוספת לחוזה בשיעור של (כ - 100 אלף ₪) לביצוע התשלומים הנ"ל מה שימשך עד ל - 3 חודשים.
 - ד. אנו נטפל בזירוז ההליך ככל שניתן.
4. מודה לכל המשתתפים.

בברכה,


יעקב קידר
מנהל אגף ביצוע פרויקטים

העתקים: נוכחים
מר יהודה רון

577/13
665/09

3
15-407638
77/13
665/09

החלטת הוועדה

עפ"י ניתוח ההצעות כמפורט לעיל הוחלט:

לבחור את ההצעה של: לא במחיר של 1200,629 ₪ לא כולל מע"מ.

הערה: אוסו וילן קמל נבא - זמנית - 27.12.09

נימוקי הוועדה בהסתמך על פסקה 3.3.14.1 בהוראת התכ"ם (נא להקיף בעיגול המספר המתאים).

1. ההצעה הזולה ביותר (או היקרה ביותר במכירה).





2. הצעה יקרה מהזולה ביותר וזאת בכפיפות להוראת התכ"ם סעיף 3.3.14.1.2.

- לא לבחור אף הצעה.
- לבחור מספר מתקשרים.
- לבחור חלק מההצעה.
- לבחור הצעה יחידה שהוגשה או שנתרה יחידה במכרז פומבי.
- לבטל המכרז ולפרסם מכרז חדש.
- אחר:

החלטה זו נתקבלה בהכרעה (נא לסמן X במשבצת המתאימה).

- על דעת כל חברי הוועדה.
- בדעות שקולות והכרעה של היו"ר (לפי נסמן 3.1.2.4.1 בתכ"ם).
- בהסתייגות של (נא לפרט)

חתימת חברי הוועדה

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
עו"ד סלה עטר-כץ	יועצת משפטית	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	