

**פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) (שריון מס' 100028681)**

מספר שריון	רפרנט	יחידה מזמינה	משרד/יחידה
100028681	ד"ר בני רופא	שרות הידרולוגי	רשות המים
	תאריך	ועדה מס'	שם ועדת מכרזים
	10/11/2014	57-14	ועדת מכרזים משרדית

א. חברי ועדה נוכחים

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה
מר אברהם טנא	מ"מ יושב ראש וחבר
עו"ד עדי זורבסקי	יועמ"ש
גב' דפנה ורנר	ס. חשב
גב' רעיה בליי	מרכזת

ב. חברי ועדה שנעדרו

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה
מר עודד פיקסלר	יושב ראש
רשם	מר אייל זמיר
משתתפים	ד"ר בני רופא

ג. פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מספר ההתקשרות
תכנון שדרוג תחנות הידרומטריות ופיקוח על הביצוע	
תאריך תחילת התקשרות	תאריך סיום התקשרות
01/01/2015	30/12/2016
מס' פנייה במנו"ף	שווי ההתקשרות
	114,628.32 ₪ כולל מע"מ
שם הספק	מספר הספק (ח.פ.ח.צ.מ/מ.מספר עמותה)
חב' הידרומודול בע"מ	5120777702

סוג ההתקשרות

רכש  מכר

מקרקעין

ביצוע עבודה

שירותים

טובין

ד. פירוט התקשרויות קודמות

יתרה ב-מ כולל מע"מ	תקופת ההתקשרות	שווי ההתקשרות ב-מ כולל מע"מ	נושא	הסכם	גורם מאשר ההתקשרות	תקנה בתח"ם	
	01/03/2002 28/02/2005	414,390 ₪	תכנון שדרוג תחנות הידרומטריות ופיקוח על הביצוע	113/00	ועדת מכרזים	1ב	התקשרות ראשונה מכרו פומבי
	01/03/2005 31/12/2006	0 ₪	תכנון שדרוג תחנות הידרומטריות ופיקוח על הביצוע	4500012274	ועדת מכרזים	3(4)(ב)(1)	הארכת תוקף ללא תוספת כספית
	01/01/2007 31/12/2007	0 ₪	תכנון שדרוג תחנות הידרומטריות ופיקוח על הביצוע	4500012274	ועדת מכרזים	3(4)(ב)(1)	הארכת תוקף ללא תוספת כספית
	01/01/2008 31/12/2008	0 ₪	תכנון שדרוג תחנות הידרומטריות ופיקוח על הביצוע	4500012274	ועדת מכרזים	3(4)(ב)(1)	הארכת תוקף ללא תוספת כספית
	01/01/2009 30/06/2009	53,266 ₪	תכנון שדרוג תחנות הידרומטריות ופיקוח על הביצוע	4500289918 100008144	ועדת חשב"ל	3(4)(ב)(3)	הרחבת התקשרות
	01/07/2009 30/06/2012	0 ₪	תכנון שדרוג תחנות הידרומטריות ופיקוח על הביצוע	4500012274 700000231	ועדת מכרזים	3(4)(ב)(1)	הארכת תוקף ללא תוספת כספית
64,776 ₪	28/05/2013 31/12/2014	0 ₪	תכנון שדרוג תחנות הידרומטריות ופיקוח על הביצוע	4500012274 700000231	ועדת מכרזים	3(4)(ב)(1)	הארכת תוקף ללא תוספת כספית

**פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) (שריון מס' 100028681)**

	01/01/2015 30/12/2016	114,628.32 ש"ח	על הביצוע תכנון שדרוג תחנות הידרומטריות ופיקוח על הביצוע	4500012274 700000231	ועדת מכרזים	3(4)(ב)(3)	התקשרות מבוקשת הרחבה
--	--------------------------	-------------------	---	-------------------------	-------------	------------	-------------------------

האם קיימות זכויות ברירה בהסכם?  כן  לא  
 שוויין המצטבר של ההתקשרות הראשונה כולל זכויות ברירה - 414,390 ₪.  
 שוויין המצטבר של כל התקשרויות המשך שנעשו להתקשרות ראשונה (באישור החשב הכללי, בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שירשמו, אם אינה התקשרות כאמור בפסקת משנה (1) או שלא התקיימו בה התנאים הנוספים לפי פסקת משנה (2)) - 52,266 ₪.

ה. תיאור מהות ההתקשרות ונימוקי הבקשה
<p>1. רשות המיס התקשרה עם הספק, חב' הידרומודול בע"מ (להלן: "הספק"), למתן שירותי תכנון שידרוג תחנות הידרומטריות ופיקוח על הביצוע.</p> <p>2. במועד ההתקשרות, לא נתבקשה הסדרה סטטורית, ברם כיום בלתי אפשרי להתקדם ללא הסדרה זו.</p> <p>3. עבודת השידרוג עצמה התעכבה ולמעשה מושהית, בשל הצורך בקבלת היתרי בניה (שכאמור לא אופיינו בזמנו בתהליך העבודה וכעת אנו נדרשים ורוצים לבצען). עיכוב הביצוע בפועל גרם לחריגה בלוח הזמנים, הואיל ורק המתכנן הוא זה שיכול להכין את החומר להסדרה, כי רק הוא יכול לחתום על מסמכי הבקשה.</p> <p>4. לאחר שהמתכנן סיים את עבודת התכנון התעכבה רשות המיס ביציאה למכרז הביצוע (אותו המתכנן אמור ללוות) וזאת מסיבות תקציביות. הדבר גרם להארכת תקופת העבודה של המתכנן.</p> <p>לאור העיכוב בביצוע נוצר צורך בעדכון התכנון הן בשל שינויים בשטח והן בגלל שינויים טכנולוגיים במכשור.</p> <p>5. לאחר שנבחר הקבלן המבצע והחלה העבודה נאלצה היחידה להפסיק את העבודה עד להסדרה סטטורית של התחנות הידרומטריות במחיר חריגה משמעותית נוספת מלוח הזמנים המקורי.</p> <p>6. ניסיון להסדיר את היתרי הבניה נתקל בבעיה הנובעת מכך שעל פי תמ"א 34 לא ניתן לבנות מתקני ניטור/תחנות הידרומטריות ונדרש פתרון לנושא. בעזרתה של הגברת אורלי זיו, המרכזת את הנושא ברשות המיס, נוסף סעיף לתמ"א 34 ב/5 המאפשר הקמת מתקן ניטור (כהגדרתו בתמ"א) בהליך של היתר בניה.</p> <p>7. לאור כל זאת מבקשת היחידה להאריך את ההתקשרות עד לא יאוחר מיום 30/12/2016 ולהרחיב את רכיבי התכנון וההסדרה הסטטורית בה בהיקף של 120,024 ₪, לא כולל מע"מ.</p>

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר, או הסכם מחירים מירביים:

לא  כן

ו. החלטות

סיווג ההתקשרות

תנאים לאישור הבקשה (בהתאם לתקנה 9(ב) לתח"ם):

אישור פרטי ההתקשרות

הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות באופן מלא, לפי בקשת היחידה.  
 הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות כשונה מבקשת היחידה, כמפורט להלן:

ז. דיון ונימוקים

1. הוועדה עיינה בבקשה ובצרופותיה.

**פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) (שריון מס' 100028681)**




3. עם זאת, עסקינן בהתקשרות המשך אשר אינה נעשית במהלך תקופת התקשרות הראשונה או בסמוך אליה ושוויין המצטבר של התקשרויות המשך להתקשרות הראשונה, אשר נעשתה בעקבות מכרז, עולה מעל 150,000 ש"ח כנדרש בתק' 3(4)(ב)(1)(א)-(ב) בתח"ם.
4. בנוסף, כאמור לעיל עסקינן בהתקשרות המשך שנעשית מעבר לחמש שנים ממועד עריכתה של ההתקשרות הראשונה ועל-כן אינה עומדת בתנאי תק' 3(4)(ב)(2)(ב).
5. לאור האמור לעיל הרחבת ההתקשרות תיעשה בכפוף לאישור ועדת הפטור בחשכ"ל.
6. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה 1ג(א) בתח"ם.

תקופת ההתקשרות: מיום 01/01/2015 ועד לא יאוחר מיום 30/12/2016.

תקנה בתח"ם: 3(4)(ב)(3).

היקף ההתקשרות: 120,024 ש"ח, לא כולל מע"מ (השווים ל-141,628.32 ש"ח, כולל מע"מ).

ה. חתימות

שם	מ"מ יושב ראש	ס. חשב	יועץ משפטי
מר אברהם טנא	20/11/2014	גב' דפנה ורנר	עו"ד עדי ז'ורבסקי
תאריך	20/11/2014	20/11/2014	20/11/2014
חתימה			

10000844

**מדינת ישראל**  
משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: י"ד בכסלו התשס"ט  
12 בדצמבר 2008  
סימוכין: 57491

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 12/12/2008

**משתתפים:**  
רו"ח יריב נחמה, סגן בכיר לחשבי"ל, יו"ר הוועדה  
רו"ח סיגלית סייג, סגנית בכירה לחשבי"ל, חברת הוועדה  
עו"ד אסי קליין, הלשכה המשפטית, יועצת משפטית  
מרבית הוועדה: גבי מית נחום

**תנושא:** משרד התשתיות - נציבות המים  
החלטת ועדת המכרזים מיום 03/12/08  
נתקבל בוועדת הפטור ביום 09/11/08

בקשה מס': 33239

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות המשך עם חברת הידרומודול בע"מ לתכנון שדרוג תחנות הידרומטריות ופיקוח על הביצוע לתקופה שמיום 01/01/09 ועד ליום 30/06/09, לפי תקנה 3(4) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993 (להלן - תקנות חובת המכרזים).


**חיקף ההתקשרות:**  
46,080 ש"ח כולל מע"מ


**החלטת הוועדה:** ממליצים בפני החשב הכללי על פטור ממכרז לפי תקנה 3(4) לתקנות חובת המכרזים לתקופה שמיום 01/01/09 ועד יום 30/06/09.

**הערות ונימוקים:**

1. ביום 1/03/2002 נחתם עם חברת הידרומודול בע"מ הסכם בעבור תכנון ופיקוח על השדרוג של תחנות ההידרומטריות של רשות המים, בהיקף של 414,390 ש"ח. לאור העיכוב בביצוע השדרוג, כתוצאה ממחסור בנתקציב, הוארך ההתקשרות עם החברה כאמור וזאת עד לתאריך ה-31/12/08.
2. תכנון השדרוג של התחנות באמור, עוסק בתכנון החל באפיקי נחל דינאמיים הדורשים התאמות בהתאם לשינויים האורכים עם תלופי זמן.
3. לאור האמור לעיל ונוכח הניסיון הנצבר על ידי החברה, המשרד מבקש להאריך את ההתקשרות לתקופה מיום 01/01/09 ועד ליום 30/06/09.
4. המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים להתקשרות המקורית.

  
עו"ד אסי קליין


  
רו"ח סיגלית סייג

  
רו"ח יריב נחמה

רשמה: אליה סגולה

אישור החשב הכללי:

אני מאשר את ההתקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4) לתקנות חובת המכרזים, זאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

  
מז' עוקי אורן

  
תאריך: 12/12/08

כ"ח אייר, תשע"ד  
28 מאי, 2014

לכבוד  
ועדת המכרזים  
רשות המים

שלום רב,

הנדון: חברת הידרומודול בע"מ -

תכנון שדרוג תחנות הידרומטריות ופיקוח על הביצוע - 4500012274

בקשה להגדלת והארכת התקשרות

העבודה עוסקת בפרויקט שדרוג של תחנות הידרומטריות.

לאחר שהמתכנן סיים את עבודת התכנון התעכבה רשות המים ביציאה למכרז הביצוע (אותו המתכנן אמור ללוות) וזאת מסיבות תקציביות. הדבר גרם להארכת תקופת העבודה של המתכנן. לאור העיכוב בביצוע נוצר צורך בעדכון התכנון הן בשל שינויים בשטח והן בגלל שינויים טכנולוגיים במכשור.

לאחר שנבחר הקבלן המבצע והחלה העבודה בשטח נתקלנו בפקחי ועדות התכנון המקומיות ונאלצנו למעשה להפסיק את העבודה עד להסדרה סטוטורית של התחנות ההידרומטריות ונגררנו לחריגה משמעותית מלוח הזמנים המקורי.

אני מבקש להבהיר כי מכרז התכנון, נשוא בקשה זו, שפורסם במקור לא כלל פרק מפורש של הסדרה סטוטורית, בהעדר הבנה/הנחיה שיש צורך בכך.

ניסיון להסדיר את היתרי הבניה נתקל בבעיה הנובעת מכך שעל פי תמ"א 34 לא ניתן לבנות מתקני ניטור/תחנות הדרומטריות ונדרש פתרון לנושא. בעזרתה של הגברת אורלי זיו, המרכזת את הנושא ברשות המים, נוסף סעיף לתמ"א 34 ב/5 המאפשר הקמת מתקן ניטור (כהגדרתו בתמ"א) בהליך של היתר בניה.

אני מבקש לציין כי השבתת הפרויקט כוללת את עבודת המתכנן, מנהל הפרויקט וקבלן הביצוע.

הליך ההסדרה מחייב את המתכנן להכין את החומר להסדרה כי רק הוא רשאי לחתום על מסמכי הבקשה. אני מבקש להאריך את תקופת ההתקשרות עד 30/12/2016, בתוספת כספית של 120,024 ש"ח, בתוספת מע"מ, וזאת בכדי לאפשר למתכנן:

1. לעדכן את התכנון,
2. לבצע הסדרה סטטוטורית.

עבודה זו נחוצה בכדי לסיים את עבודת השדרוג.

בברכה,

רופא בנימן

ד"ר בני רופא  
(מנהל תחום הידרומטריה)

העתק: ד"ר ג. וינברגר, מנהל השרות