



א' תמוז תשע"ה
 18.6.15
 45230315

**פרוטוקול וועדת מכרזים לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים
 בקשה להארכת משך ההתקשרות עם מתכנן קונסטרוקציה – רפי אנונו ח.פ. 3513754564**

חוזה מס' 626/09

בית הילד – המרכז הרפואי רבקה זיו




מר יהודה רון - יו"ר הועדה
 נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
 עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
 יוסי שכטר - חבר
 פטר גרינפלד - חבר

המתכנן המפורט לעיל נבחר על ידי ועדת המכרזים בשנת 2009 בהתאם לתקנה 5 (א) **ובאישור וועדת הפטור המשרדית מיום 1.11.09** בהתאם לתקנות חובת המכרזים. (מצורף אישור ופ"ם) באישור הוועדה נכתב כי משך ההתקשרות יהיה כ 3 שנים. מצורף מכתבו של עופר הדס ברנדווין, מרכז פרויקטים בכיר מיום 1.6.15 המפרט את הסיבות לבקשה להארכת משך ההתקשרות עם מתכנן הקונסטרוקציה בפרויקט שבנדון עד ליום **31.6.16** ללא עלות נוספת. ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

החלטת הועדה

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של מר עופר הדס ברנדווין הוועדה מאשרת את הארכת ההתקשרות עם מתכנן הקונסטרוקציה – רפי אנונו בפרויקט בית הילד וללא עלות נוספת זאת מסיבות של אחידות, יעילות וחסכון בזמן, זאת בהתאם לתקנה 3 (ב) (4) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הועדה

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד הבריאות
לחיים בריאים יותר

י"ד בסיון, התשע"ה
01/06/2015
סימוכין: 40101415

לכבוד
ועדת מכרזים – באמצעות גב' עינת אבני מזכירת הועדה

א.ג.נ.,

הנדון: הארכת משך התקשרות עם מתכנן הקונסטרוקציה - רפי אנונו
חוזה מס' 626/09, פרויקט בית הילד ביה"ח זיו, צפת

רקע כללי:

פרויקט בית הילד הינו מבנה מורכב ביותר, המכיל בתוכו מספר רב של מרכיבים: מיון, טיפול נמרץ, אשפוז ילדים, כיתות לימוד לילדים, אשפוז יום, חלל דו תכליתי (אודיטוריום/אשפוז מוגן), מערכות חשמל ואנרגיה המשרתים את המבנה ומגבות את המבנים הסמוכים (מיון ומבנה מרכזי) השכר הראשוני נקבע ע"י אומדן ראשוני לפי מדד עלות למ"ר.

מהות הבקשה:

- א. הוכנסו במבנה תוספות ושינויים פנימיים, חלק מהשינויים והתוספות קיבלו ביטוי בערך העבודות הקבלניות וחלקם לא.
- ב. בנוסף נדרש המתכנן לעדכן ולשנות תוכניות שינוי דרישות, למתכננים אחרים כמו: (חשמל, בטיחות, וכו'), לפי דרישות הקבלן.
- 1. בעיות ביצוע (בין אם מוצדקות ובין אם לא) של הקבלן שהתגלו לאחר הביצוע, שהטיפול בהם מצריך תכנון מחדש כגון, סטייה בביצוע יציקות של קירות.

ג. בשל כך מבוקשת הארכת ההתקשרות עם מתכנן הקונסטרוקציה בפרויקט – רפי אנונו עד ליום 31.6.16.

כברכה,
עופר הדס-גרמליון
מרכז פרויקטים

מדינת ישראל משרד הבריאות

תאריך: 1.11.09

סיכום ישיבת וועדת פטור משרדית

החלטת וועדת מכרזים מיום 20.10.09

משתתפים:

ד"ר איתן חי-עם - מנכ"ל משרד הבריאות

דודי גרשונביץ - חשב משרד הבריאות

עו"ד מירה היבנר - היועצת המשפטית, משרד הבריאות

בקשה לאישור החלטת וועדת מכרזים להתקשרות עם מתכנן קונסטרוקציה, "אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ", לפרויקט אגף ילדים ואשפוז מוגן (בית הילד) במרכז הרפואי רבקה זיו.

היקף ההתקשרות - 1,280,000 ש"ח לא כולל מע"מ


משך ההתקשרות - כ 3 שנים


החלטת הוועדה: בהתאם לתקנה 10 א (ב) מאשרים את ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 5 א'.


נימוקים:

וועדת המכרזים בחנה מספר מציעים מתאימים מתוך רשימת המציעים ובחרה ב"אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ" כמועמד המתאים ביותר.

1. המתכנן בעל ניסיון מגוון.
2. ישנן המלצות טובות על המתכנן.
3. זמין וקרוב גיאוגרפית.


דודי גרשונביץ


עו"ד מירה היבנר


ד"ר איתן חי-עם