



כ"ש בטשע"י
9.2.15
12785615

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים
בקשה למימוש אופציה שכ"ט (הרחבה) עם מתכנן אלומיניום – טליסמן הנדסה
בפרויקט הקמת מבנה כירורגי ממוגן - המרכז הרפואי ברזילי - חוזה 677/11**

מר יהודה רון – יו"ר הוועדה
גב' נונה אבו – דאלו – נחשב המשרד
עו"ד סלה עטר-כץ – יועצת משפטית
אינג' יוסי שכטר – חבר
אינג' פטר גרינפלד – חבר

מתכנן האלומיניום בפרויקט – משרד טליסמן הנדסה ח.פ. 514352335 נבחר על ידי ועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 א' לתקנות חובת המכרזים ביום 8.9.11. מסגרת שכה"ט שאושרה בוועדה עד 120,000 ₪ לא כולל מע"מ. משך ההתקשרות המשוער עמד על כ 36 חודשים.

מרכז הפרויקט יעקב וינברג, פונה בבקשה לאישור מימוש אופציה עם מתכנן האלומיניום שבנדון בסך 230,695 ₪ לא כולל מע"מ, זאת בשל הגידול הניכר באומדן הפרויקט לעומת האומדן הראשוני ובשל השינויים התכנוניים הרבים בקירות המסך ובאלמנטים של האלומיניום במבנה ששטחו הכולל כ 40 אלף מ"ר.

שווי ההתקשרות עם מתכנן האלומיניום בפרויקט לאחר ההרחבה הנ"ל יעמוד על 350,695 ₪ לא כולל מע"מ.

הסעיף התקציבי: 67020603. ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית. משך ההתקשרות עד 1.3.18.

החלטת הוועדה:

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של מר יעקב וינברג ובשל הגידול הניכר באומדן לעומת האומדן הראשוני והצורך בתכנון נוסף ועריכת שינויים בתכנון מחליטה הוועדה לאשר את מימוש האופציה בסך של 230,695 ₪ לא כולל מע"מ עם משרד תכנון האלומיניום טליסמן הנדסה כמבוקש ומפורט לעיל. משך ההתקשרות הינו עד ליום 1.3.18.. זאת על פי תקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

ט"ו בשבט, התשע"ה
04/02/2015
סימוכין : 11699015

**לכבוד
ועדת מכרזים – לידי עינת אבני מזכירת הועדה**

א.נ.,

הנדון: הגדלת חוזה יועץ אלומיניום - טליסמן הנדסה פרוייקט מבנה כירורגי ממוגן - ברזילי

1. בבית"ח ברזילי נבנה מבנה כירורגי ממוגן בשטח של כ - 40 אלף מ"ר כולל אלמנטים רבים מאלומיניום ובהם קירות מסך גדולים, יועצת האלומיניום בפרוייקט טליסמן הנדסה מבצעת את הייעוץ בתחום זה.
2. עקב שינויים רבים בקירות המסך ובאלמנטים רבים מאלומיניום, נאלצה היועצת לבצע את מרבית הייעוץ לתכנון ולביצוע מחדש, כאשר גם האומדן לביצוע גדל באופן ניכר מאד לעומת האומדן הראשוני.
3. לאור האמור מבוקשת בזאת הגדלה של חוזה הייעוץ מהסיבות הבאות: רצף בייעוץ, הכרה יסודית ומעמיקה של תחום האלומיניום בפרוייקט, אומדן נמוך ששימש בסיס לחוזה ואשר גדל מאד. עקב השינויים ועדכון האומדן לפי הנדרש, חסכון בעלויות הביצוע ע"י שיפור התכנון.
4. נודה לאישור כמבוקש.

בברכה,
יעקב ויינברג
מרמז בכיר פרויקטים

העתק: גב' דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים

בקשה לאישור הגדלת חוזה

לידי עינת

פרויקט	הקמת מבנה כירורגי מוגן
בית החולים	ברזילי
הסבות להרחבת הפרויקט:	שינויים לבקשת בית החולים
	בנוסף יצורף מכתב הסבר מרכז הפרויקט.

מס' הזמנת רכש	4500583176	מס' תכנון	88,000	מס' תכנון	88,000
סעיף תקציבי	67.02.06.03	מס' ח.פ.	514352335	שם המתכנן/המכלן	טליסמן
		חזוה מס'	677/11	תחום מקצועי	אלומיניום
		שכ"ט מקורי	88,000	שכ"ט עולה מחזוה מקורי-	88,000
		שכ"ט עולה ממסגרת-	120,000	עלות של % ממסגרת	192%
		שכ"ט נבנות	350,695	שכ"ט לאחר חוס'	350,695
		שכ"ט נבנות	350,695	שכ"ט נבנות	350,695
		שכ"ט נבנות	350,695	שכ"ט נבנות	350,695

12755615

מסגרת
לאישור ועדת המכרזים לפי ת' 3 ג' - מימוש אופציה
מסגרת
מסגרת
מסגרת

הסכומים אינם כוללים מע"מ

משר ההתקשרות: 1.3.2018
תנאי ההתקשרות: הודים להתקשרות ראשונית

במרכה,
מרב קירט

מדינת ישראל - משרד הבריאות

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום : 08/09/2011 ב - תל אביב

לישיבת הועדה הובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

ביחידה/ביה"ח : ברזילי אשקלון
 לפרוייקט : הקמת מבנה כירורגי ממוגן
 סעיף תקציבי : 295 - 10 . 02 . 02 . 67
 בשטח של : 30,000 מ"ר
 עלות משוערת : 186,645,345 ש"ח עד ש"ח

בתחום : אלומיניום
 עלות עבודה : 2,200,000 ש"ח עד 4,000,000 ש"ח
 מסגרת שכ"ט : 120,000 ש"ח
 שכ"ט ראשוני : 90,000 ש"ח
 משך התקשרות משוער : כ 36 חודשים
 (הסכומים לא כוללים מע"מ)

החלטת הועדה :

הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 989)

ובחרת ב - טליסמן הנדסה בע"מ

ע.מ. 514352335

כמועמד/ים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 א לתקנות חובת המכרזים ולדיווח לועדת הפטור.

הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

11/11

חתימת חברי הועדה יו"ר הועדה : מר יהודה רון

חבר ועדה : עו"ד סלח עטר-כץ

חבר ועדה : עו"ד סלח עטר-כץ

חבר ועדה : מהנדס יוסי שכטר

חבר ועדה : מהנדס פטר גרינפלד