

# מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: כ"ח באב התשע"ה  
13 באוגוסט 2015  
סימוכין: 189818

## סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 13/08/15

### משתתפים:

עו"ד נעמה קאופמן-פס, מנהלת הסיכונים הראשית, החשב הכללי, יו"ר הוועדה  
גברת מירב קדם, מנהלת מינהל הרכש הממשלתי, חבר וועדה  
עו"ד אלי רוזנפלד, הלשכה המשפטית משרד האוצר, יועץ משפטי

### הנושא: משרד הבינוי

החלטת ועדת המכרזים מיום 06/07/15  
נתקבל בוועדת הפטור ביום 28/07/15

### בקשה מס': 568217

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להגדלת ההתקשרות עם ק.ס.מ.ג קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח בע"מ, לצורך ביצוע עבודות פריצת כבישים ומערכות, לתקופה שמיום 01/08/15 ועד ליום 01/12/15, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993 (להלן - תקנות חובת המכרזים).

### היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר:

2,371,367 ש"ח כולל מע"מ

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשבת הכללית על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם ק.ס.מ.ג קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח בע"מ, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים לתקופה שמיום 01/12/15 ועד ליום 13/08/15.

### הערות ונימוקים:

1. בשנת 2013 זכה הקבלן במכרז פומבי לביצוע עבודות פריצת כבישים ומערכות תשתית שונות בעיר חריש ("העבודות"), בהיקף של 66,988,703 ש"ח כולל מע"מ. צו התחלת העבודה ניתן ביום 21.07.13 ותקופת הביצוע נועדה להיות 18 חודשים.
2. ביום 30.12.14 ועדת הפטור המרכזית אישרה להאריך את משך ההתקשרות בארבעה חודשים וכן להרחיב את היקף ההתקשרות ב-3,065,117 ש"ח כולל מע"מ, עקב הצורך לערוך הגדלות והקטנות בחלק מסעיפי כתב הכמויות כתוצאה מאילוצי הנדסיים ותכנוניים. בנוסף אושר תשלום בגין ניהול מתמשך, עקב הארכת תקופת הביצוע במספר חודשים, כתוצאה מעיכובים בביצוע העבודות שנגרמו ע"י גורמים חיצוניים, כגון חברת החשמל, בזק, הוט וכו'.
3. בקשת הפטור הנוכחית הינה הגדלה לצורך התאמת הכמויות לחשבון הסופי וגמר הביצוע. עיקר הבקשה הינו בגין שינויים בסעיפים כגון מים וביוב, חשמל ותאורה, קירות תומכים, עבי עפר וכו'. השינויים המבוקשים בכתב הכמויות נבדקו ואושרו ע"י הגורמים המקצועיים הרלוונטיים. ההגדלה הנוכחית והשלמת העבודות מחייבים את הארכת תקופת ההתקשרות עד ליום 01.12.15. מרבית העיכובים בהשלמת עבודות הפיתוח אינם נובעים מהתנהלות הקבלן אלא כתוצאה מהתנהלותם של גורמים חיצוניים.
4. יובהר כי הקבלן אחראי על ביצוע עבודות הפיתוח באתר ולא ניתן להפריד בינו לבין התוספות והשינויים המבוקשים לעבודות אלו כעת ולהעביר את האחרונים לקבלן אחר.
5. המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה.
6. מר וקיטור וייס, סגן בכיר לחשבת הכללית, בחוות דעתו מיום 9 באוגוסט 2015, ממליץ לאשר את ההתקשרות.
7. בהעדר תקציב מאושר לשנה זו, אישור זה כפוף להוראות הדין ולהוראות החשבת הכללית לעניין זה לרבות אישור הוועדה להתקשרויות חריגות כמשמעה בהוראת תכ"מ שמספרה 1.2.6.1.

עו"ד אלי רוזנפלד

גברת מירב קדם

עו"ד נעמה קאופמן-פס

אישור החשבת הכללית:

אני מאשרת את ההתקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

גב' מיכל עבאדי-בויאנג'ו

תאריך 26/8/15