

תאריך : א' אייר התשע"ו
9 במאי 2016
סימוכין : 210031

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 09/05/16

משתתפים :

מר יובל רוז, סגן בכיר לחשבת הכללית, יו"ר הוועדה
רו"ח אלי ביתן, חשב כללי- מטה חשב כללי, חבר וועדה
עו"ד אלי רוזנפלד, הלשכה המשפטית משרד האוצר, יועץ משפטי

הנושא : משרד הבינוי והשיכון

החלטת ועדת המכרזים מיום 07/04/16
נתקבל בוועדת הפטור ביום 12/08/15
השלמות מיום 18/4/16

בקשה מס' : 568776

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות עם אל-טרנס עבודות תשתית הנדסה ופיתוח, לצורך ביצוע גשר צפוני מערבי במודיעין, לתקופה שמיום 20/04/16 ועד ליום 21/01/17, על לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993 (להלן - תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש/המאושר :
1,730,240 ₪ כולל מע"מ

החלטת הוועדה : ממליצים בפני החשבת הכללית על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם אל-טרנס עבודות תשתית הנדסה ופיתוח, על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 09/05/16 ועד ליום 21/1/17.

הערות ונימוקים :

1. המשרד מבקש לאשר את ההתקשרות עם אל-טרנס עבודות תשתית הנדסה ופיתוח, לצורך ביצוע גשר צפוני מערבי במודיעין, עקב עדכון עלויות הפיתוח לקראת גמר העבודות.
2. בשנת 2011 זכה הקבלן במכרז פומבי לביצוע גשר צפוני מערבי בעיר מודיעין בהיקף של 53,830,916 ₪ כולל מע"מ.
3. צו התחלת העבודה ניתן ביום 05.01.12 ותקופת הביצוע נועדה להיות 24 חודשים.
4. ב-27.09.12 ועדת הפטור המשרדית אישרה להרחיב את היקף ההתקשרות ב-903,722 ₪ כולל מע"מ, עקב הצורך לערוך הגדלות והקטנות בחלק מסעיפי כתב הכמויות כתוצאה מאילוצים הנדסיים ותכנוניים.
5. ב-15.06.14 ועדת הפטור בחשב הכללי אישרה להאריך את תקופת ההתקשרות עד ל-03.08.14 ולהרחיב את היקף ההתקשרות ב-2,878,544 ₪ כולל מע"מ, עקב דרישות עיריית מודיעין בשיתוף משרד הבינוי.
6. בקשת הפטור הנוכחית הינה הגדלה לצורך התאמת הכמויות לחשבון הסופי וגמר הביצוע. עיקר הבקשה הינו בגין שינויים בסעיפים כגון עב' עפר, סלילה וכו'. השינויים המבוקשים בכתב הכמויות נבדקו ואושרו ע"י הגורמים המקצועיים הרלוונטיים.
7. כמו כן, ההגדלה הנוכחית והשלמת העבודות מחייבים את הארכת תקופת ההתקשרות עד ליום 21.1.17. מרבית העיכובים בהשלמת עבודות הפיתוח אינם נובעים מהתנהלות הקבלן אלא כתוצאה מחוסר אפשרות לבצע את העבודות הרלוונטיות עקב חסימת צירי תנועה ובעיות בטיחותיות. בהתאם לחוזה המדף, בגין עיכובים שאינם באחריותו, זכאי הקבלן לתוספת תשלום בעבור ניהול מתמשך. הסכום לתשלום חושב לפי המנגנון בחוזה.
8. יש לציין כי מדובר בהגדלת התקשרות אשר נדונה בוועדת הפטור ביום 8.11.15 ונדחתה עקב סכום בסך 198,000 ₪ אשר היה כלול בהיקף הבקשה, שייעודו ביצוע עבודות בטיחות שנעשו בעבר באישור מנהל חטיבה טכנית, ע"פ נוהל המשרד. בהגדלה הנוכחית סכום זה הושמט.
9. יובהר כי הקבלן אחראי על ביצוע עבודות הפיתוח באתר ולא ניתן להפריד בין לבין התוספות והשינויים המבוקשים לעבודות אלו כעת ולהעביר את האחרונים לקבלן אחר.


- 10. המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.
- 11. מר ויקטור וייס, סגן בכיר לחשבת הכללית, בחוות דעתו מיום 18 באפריל 2016, ממליץ לאשר את ההתקשרות.


 עו"ד אלידז' אונפלד


 רו"ח אלי ביתן


 מר יות'לבו

אישור החשבת הכללית:
 אני מאשרת את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים,
 וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.


 גב' מיכל עבאדי-בויאנג'ו

18/4/16
 תאריך