

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: י"ב בכסלו התשע"ו
24/11/15
סימוכין: 196844

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 24/11/15

משתתפים:

עו"ד נעמה קאופמן-פס, מנהלת הסיכונים הראשית, החשב הכללי, יו"ר הוועדה
רו"ח אלי ביתן, חשב בכיר-מטה חשב כללי, חבר ועדה
עו"ד אלי רוזנפלד, הלשכה המשפטית משרד האוצר, יועץ משפטי

הנושא: משרד הבינוי

החלטת ועדת המכרזים מיום 24/08/15
נתקבל בוועדת הפטור ביום 06/09/15
השלמות 16/11/15

בקשה מס': 569406

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות המשך עם ערן י.ד. בע"מ לצורך ביצוע פריצת כבישים ותשתיות תת קרקעיות לרבות ביצוע תמך, כולל ביצוע 2 כיכרות בכביש קיים - רמת בית שמש לתקופה שמיום 19/11/15 ועד ליום 25/4/16 בתוספת אופציה להארכה עד ליום 31/10/16, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993 (להלן - תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר: 4,613,484 ₪ כולל מע"מ, לפי הפירוט להלן:

3,948,264 ₪ בתוספת אופציה להרחבה של 665,200 ₪, בכפוף לאישור ועדת מכרזים והחלטתה בדבר הפעלת האופציה)

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשבת הכללית, על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם ערן י.ד. בע"מ לתקופה שמיום 24/11/15 ועד ליום 31/10/16 (התקופה שמיום 25/4/16 ועד ליום 31/10/16 הינה אופציה בכפוף לאישור ועדת המכרזים), על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים

הערות ונימוקים:

1. בהמשך למכרז פומבי בו זכה הקבלן בדצמבר 2013 נחתם חוזה עם הקבלן לתקופה בת 16 חודשים.
2. הפרוייקט כלל ביצוע פריצת כבישים ותשתיות תת קרקעיות לרבות ביצוע תימוך. כחלק מהפרוייקט תוכנן ביצוע של קירות קרקע משוריינת בשיטת תכנון וביצוע ע"י הקבלן. לאחר תחילת חפירות ליסוד הקיר התברר כי הקרקע הטבעית אינה יכולה לעמוד בעומסי הקיר והעבודה נעצרה לבקשת הקבלן עד להשלמת הברור מול המשרד.
3. בתום תקופת ההתקשרות הראשונה נעשתה הארכת התקשרות ללא עלות נוספת עד ליום 31/12/15, על מנת להמשיך את בדיקות הקרקע לטובת מציאת פתרון. בדיקות הקרקע שנעשו ע"י יועצי קרקע של הקבלן, של משרד הבינוי ובסיוע של נציג הטכניון הביאו למציאת פתרון הנדסי שכולל החלפת קרקע ותכנון קירות בשיטה חדשה.
4. ההגדלה הנוכחית, בהתאם לתכנון החדש שכולל את כל הפתרונות, כוללת את כל עלויות הפריצה והבניה לצורך החלפת הקרקע.
5. הקבלן אחראי על ביצוע עבודות הפיתוח באתר ולא ניתן להפריד בינו לבין התוספות והשינויים המבוקשים לעבודות אלו כעת ולהעביר את האחרונים לקבלן אחר.
6. המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה.
7. מר ויקטור וייס, סגן בכיר לחשבת הכללית, האחראי על המשרד בחוות דעתו מיום 22 בנובמבר 2015 ממליץ לאשר את בקשת המשרד.

עו"ד אלי רוזנפלד

רו"ח אלי ביתן

עו"ד נעמה קאופמן-פס

אישור החשבת הכללית:

אני מאשרת את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

יובל רז

סגן בכיר לחשבת הכללית - נ"ה חסר 16

גב' מיכל עבאדי-בויאנג'ו

24/11/15
תאריך