

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: כ"ו בחשוון התשע"ו
8 בנובמבר 2015
סימוכין: 194931

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 08/11/15

משתתפים:

עו"ד נעמה קאופמן-פס, מנהלת הסיכונים הראשית, החשב הכללי, יו"ר הוועדה
גברת מירב קדם, מנהלת מינהל הרכש הממשלתי, חברת ועדה
עו"ד אלי רוזנפלד, הלשכה המשפטית משרד האוצר, יועץ משפטי

הנושא: משרד הבינוי

החלטת ועדת המכרזים מיום 19/10/15
נתקבל בוועדת הפטור ביום 26/10/15
השלמות מיום 3/11/15

בקשה מס': 570770

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להגדלת ההתקשרות עם ליסכו בע"מ לצורך בניית מתקן הגברת לחץ מים (בוסטר), לתקופה שמיום 05/11/15 ועד ליום 03/03/16, על פי תקנה 3(ב)(4) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר: 1,701,866 ₪ כולל מע"מ

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשבת הכללית על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם ליסכו בע"מ על פי תקנה 3(ב)(4) לתקנות חובת המכרזים; לתקופה שמיום 8/11/15 ועד ליום 3/3/16.
הערות ונימוקים:

1. בחודש יולי 2014 נחתם חוזה עם הקבלן לאחר שנבחר במכרז פומבי בהיקף של 9,066,968 ₪ משך החוזה הינו 18 חודשים החוזה כלל ביצוע בריכת איגום מים בגובה 140+ (מעל גובה פי הים) בחריש. בדצמבר 2014 אישרה ועדת הפטור המשרדית הגדלה בסך 570,893 ₪ עבור העמקת יסודות הבריכה.
2. במקביל להתקשרות עם הקבלן, פורסם ואושר בדצמבר 2014 מכרז נוסף לבניית בריכת מים בגובה 170+. השלמת הבריכה היתה אמורה להסתיים בקיץ 2015 אך עקב עיכובים בבחירת הקבלן נאלץ המשרד להוציא מכרז חדש וצפי סיום הפרויקט נדחה לקיץ 2016.
3. ממידע שהתקבל מחברת מקורות הובהר שהלחץ מבריכת מים 140+ שבנייתה אמורה להסתיים בקרוב לא תספק לחץ מספיק לאכלוס בחלק הצפוני של השכונה.
4. על מנת לאפשר אספקת מים אמינה פנה המשרד למתכנן המים בבקשה למציאת פתרון הנדסי הולם עד להשלמת בניית בריכת המים 170+ ועד אשר חברת מקורות תסיים את בניית קו ההזנה הראשי שבאחריותה, עקב אכלוס מתקרוב של השכונות.
5. לדברי הגורמים המקצועיים במשרד, לרבות מנהל החטיבה הטכנית, הפתרון המהיר והנכון ביותר הינו בניית בוסטר (מגביר לחץ מים) שיאפשר מתן מים בלחץ נכון לאכלוס הקרוב. לאחר בדיקת עלויות על ידי ראש תחום מים וראש תחום ביסוס במשרד, אושרה בניית הבוסטר. פתרון זה מאושר ע"י חברת מקורות ומהווה תנאי הכרחי לאכלוס. בניית הבוסטר תשמש את השכונה גם לאחר סיום בניית בריכת 170+.
6. יובהר כי הקבלן אחראי על ביצוע עבודות הפיתוח באתר ולא ניתן להפריד בין לבין התוספות והשינויים המבוקשים לעבודות אלו כעת ולהעביר את האחרונים לקבלן אחר.
7. המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.
8. מר ויקטור וייס, סגן בכיר לחשבת הכללית, בחוות דעתו מיום 3 בנובמבר 2015, ממליץ לאשר את ההתקשרות.
9. **בהעדר תקציב מאושר לשנה זו, אישור זה כפוף להוראות הדין ולהוראות החשבת הכללית לעניין זה לרבות אישור הוועדה להתקשרויות חריגות כמשמעה בהוראת תכ"מ שמספרה 1.2.6.1.**

עו"ד אלי רוזנפלד

גברת מירב קדם

עו"ד נעמה קאופמן-פס

אישור החשבת הכללית:

אני מאשרת את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(ב)(4) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

גב' מיכל עבאדי-בויאנג'ו

תאריך