



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד הבריאות
נחיים בריאים יותר

ד' חשון תשפ"א
22.10.20
403213020

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים
בקשה לאישור מימוש אופציה נוסף עם הקבלן רם אדרת
זוכה במכרז פומבי 1/16 להקמת ב"ח חדש לילדים במרכז הרפואי וולפסון -
חוזה מס' 573/16

חזי צפניה - מ"מ יו"ר הוועדה
חסן אסמעיל - חשב המשרד
עו"ד סלה עטר-כץ - יועצת משפטית
אלי כהן - חבר

הקבלן " רם אדרת " ח.פ. 512039215, נבחר קבלן זוכה במכרז פומבי 1/16. סכום הצעתו בעת הזכייה 77,842,440 ₪ לא כולל מע"מ. עד סך של 97,303,050 ₪ לא כולל מע"מ לאחר מימוש אופציה 25% בחוזה מדף 3210.

באישור התקציב ובאישור פרסום המכרז של וועדת המכרזים וכן במסמכי המכרז קיימת אופציה להרחבה עד 30%. (עד 126,493,965 ₪ לא כולל מע"מ). ביום 7.5.20 אשרה הוועדה מימוש חלקי של האופציה במכרז. ביום 6.8.20 אשרה הוועדה מימוש אופציה חלקי נוסף עד לסך 103,983,139 ₪.

מצורף מכתבו של דוד סטרונגין, מרכז הפרויקט, הפונה בבקשה לאישור חלקי נוסף של האופציה הקיימת במכרז עם הקבלן המבצע רם אדרת, בפרויקט שבנדון, לשם השלמת העבודות בפרויקט שבמהלכו, הובהר כי תוספת שתי הקומות מחייבת הגדלה משמעותית של תשתיות החשמל (שנאים וגנרטורים) למבנה, כולל חפירת מנהרה בלב בית החולים, כדי לחבר את המבנה החדש למרכז החשמל של מבנה המרפאות בבית החולים. בעת חפירת המנהרה בלב בית החולים נתגלו תשתיות תת קרקעיות רבות, שלא היו ידועות קודם, דבר שאילץ לבצע הסטות ומעקפים של תשתיות ראשיות אלו וכן בנוסף, הובהר שבשל כמות הכבלים הגדולה שיש להעביר, נדרש להעביר את האנרגיה בשיטה של פסי צבירה, ולא כבלי חשמל, אותם לא ניתן לפרוס בשטח מצומצם של מנהרה תת קרקעית.


התמורה עולה מ 103,983,139 ₪ לא כולל מע"מ ל 110,000,000 ₪ לא כולל מע"מ. מבוקש אישור הוועדה למימוש חלקי נוסף של האופציה הקיימת, בסך 6,016,861 ₪ לא כולל מע"מ. משך ההתקשרות המבוקש עד 31.12.21 כולל אישור ותשלום חשבון סופי. מס' הסעיף התקציבי 67250311. הפרויקט ברובו ממומן בכספי תורמים קרן לגסי ועמותת "הצל ליבו של ילד". ההתקשרות הינה בתנאים זהים.

החלטת הוועדה:

בהמשך לפניה של מרכז הפרויקט, דוד סטרונגין לאישור מימוש חלקי נוסף של האופציה במכרז עם הקבלן, לשם השלמת העבודות בפרויקט שבנדון, הוועדה מחליטה לאשר את מימוש האופציה (חלקי) הקיימת במכרז, בסך 6,016,861 ₪ לא כולל מע"מ, סה"כ ההתקשרות עם הקבלן רם אדרת יעמוד על 110,000,000 ₪ לא כולל מע"מ. משך ההתקשרות כמבוקש ועד 31.12.21. יצוין כי הסכום נבדק ע"י בודק ייצוגי. זאת בהתאם לתקנות 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	חזי צפניה
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	חשב המשרד	חסן אסמעיל
	חבר	אלי כהן



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

אי בחשון, התשפ"א
19/10/2020
סימוכין : 403069520

ועדת המכרזים באמצעות גב' עינת אבני

הנדון: הרחבת התקשרות עם קבלן "רם אדרת" – פרויקט קרדיולוגית ילדים
בית חולים ע"ש ע. וולפסון, חוזה 573/16, הגדלה 587/18, 623/20, 659/20

מהות הבקשה

במהלך הפרויקט שבנדון הוחלט על ידי ועדת ההיגוי (בית החולים, עמותת "הצל לבו של ילד" ומינהל תכנון) להוסיף שתי קומות נוספות לפרויקט.

בהערכה ראשונית, לפני תכנון, הוגדל החוזה של הקבלן בסכום של 14 מיליון ₪ עבור תוספת שתי הקומות.

במהלך התכנון והביצוע, הובהר כי תוספת שתי הקומות מחייבת הגדלה משמעותית של תשתיות החשמל (שנאים וגנרטורים) למבנה, כולל חפירת מנהרה בלב בית החולים, כדי לחבר את המבנה החדש למרכז החשמל של מבנה המרפאות בבית החולים.

במרכז החשמל הנ"ל הוצבו גנרטורים, שנאים, מערכות סינכרון והחלפה, לצורך גיבוי הדדי בין מבנה קרדיולוגית ילדים ומבנה מיון ילדים קיים ביה"ח.

בעת חפירת המנהרה בלב בית החולים נתגלו תשתיות תת קרקעיות רבות, שלא היו ידועות קודם, דבר שאילץ לבצע הסטות ומעקפים של תשתיות ראשיות אלו.

בנוסף, הובהר שבשל כמות הכבלים הגדולה שיש להעביר, נדרש להעביר את האנרגיה בשיטה של פסי צבירה, ולא כבלי חשמל, אותם לא ניתן לפרוס בשטח מצומצם של מנהרה תת קרקעית.

בשל כל האמור לעיל, עלות תוספת שתי הקומות צפויה להגיע ל- 23 מיליון ₪.

לפיכך, יש להגדיל בדחיפות את חוזה הקבלן כדי לאפשר את השלמת העבודות.

לאור האמור לעיל, ולפי תקנה 3 ג' של חוק המכרזים, אבקשכם לממש את האופציה בהתאם לטבלה המצורפת למכתבנו זה.

כמו כן אבקש להאריך את תקופת הביצוע (כולל אישור חשבון סופי) עד 30.12.2021.

בברכה,
דוד שטרנלין
מנהל תחום פרויקטים

העתקים:

חזי צפניה

דליה שטולץ



			הקמת בית חולים לילדים		פרויקט
				וולפסון	<u>בית החולים</u>
				67.25.03.11	<u>סעיף תקציבי</u>
				חריגים	<u>הסיבות להרחבת הפרויקט:</u>
				573/16	<u>חווה מס'</u>
				512947185	<u>מס' ח.פ.</u>
				רם אדרת	<u>שם המתכנן/הקבלן</u>
				קבלן	<u>תחום מקצועי</u>
126,493,965	<u>לאחר מימוש אופציה 30%</u>	97,303,050	<u>25% מסגרת המעוגנת בחוזה</u>	77,842,440	<u>שכ"ט מקורי</u>
מעל 25% בחוזה מדף	<u>13%</u>	110,000,000	<u>שכ"ט לאחר תוס' נוכחית</u>	103,983,139	<u>שכ"ט לאחר תוס' 659/20</u>
		110,000,000	-ל-	103,983,139	<u>שכ"ט עלה מ-</u>
<u>לאישור ועדת מכרזים לפי תקנה 3 ג'-מימוש אופציה</u>		6,016,861	<u>הפרש בשקלים</u>		
					<u>הסכומים אינם כוללים מע"מ</u>
			<u>כולל התחשבנות השבון סופי</u>	31.12.2021	<u>מביקשת משך ההתקשרות:</u>
				<u>זהים להתקשרות ראשונית</u>	<u>תנאי ההתקשרות:</u>



ט"ז אב תש"פ
6.8.20
324965820

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים
בקשה לאישור מימוש אופציה נוסף עם הקבלן רם אדרת
זוכה במכרז פומבי 1/16 להקמת בי"ח חדש לילדים במרכז הרפואי וולפסון –
חוזה מס' 573/16**

חזי צפניה – מ"מ יו"ר הוועדה
חסן איסמעיל - חשב המשרד
עו"ד סלה עטר-כץ – יועצת משפטית
אלי כהן – חבר

הקבלן " רם אדרת " ח.פ. 512039215, נבחר כקבלן זוכה במכרז פומבי 1/16. סכום הצעתו בעת הזכייה 77,842,440 ₪ לא כולל מע"מ. עד סך של 97,303,050 ₪ לא כולל מע"מ לאחר מימוש אופציה 25% בחוזה מדף 3210.

באישור התקציב ובאישור פרסום המכרז של וועדת המכרזים וכן במסמכי המכרז קיימת אופציה להרחבה עד 30%. (עד 126,493,965 ₪ לא כולל מע"מ). ביום 7.5.20 אשרה הוועדה מימוש חלקי של האופציה במכרז.

מצורפת פנייתו של מרכז הפרויקט, דוד סטרונגין, הפונה בבקשה לאישור חלקי נוסף של האופציה הקיימת במכרז עם הקבלן המבצע בפרויקט שבנדון, לביצוע עבודות חיוניות לרבות עט"ה קרמית לתעלות מיזוג אוויר, התאמות ותוספות בחדרי הניתוח התעשייתיים, תוספת צלונים בחלונות המבנה, שדרוג חיפויי חוץ מאלומיניום, שיפור תאורת חוץ לחניות המבנה ועוד.

התמורה עולה מ 99,328,029 ₪ לא כולל מע"מ ל 103,983,139 ₪ לא כולל מע"מ. מבוקש אישור הוועדה למימוש חלקי של האופציה בסך 4,655,110 ₪ לא כולל מע"מ.

משך ההתקשרות המבוקש עד 31.6.21 כולל אישור חשבון סופי. מס' הסעיף התקציבי 67250311. הפרויקט ברובו ממומן בכספי תורמים קרן לגסי ועמותת "הצל ליבו של ילד".

ההתקשרות הינה בתנאים זהים.

החלטת הוועדה:

בהמשך לפניה של מרכז הפרויקט, דוד סטרונגין לאישור מימוש חלקי של האופציה במכרז עם הקבלן, לשם השלמת עבודות חריגים כמפורט, הוועדה מחליטה לאשר את מימוש האופציה (חלקי) הקיימת במכרז, בסך 4,655,110 ₪ לא כולל מע"מ, שה"כ ההתקשרות עם הקבלן רם אדרת יעמוד על 103,983,139 ₪ לא כולל מע"מ. משך ההתקשרות כמבוקש ועד 31.6.21 (כולל התחשבות). זאת בהתאם לתקנות 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

שם	תפקיד	חתימה
חזי צפניה	יו"ר	חזי צפניה
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
חסן איסמעיל	חשב המשרד	
אלי כהן	חבר	



י"ג אייר ה'ש"פ
7 5 20
225382720

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים בקשה לאישור מימוש אופציה עם הקבלן רם אדרת זוכה במכרז פומבי 1/16 להקמת בני"ח חדש לילדים במרכז הרפואי וולפסון - חוזה מס' 573/16

אבי בן זקן - יו"ר הועדה
אלון שלזינגר - חשב המשרד
עו"ד סלה עטר-כץ - יועצת משפטית
אלי כהן - חבר

הקבלן "רם אדרת" ח.פ. 512039215, נבחר כקבלן זוכה במכרז פומבי 1/16. סכום הצעתו בעת הזכייה 77,842,440 ₪ לא כולל מע"מ. עד סך של 97,303,050 ₪ לא כולל מע"מ לאחר מימוש אופציה 25% בחווה מדף 3210.

באישור התקציב ובאישור פרסום המכרז של וועדת המכרזים וכן במסמכי המכרז קיימת אופציה להרחבה עד 30% (עד 126,493,965 ₪ לא כולל מע"מ).

מנורפת פנייתו של מרכז הפרויקט, דוד סטרונגין, הפונה בבקשה לאישור חלקי של האופציה עם הקבלן המבצע בפרויקט שבנדון, לביצוע עבודות הגמר להשלמת המרפאות והמכונים בשתי הקומות הנוספות ולשדרוג חדרי הניתוח לחדרי ניתוח מתועשים ולחדר ניתוח היברידי.

התמורה עולה מ 92,028,029 ₪ לא כולל מע"מ ל 99,328,029 ₪ לא כולל מע"מ. מבוקש אישור הוועדה למימוש חלקי של האופציה בסך 7,300,000 ₪ לא כולל מע"מ משך ההתקשרות המבוקש עד 31.3.21 מס' הסעיף התקציבי 67250301. הפרויקט ברובו ממומן בכספי תורמים קרן לגסי ועמותת "הצל ליבו של ילד". ההתקשרות הינה בתנאים זהים.

החלטת הועדה:

בהמשך לפניה של מרכז הפרויקט, דוד סטרונגין לאישור מימוש חלקי של האופציה במכרז עם הקבלן, לשם השלמת עבודות הגמר ב-2 הקומות הנוספות ושדרוג חדרי הניתוח לחדרים מתועשים ולחדר היברידי, הוועדה מחליטה לאשר את מימוש האופציה (חלקי) הקיימת במכרז, הרחבה בסך 7,300,000 ₪ לא כולל מע"מ, שה"כ ההתקשרות עם הקבלן רם אדרת יעמוד על 99,328,029 ₪ לא כולל מע"מ. משך ההתקשרות כמבוקש ועד 31.3.21 (כולל התחשבות). זאת בהתאם לתקנות 3' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הועדה:

השם	תפקיד	חתימה
אבי בן זקן	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
אלון שלזינגר	חשב המשרד	
אלי כהן	חבר	



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
קה"ס בריאות יו"ת

א אייר תשע"ו
9.5.16
39837516

**פרוטוקול זועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מהבונים -
פעולות והחלטות**

מכרז 1/16
הקמת בי"ח חדש לילדים -
המרכז הרפואי וולפסון
בהמשך להחלטה מיום 20.4.16 בפרוטוקול מס' 36296416

שמות חברי הועדה:

מר יהודה רון - יו"ר
הגב' נונה אבו-דאלו - נ.חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית
מהנדס פטר גרינפלד - חבר
מהנדס יוסי שכטר - חבר
הגב' עינת אבני - מזכירת הועדה

בהתאם לגתונים בפרוטוקול פתיחת תיבת מכרזים, מסמכי המכרז והנספחים אליו, מחליטה
הוועדה על: (נא לסמן X בריבוע המתאים).

- מינוי וועדת מומחים לבדיקת ההצעות.
- בדיקת הצעות וניתוחן עפ"י פרוטוקול פתיחת תיבת מכרזים / מסמכי המכרז.



מכרז 1/16 - הקמת בי"ח חדש לילדים - המרכז הרפואי וולפסון

אומדן : 71,912,419.88 ₪ לא כולל מע"מ. אומדן הפרויקט לאחר שינויים של מנהל הפרויקט 77,251,973.70 ₪
פרטי המציעים :

מס'	שם הקבלן	סכום ההצעה בשי"ח כולל הסעיפים הנוספים (בהודעה לקבלנים) לא כולל מע"מ	סכום ההצעה בשי"ח לאחר הגשת הצעה חוזרת ומשופרת כולל הסעיפים הנוספים (בהודעה לקבלנים) לא כולל מע"מ	הערות
1.	רם אדרת הנדסה אזרחית בע"מ	78,293,571.48 ₪	77,842,440.50 ₪	
2.	משולם לוינשטיין	81,503,225.74 ₪	79,873,222.19 ₪	
3.	מנרב הנדסה ובניין בע"מ	89,998,592.08 ₪	89,998,592.08 ₪	לא שינוי - לא הוגשה הצעה משופרת ההצעה נותרה בנינה
4.	דניה סיבוס בע"מ	93,317,146.81 ₪	92,569,961.36 ₪	

בדיקת מסמכים :

אם הוקנו במסמכי המכרז יש למלא את הטבלה שלהלן :

תיקון מספר	שם ההצעה	מגיש ההצעה	עמוד ושורה בהצעה	התיקון בגוף ההצעה	דוח למגיש ההצעה והתיקון אושר	הערות
להשוואות ההצעות חוספו המחירים שמילאו הקבלנים לסעיפים נוספים עבודות אלומיניום .						

אם הוזמן מציע לבידוד פרטים, יש לציין כאן את תמצית בידוד והסיכום :

המציעים רם אדרת זומן לשימוע לישיבת הוועדה לגבי הצעתו למכרז לרבות מחירים וקבלני המשנה המוצעים על ידו.

לסיכום :

אם נפסלו הצעות פרט ונמק להלן :

מס' הצעה ושם החברה	הנימוקים לפסילה/לדחייה



מגזר 1/16

הקמת בי"ח חדש לילדים - המרכז הרפואי וולפסון

החלטת הוועדה :

עפ"י ניתוח ההצעות ובהמשך לאגור בשימוע כמפורט לעיל, החלט:

(הסקר הכללי)

לבחור את ההצעה של כז אקו במחיר של 440,440,777⁵⁰ ש"ח לא כולל מע"מ

הוועדה מתייחסת לביקור וסלב א' וסל הרפואי -
בבניין אפיקורט במסגרת המרכז הרפואי וולפסון
440,440,777⁵⁰ ש"ח לא כולל מע"מ. הוועדה לא הצליחה להכריע
לביקור וסלב א' על התכנון שמוצג על ידי הקבלן.
הסל א' לא מקנין נשואים נוספים והקבלן חייב להקדיש
ה.ס.ל.א.קו.

חתימת חברי הוועדה:

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
עוזי סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
גננה אבר-דאלו	נ.חשב הנשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



משרד
הבריאות
כמים בריאים יותר

תפקיד: תכנון, פיתוח וביצוע תוכנית הבריאות
Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

575969

תשע"ו
90197415

**פרוטוקול וועדה מכרזים למשרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים
אישור יציאת למכרז פומבי
להקמת בני"ח חדש לילדים - במתחם המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון**

מר יהודה רון - יו"ר הועדה
נונה אבו דאלו - נציגת החשב
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

הסיווג הנדרש 100 ג' 5 . יתר תנאי הסף סטנדרטים.
אומדן הפרויקט 71,453,334 ₪ לא כולל מע"מ. סעיף תקציבי : 67020201
אומדן שלב א' 42,464,462 ₪ לא כולל מע"מ
סכום הפיצוי בן כל יום איחור : 5,000 ₪ (לא כולל מע"מ).
ערבות המכרז : 2,100,000 ₪.
זמן הביצוע לשלב א' : 30 חודשים.
אופציה להרחבת התקשרות : מצורף נוסח
מנהל הפרויקט : ב.א. איכנבאום
היתר בניה : מצורף
החלטת הועדה
לפרסם מכרז פומבי . משך המכרז 40 יום .

חתימות חברי הועדה :

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	נ. חשב המשרד	נונה אבו דאלו
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	חבר	פטר גרינפלד
	חבר	יוסי שכטר

תאריך: 26 נובמבר 2015

אל: עֵינת אַבְנִי – מזכירת ועדת המכרזים

הנדון: אישור לפרסום מכרז פומבי

ביה"ח / יחידה: מרכז רפואי וולפסון

פרויקט: בית חולים חדש לילדים

מנהל הפרויקט: ג.א. אייכנבאום

רכז הפרויקט: דוד סטרונגין

אומדן הפרויקט (במלואו) 71,453,334 ₪ לא כולל מע"מ.

אומדן שלב א' לביצוע 42,464,462 ₪ לא כולל מע"מ

סעיף תקציבי: 67020201

סכום הפיצוי בגין כל יום איחור: 5,000 ₪ (לא כולל מע"מ)

סכום ערבות קבוע (חלופי ל 2.5% מההצעה): 2,100,000 ₪

זמן ביצוע: 30 חודשים

מצורף נוסח מתוך מסמכי מכרז לגבי אופציה הרחבה / צמצום


אופציה להרחבת התקשרות (ב - %): 30% נא לדאוג לכך במסמכי מכרז

היתר בנייה: מצורף

בדיקת תכניות ע"י מנהל אגף תכנון: טרם הסתיימה

סווג: 100 ג' 5

הערה: מותנה בתקצוב הרשאה להתחייב על ידי משרד האוצר

המאשר/ת עליה שטולץ


תאריך 26.11.2015

10. אופציה לשינוי היקף ביצוע העבודות במכרז (הרחבה/צמצום) לעונת מכרז זכויות המזמין

א. צמצום היקף ההתקשרות לעונת המכרז:

בשלב ראשון המזמין יחתום עם הקבלן הזוכה במכרז, חוזה לביצוע מיידי (להלן: "חוזה מצומצם") של העבודות הכלולות במבנה 1, מבנה 4, מבנה 5, ומבנה 6 בכתב הכמויות של מכרז זה (להלן: עבודות שלב א').

השלמת הביצוע של החוזה המצומצם כאמור, תהיה במועד החוזי לביצוע העבודות.

ב. אופציה להרחבת ההתקשרות - השלמה עד ל- 100% של כתבי הכמויות במכרז:

במידה ובין הצדדים ייחתם חוזה מצומצם כאמור, המזמין שומר לעצמו את הזכות להרחיב את סך ההתקשרות עם הקבלן הזוכה במכרז עד ל- 100%, על ידי הוספת ביצוע של כל העבודות הכלולות במבנים 2, 3 בכתב הכמויות של מכרז זה. תקופת הביצוע:

השלמת הביצוע עד ל- 100% מכתבי הכמויות כאמור, תהיה במועד החוזי לביצוע העבודות.

על אף האמור לעיל, באם המזמין ינמש את זכות ההרחבה האמורה, במועד שלאחר 7 חודשים מהמועד שנקבע בצו התחלת העבודה, ישקול המזמין גם את הארכת זמן הביצוע של הפרויקט, באם ימצא הצדקה לכך, הכל בהתאם להיקף ההרחבה, אופייה, מועד מתן ההודעה על מימושה וכד'.

ג. אופציה להרחבת ההתקשרות - מעבר ל- 100% מכתבי הכמויות במכרז:

מבלי למוטט מן האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות להרחיב את סך ההתקשרות עם הקבלן הזוכה במכרז, בשיעור של עד 30% ממלוא היקף כתב הכמויות במכרז, על ידי הוספת ביצוע של סעיפים ואו פרקים בכתבי הכמויות (קיימים או חדשים).

באם ינמש את זכות ההרחבה האמורה, ישקול המזמין גם את הארכת זמן הביצוע של הפרויקט, באם ימצא הצדקה לכך, הכל בהתאם להיקף ההרחבה, אופייה, מועד מתן ההודעה על מימושה וכד'.

ד. למען הסר ספק, יודגש כי כל האמור בסעיף זה (על כל סעיפיו הקטנים) הינו בנוסף לאמור בפרק ח' - שינויים תוספות והפחותות - סעיפים 48 - 49 בחוזה הממשלתי הסטנדרטי - מודף 3210 ואינו בא לגרוע ממנו.

דף ריכוז למרכז: בית חולים חדש לילדים - המרכז הרפואי וילפסון

ריכוז תצעות

שם המציע	סכום	סכום כולל בעימי	הערות	הנחה נוספת	סכום סופי
רם אדרת הנדסה אזרחית בע"מ	77,842,440.50	91,075,655.39	המצעה הנמוכה		
משולם ליינשטיין הנדסה	79,873,222.19	93,451,669.96			
בניב הנדסה ובנין בע"מ	89,998,592.08	105,298,352.73			
דנייה סיבוס בע"מ	92,569,961.36	108,306,854.79	הצעת הגבוהה		
אומדן	77,251,973.70				

נתונים נוספים

הצעה ממוצעת: 85,071,054.03

חיתוך תחתון: 65,122,061.01