



כ"ה שבט תשפ"א
10.2.21
178944621

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית
בקשה למימוש אופציה נוסף עם מתכנן החשמל ג.ב. מהנדסים
בפרויקט-שיפוץ קומות 2, 4 ומיון
המרכז הרפואי וולפסון
חזה מס' 549/10

חזי צפניה - יו"ר הועדה

אמיר בן שטרית / חסן אסמעיל - נ. חשב המשרד / חשב המשרד

עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי

אלי כהן - חבר

גי'אק רוזנברג - חבר

מתכנן החשמל ג.ב. מהנדסים ת.פ. 513335950 נבחר בשנת 2010 ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים ואושר בוועדת הפטור המשרדית בהתאם לתקנה 10 א (ב).
 ביום 9.12.13 אשרה הוועדה מימוש אופציה עימו- סה"כ היקף ההתקשרות עמד על 420,000 ₪ לא כולל מע"מ.
 ביום 26.7.16 אשרה הוועדה מימוש אופציה עימו- סה"כ היקף ההתקשרות עמד על 451,169 ₪ לא כולל מע"מ.

מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט מר דוד סטרונגין הפונה בבקשה למימוש אופציה עם המתכנן שבנדון לצורך עדכון שכה"ט בהתאם לשינויים מהותיים בתכנון ובביצוע שאושרו במהלכו לרבות הגדלת שטח הפרויקט.
 178944621

מבוקש למימוש אופציה בסך **127,434** ₪ לא כולל מע"מ.

שכה"ט מתכנן החשמל בפרויקט עולה מ **451,169** ₪ לא כולל מע"מ ל **578,603** ₪ לא כולל מע"מ.
 סעיף תקציבי - 67250311


משך ההתקשרות המבוקש עד 30.6.21 לסיום ההתחשבות הסופית.
 ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.

החלטת הוועדה

בהמשך לפנית מרכז הפרויקט בבקשה למימוש אופציה שכה"ט עם מתכנן החשמל בפרויקט ג.ב. מהנדסים
בהתאם לנגזר מהשינויים המהותיים שאושרו בפרויקט שבנדון לרבות הגדלת שטח השיפוץ במיון והטמעת
מכו ברונוסקפיה בקומה 2 במרכז הרפואי וולפסון כמפורט לעיל מחליטה הוועדה לאשר מימוש האופציה
בסך 127,434 ₪, סה"כ ההתקשרות עימו תעמוד על סך 578,603 ₪ לא כולל מע"מ כמבוקש. משך ההתקשרות
עד 30.6.21 כולל השלמת ההתחשבות והתשלום. זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה

השם	תפקיד	חתימה
חזי צפניה	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועץ משפטי	
אמיר בן שטרית / חסן אסמעיל	נ. חשב המשרד / חשב המשרד	
אלי כהן	חבר	
גי'אק רוזנברג	חבר	



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

כ"ה בשבט, התשפ"א
07/02/2021
סימוכין: 156168221

לכבוד
וועדת המכרזים
באמצעות גבי עינת אבני

ג.נ.,

הנדון: בקשה להגדלת חוזה של ג.ב. מהנדסים לתכנון פרויקט ק.2 ומיון בוולפסון -
חוזה מס' 597/16, 647/13, 641/12, 723/11, 583/11, 549/10

פללי

הפרויקט הסתיים ואוכלס, ולקבלן שולם חשבון סופי.

הוא עבר תהפוכות רבות – לפני יציאה למכרז, אחרי סיום התכנון, בוצעו בו שינויים תכנוניים רבים.

גם אחרי יציאה לביצוע, עם כניסתו לתפקיד של מנהל המיון החדש (דרי' משה שריסט), הוכנסו בו שינויים מהותיים רבים, לרבות הרחבת שטחי השיפוץ, והם אושרו לביצוע. בנוסף בקומה 2, במחלקת ראות, הוטמע מכון ברונכוסקופיה, דבר שגם היה כרוך בשינויים מהותיים בתכנון הקיים.

כתוצאה מהשינויים המוזכרים לעיל גדל היקף ההתקשרות המקורים עם הקבלן בכ-9 מיליון ₪, דבר שהביא גם לצורך בהגדלת היקף העבודה של היועץ.

מהות הבקשה

להגדיל את ההתקשרות בהתאם לטבלה המצורפת ולהאריך את משך ההתקשרות עד 30.06.21 (עד סיום ביצוע ההליך – משוער)

לוט: טבלאות ההגדלות

בברכה,

דוד סטרונגין
מנהל תחום ביצוע פרויקטים

העתקים: גבי' דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים
גבי' מרב קירט – כלכלנית בכירה
מר חזי צפניה – מנהל אגף ביצוע