

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: ח' בכסלו התשע"ח
26/11/17
סימוכין: 253200

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 26/11/17

משתתפים:

גב' מירב קדם, סגנית בכירה לחשב הכללי, יו"ר הוועדה, חבר וועדה
אילנה בר תקווה, סגנית חשבונאי ראשי, חברת ועדה
עו"ד אביעד נימקובסקי, הלשכה המשפטית, חבר וועדה, יועץ משפטי

הנושא: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים

החלטת ועדת המכרזים מיום 16/10/17
נתקבל בוועדת הפטור ביום 07/11/17

בקשה מס': 606129

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות עם **האדריכלים מנספלד קהת בע"מ**, לצורך תכנון סטטוטורי של אתר למתקן התפלת מי ים באזור הגליל המערבי, לתקופה שמיום 01/01/18 ועד ליום 31/12/18, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש/המאושר: ללא תוספת תקציב

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם **האדריכלים מנספלד קהת בע"מ**, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 01/01/18 ועד ליום 31/12/18.

הערות ונימוקים:

1. הקמת מתקן התפלה בגליל המערבי הוא פרויקט בעל חשיבות רב למשק המים בכלל, ולאזור הצפון בפרט. שכן, בשנים האחרונות סובל האזור מבצורת קשה, כמו גם המלחת הקידוחים המספקים מים לאזור גליל מערבי. במהלך 9 השנים האחרונות פועל אגף התפלה, בשיתוף עם אגף התכנון, לאיתור שטח וקידום תכנית להקמת מתקן ההתפלה בגליל המערבי.
2. רשות המים התקשרה בעקבות מכרז פומבי עם הספק, אדריכלים מנספלד קהת בע"מ לשם תכנון סטטוטורי של אתר למתקן התפלת מי ים באזור הגליל המערבי בהיקף כספי 1,246,050 כולל מע"מ. הזמנת העבודה נחתמה בתחילת שנת 2011.
3. הספק ליווה את הפרויקט מראשיתו, אך מחמת עיכובים שחלו במציאת אתר למתקן ההתפלה ועקב דרישות של גורמים שונים שעיקבו את העבודה, הוארכה ההתקשרות ארבע פעמים, בין השנים 2012-2015, מתוקף סעיף 3(4)(ב)(1), ובשנת 2016 מתוקף סעיף 3(4)(ב)(2), ללא תוספת תקציב.
4. כעת מבקשת היחידה להאריך את תקופת ההתקשרות פעם נוספת.
5. כאמור, הספק מלווה את הפרויקט מראשיתו ומכיר לעומק את מורכבות הפרויקט והקשיים באיתור שטח ושריונו. כמו כן, בתקופה הקרובה פועלת היחידה לשינוי המסלול הסטטוטורי של התכנית (תמ"א 3/2/ב/34) והעברתה להמשך טיפול בות"ל. לאחרונה אישרה המועצה הארצית את מיקומו של המתקן, עם זאת ההליך לא הושלם. לאור האמור לעיל, קיימת חשיבות רבה להמשך עבודת המתכנן הסטטוטורי וזאת בהמשך לאיתור השטח למתקן ועד השלמת תסקיר ההשפעה על הסביבה.
6. לנוכח העובדה כי מדובר בהליך סטטוטורי המצוי בעבודה במשך שנים, עמדת היחידה היא, כי הכנסת מתכנן חדש תעכב את העבודה זמן רב. המתכנן החדש יצטרך ללמוד את כל התומר מחדש ואת ההנחיות של הגורמים השונים וייתכן כי יהיה לו קושי להציג את העבודה שנעשתה ע"י מתכנן אתר בפני הוועדות השונות.
7. זאת ועוד, עבודתו של הספק התארכה עקב הימשכות הליכים סטטוטוריים ודרישות חדשות נוספות של הרשויות (משרד להגנת הסביבה, מנחל התכנון וכו'), ולא עקב ליקויים כלשהם בעבודתו, שכן השלמת השירות שניתן על ידי הספק תלויה בצדדים שלישיים מרובים.

8. על כן מבקשת בזאת היחידה לאפשר את פעילותו של המתכנן הסטטוטורי להקמת מתקן הלפת מי ים בגליל המערבי, והארכת מועד הסיום של ההתקשרות ללא תוספת כספית עד ליום 31.12.2018. קיימת יתרה תקציבית שלא נוצלה על סך 327,015 כולל מע"מ.

9. תיאור השתלשלות ההתקשרות עד היום:

א. 15.12.2010 – 31.12.2011: התקשרות מקורית בשווי 1,246,050 ש"ח, כולל מע"מ.

ב. 1.1.2012 – 31.12.2012: הארכת התקשרות ע"י ועדת המכרזים של רשות המים ללא תוספת כספית בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ.

ג. 1.1.2013 – 31.12.2013: הארכת התקשרות ע"י ועדת המכרזים של רשות המים ללא תוספת כספית בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ.

ד. 1.1.2014 – 31.12.2015: הארכת התקשרות ע"י ועדת המכרזים של רשות המים ללא תוספת כספית בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ.

ה. 1.1.16 – 31.12.16: הארכת התקשרות ע"י ועדת המכרזים של רשות המים ללא תוספת כספית בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ.


ו. 1.1.17 – 31.12.17: הארכת התקשרות ע"י ועדת המכרזים של רשות המים ללא תוספת כספית בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(2) לתח"מ.


10. לאור המצב הקשה של משק המים, אשר יגרום לצורך דחוף וקריטי במתקן ההתפלה בגליל המערבי בהקדם האפשרי. החלפת ספק שלב הנוכחי של התכנון הסטטוטורי עלולה להוביל לפגיעה קשה בלוחות הזמנים.

11. המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.

12. מר צחי הראל, רפרנט מים, בחוות דעתו מיום 21 בנובמבר 2017, ממליץ לאשר את ההתקשרות, באישור מר נתמיה קניד, הסגן הבכיר לתשב הכללי האחראי על המשרד.


עו"ד אבינן
נימקובסקי


גב' מורב קדם


הגבית אלון
תקווה

אישור החשב הכללי:

אני מאשר את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.


מר רוני חזקיהו

22/11/2017
תאריך