

# מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: כ"ט בתמוז התשע"ז  
23 ביולי 2017  
סימוכין: 243381

## סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 23/07/17

### משתתפים:

רו"ח יוסי איצקוביץ, סגן בכיר לחשב הכללי, חבר וועדה  
רו"ח רות מרק-כהן, חשבת בכירה (מטה חשכ"ל) חברת וועדה  
עו"ד אסתי פלדמן, הלשכה המשפטית, חברת וועדה, יועצת משפטית

### הנושא: משרד הבינוי והשיכון

החלטת ועדת המכרזים מיום 24/04/17  
נתקבל בוועדת הפטור ביום 01/06/17  
השלמות מיום 5/7/17

בקשה מס': 598519

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות עם חברת א.ע. התיכון לנכסים והשקעות בע"מ, לצורך ביצוע עבודות תשתית בשכונת ממשית בדימונה, לתקופה שמיום 06/08/17 ועד ליום 01/10/17, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

**היקף ההתקשרות הנבוקש/המאושר:**  
837,544 ₪ כולל מע"מ

**החלטת הוועדה:** ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם חברת א.ע. התיכון לנכסים והשקעות בע"מ, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 06/08/17 ועד ליום 01/10/17.


### הערות ונימוקים:

1. הקבלן החל את העבודות לאחר שזכה במכרז פומבי בהנחה של 33.57% ממחיר המחירון, והנחה זו תחול גם על עבודות נוספות, היקף החוזה המקורי 9,731,000 ₪ ללא מע"מ מיום 25/12/14.
2. הקבלן אחראי על ההכשרה הייגיינה של השטח לביצוע תשתיות וסלילה ל – 600 יחידות דיור בשכונה ממשית בדימונה.
3. כעת המשרד מבקש להגדיל את כמויות עבודות העפר (חפירה) בגין העמקת חפירה בשטח מגרש המיועד להקמת בית ספר. החפירה בשטח הנ"ל נדרשת במטרה ליצור חומר מילוי לתוואי של כביש עוקף דימונה (כביש 6) הנמצא באחריות המשרד. יצירת ואחסון של עודפי עפר משטח בית הספר תביא בעתיד להוזלה משמעותית של הקמת כביש עוקף דימונה (כביש 6).
4. חפירה זו בשטח בית הספר לא חושבה בהתקשרות הראשונית היות ובית הספר לא היה אמור לקום בשנים הקרובות, ועל כן לא ניתן היה לחפור באתר. אך לאחר שינויים תכנוניים, החליטה העירה, אשר הקמת בית הספר נמצאת באחריותה, להתחיל עם העבודות לשם הקמת בית הספר. על כן מבקש כעת המשרד להוציא משטח זה עפר ולאחסנו במקום אחר.
5. מטעמי חיסכון, יעילות, רציפות העבודה ואחריות מקצועית מבקש המשרד לבצע את העבודות הנוספות באמצעות אותו הקבלן.
6. בנוסף נדרשת הארכת תקופת ביצוע ב – 3 חודשים נוספים
7. בעבר בוצעו שתי הגדלות להתקשרות זו:  
א. ב 28.12.15 בוצעה הגדלה בסך 390,454 ₪ בשל שינויים במערכת גלישה מבריכות אגירה של חברת מקורות.  
ב. ב 26.12.16 בוצעה הגדלה נוספת בסך 214,494 ₪ לשם שינויים במערכת הניקוז.
8. המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.

9. מר ויקטור וייס, סגן בכיר לחשב הכללי, בחוות דעתו מיום 12 ביוני 2017, ממליץ  
לאשר את ההתקשרות.


  
עו"ד אסתי פלדמן

  
רו"ח חות מדק-  
כהן

  
רו"ח יוסי  
איצקוביץ

אישור החשב הכללי:

אני מאשר את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים,  
וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

  
מר רוני חזקיהו

  
תאריך