

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: כ"ט בתמוז התשע"ז
23 ביולי 2017
סימוכין: 242799

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 23/07/17

משתתפים:

מר יובל רוז, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדה
רו"ח אילנה בר-תקווה, סגנית החשבונאי הראשי, חברת הוועדה
עו"ד אסתי פלדמן, הלשכה המשפטית, חברת הוועדה, יועצת משפטית

הנושא: משרד הבינוי והשיכון

החלטת ועדת המכרזים מיום 26/06/17
נתקבל בוועדת הפטור ביום 03/07/17
השלמות מיום 12/7/17

בקשה מסי: 600167

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות עם חברת ברעד חברה לעבודות עפר, פיתוח וכבישים בע"מ, לצורך ביצוע עבודות תשתית בגבעת ממרא שבקרית ארבע, לתקופה שמיום 20/08/17 ועד ליום 20/11/17, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש/המאושר:
940,800 ₪ כולל מע"מ


החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם חברת ברעד חברה לעבודות עפר, פיתוח וכבישים בע"מ, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום לתקופה שמיום 20/08/17 ועד ליום 20/11/17.


הערות ונימוקים:

1. התקשרות עם הקבלן החלה בדצמבר 2015 בעקבות זכייה במכרז פומבי בסך 10,240,166 ₪ כולל מע"מ. החוזה כולל פריצת שני כבישים ושיפוץ בכביש נוסף. יצוין כי חלק ניכר מן העבודות מתבצע בתחום אזורי מגורים מאוכלסים.
2. במהלך העבודות לשיפוץ הכביש התגלתה פסולת מתחת לתוואי הכביש, אשר גורמת לשקיעתו. בנוסף, התקבל צו בית משפט להפסקת העבודות בשל טענה כי חלק מתוואי קו הביוב המתוכנן עובר בשטח פרטי, ובעקבות זאת נערך תכנון מחדש וכן הוקם קו ביוב זמני.
3. מכיוון שנדרשה החלפה של הקרקע עקב הפסולת וכן החזרת מקטע מהכביש למצבו הקודם, ביום 10.10.16 אישרה ועדת הפטור המשרדית הגדלה בסך 1,581,711 ₪ כולל מע"מ לצורך ביצוע העבודות.
4. במהלך העבודות להחלפת הקרקע בקטע הכביש הבעייתי, התגלו תשתיות תת-קרקעיות (קווי מים, ביוב וניקוז) ישנות ובמצב בלתי סביר, אשר צריך להחליפן. בעקבות זאת, נדרשת ההגדלה הנוכחית, כמפורט להלן:
 - א. בקטע הכביש הבעייתי, בגבול שבין הכביש לבין בניין מגורים, יש להקים קיר תמך מבטון מזוין.
 - ב. עקב התארכות משך הביצוע בגלל תנאי השטח שהתגלו, נדרשת הגדלת בקרת איכות.
 - ג. מכיוון שבשטח העבודה התגלו תשתיות קיימות, במהלך העבודות היה צורך להשאיר את התשתיות פעילות כדי לא לפגוע באורח חיים תקין. כתוצאה מכך היה צורך לעבוד בשלבויות (ביצוע במקטעים קטנים), ולכן המשרד ממליץ על תשלום עבור תוספת עבודה.
 - ד. בשטח העבודה ישנם קווי פעילים של הוט ובזק, ועל המשרד להתקין שרולים (צינורות בהם יעברו הקוויים) לצורך העתקתם.

5. המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.
6. מר ויקטור וייס, סגן הבכיר לחשב הכללי, ממליץ לאשר את ההתקשרות.


עוזי אסתי פלדמן


רונית אילנה בר תקווה


מר יובל רוז

אישור החשב הכללי:
אני מאשר את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים,
וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.


מר רוני חזקיהו

25/7/2012
תאריך