

# מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך : א' בכסלו התשע"ח  
19 בנובמבר 2017  
סימוכין : 252143

## סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 19/11/17

### משתתפים :

מר יובל רוז, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר ועדה, חבר ועדה  
רו"ח אילנה בר-תקווה, סגנית החשבונאי הראשי, חבר ועדה  
עו"ד אפרת נחלון, הלשכה המשפטית, חברת ועדה, יועצת משפטית

### הנושא : משרד הבינוי והשיכון

החלטת ועדת המכרזים מיום 18/09/17  
נתקבל בוועדת הפטור ביום 31/10/17

בקשה מס' : 605775

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים ל המשך התקשרות עם ערן י.ד. בע"מ לצורך ביצוע פריצת כבישים ותשתיות תת קרקעיות בבית שמש לתקופה שמיום 22/11/17 ועד ליום 22/12/18, על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – **תקנות חובת המכרזים**).

### היקף ההתקשרות המבוקש :

4,502,155 שקל כולל מע"מ (מהן 1.5 מלש"ח אופציה שמימושם מותנה באישור המשרד)

**החלטת הוועדה :** ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם ערן י.ד. בע"מ על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 22/11/17 ועד ליום 22/12/18.

### הערות ונימוקים :

1. מצ"ב החלטת ועדת מכרזים של משרד הבינוי והשיכון (להלן - **המשרד**) מתאריך 18/09/17 המבקשת מוועדת הפטור בחשכ"ל אישור להתקשר בפטור ממכרז עם הקבלן ערן י.ד. (להלן - **הקבלן**) לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתח"מ לצורך ביצוע פריצת כבישים ותשתיות תת קרקעיות בבית שמש (להלן – **האתר**).
1. בתאריך ה-17/12/13 נחתם עם הקבלן חוזה לצורך פריצת כבישים ותשתיות תת קרקעיות בבית שמש בסך 28,390,763 ₪ כולל מע"מ, וב-18/12/13 נחתם צו התחלת עבודה לחוזה.
2. הקבלן זכה במכרז פומבי לביצוע העבודות באתר בהנחה של 22.23% ממחיר המחירון.
3. מאז תחילת העבודות בוצעו בהתקשרות הנ"ל שני שינויים :
  - א. שינוי מס' 1 – היקף ההתקשרות גדל ב- 3,374,585 ₪ והוארך משך החוזה ב 12 חודשים, זאת לאחר שהתברר כי הקרקע הקיימת אינה יכולה לעמוד בעומסים.
  - ב. שינוי מס' 2 – הארכת תוקף החוזה ב 6 חודשים, ללא תוספת תקציב.
4. בשינוי זה מבקשים להרחיב את היקף ההתקשרות, להקים אופציה וכן להאריך את משך ההתקשרות :
  - א. הרחבת היקף ההתקשרות נדרשת בעקבות דרישות נוספות של תאגיד מי שמש, עדכון כמויות על פי תוצאות מדידה בפועל, וכן לשם עבודות חריגות נלוות נוספות. בנוסף לאלו, בעקבות קבר שהתגלה באתר, נדרש להקים קיר תמך. ביצוע הקיר הינו תנאי לאכלוס, אשר מתוכנן כבר לדצמבר. סך ההגדלה הינה 3,002,115 ₪ כולל מע"מ.
  - ב. מאחר וטרם נסתיימו העבודות, לא ניתן להעריך בעת הזו את הכמויות הסופיות לפרויקט, על כן מבוקש להקים אופציה בסך 1,500,000 ₪.
  - ג. לשם השלמת עבודות הפרויקט, נדרש להעריך את משך ההתקשרות ב 13 חודשים.
5. הגדלה זו הינה בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
6. מר ויקטור וייס סגן בכיר לחשב הכללי ממליץ על המשך ההתקשרות.

עו"ד אפרת נחלון

רו"ח אילנה בר-  
תקווה

מר יובל רוז

### אישור החשב הכללי :

אני מאשר את ההתקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

מר רוני חזקיהו

תאריך