

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: כ"ד באב התשע"ח
5 באוגוסט 2018
סימוכין: 275046

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 05/08/2018

משתתפים:

רו"ח יוסי איצקוביץ, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדה
גבי חגית שני, סגנית בכירה לחשב הכללי, חברת וועדה
עו"ד אביעד נימקובסקי, הלשכה המשפטית, יועץ משפטי

הנושא: משרד הבינוי והשיכון

החלטת ועדת המכרזים מיום 28/05/18

נתקבל בוועדת הפטור ביום 04/06/18

השלמות מיום 22/7/18

בקשה מס': 617113

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות עם ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח בע"מ, לצורך ביצוע עבודות תשתית בבית שמש, לתקופה שמיום 16/08/18 ועד ליום 16/01/19, על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993 (להלן - תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש/המאושר:

11,698,421 ₪ כולל מע"מ


החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח בע"מ, על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 16/08/18 ועד ליום 16/01/19.


הערות ונימוקים:

1. בשנת 2015 זכה הקבלן במכרז פומבי לביצוע עבודות פיתוח ברמת בית שמש. היקף ההתקשרות המקורית עמד על כ-47.4 מלש"ח כולל מע"מ ותחולתה הינה 24 חודשים אשר הסתיימו בתאריך 25.10.17.
2. גילויים של 4 קברים בתחום עבודתו של הקבלן וכן הכנת פתרון הנדסי לקברים אלו, יצרו עיכוב בביצוע העבודות. לאור כך, בתאריך 11.08.16 אישרה ועדת המכרזים המשרדית הארכת ההתקשרות עם הקבלן, ללא עלות נוספת, ב-5 חודשים נוספים ועד ליום 25.03.18.
3. המשרד מבקש הרחבת ההתקשרות עם הקבלן בסך של 11,698,421 ₪ כולל מע"מ מיום 16/08/18 ועד ליום 16/01/19. בקשה זו מורכבת ממספר מרכיבים:
 - א. סך של 3,508,421 ₪ כולל מע"מ בעבור השלמת העבודות להלן:
 1. במהלך ביצוע כביש מספר 5 על פי אבני הדרך, התברר כי נדרש להחליף את הקרקע ולעבות את עובי הקרקע.
 2. פינוי הקרקע הוביל לגילוי פסולת קבורה שנתגלתה בתוואי הכביש, שיש לפנותה.
 3. לאור טעות בחישוב הראשוני של יועץ ביסוס נדרשת התאמת כתב כמויות של מתקני כניסה ויציאה בקווי ניקוז בתוואי הכביש.
 4. במהלך העבודות נתגלו 3 קברים בתחום שטח העבודות וקבר אחד בתפר שבין שטח העבודות לשטחו של יזם פרטי משכך יש לבצע עבודות גישוש וחיפוי ל-4 קברים נוספים שנתגלו.
 - ב. סך של 8,190,000 ₪ כולל מע"מ, לצורך השלמת תוואי הכביש על ידי ביצוע קור תימוך שנדרש בעקבות גילוי הקברים הנוספים.
4. ביצוע העבודות על ידי הקבלן נדרשות מטעמי חיסכון ויעילות מהנימוקים הבאים:
 - א. העבודות נמצאות בתחום אחריותו של הקבלן.
 - ב. יציאה למכרז בעבור עבודות התימוך ייצרו בעיה עם חלוקת האחריות בין הקבלנים העובדים באותו תא שטח.
 - ג. ככל שעבודות התימוך יבוצעו על ידי צד ג' הדבר יחייב את עצירת עבודות הקבלן.
 - ד. הנחת הקבלן בעבור המכרז המקורי הינה 21%. הנחה זו חלה גם בעבור העבודות המבוקשות לעיל. לא ניתן יהיה לקבל הנחה דומה ביציאה למכרז חדש.


5. המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.
6. מר ויקטור וייס, סגן בכיר לחשב הכללי, בחוות דעתו מיום 29 ביולי 2018, ממליץ לאשר את ההתקשרות.


עו"ד אבינע
נימקובסקי


גב' חגית שני


רו"ח יוסי
איצקוביץ
אישור החשב הכללי:

אני מאשר את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.


מר רוני חזקיהו

19/8/18
תאריך