

משרד האוצר
ועדת המכרזים המשרדית

6 במאי 2015

סימוכין : 70142

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 6 במאי 2015 - סבב

חברי הוועדה:

מר רוני פרידמן – המשנה למנכ"לית
מר חסן איסמעיל - חשב משרד האוצר
גב' אפרת תבור שני – מנהלת אגף א' (תכנון תקצוב)
עו"ד רוני מר - הלשכה המשפטית

החלטה לפניה מס': 18688 / 3 - פניה להרחבת התקשרות (כמות) במסגרת פרויקט

הצללת המתחם האחורי של המשרד הראשי

מצגה: גב' פנינה בן יוסף, ממונה נכסים ולוגיסטיקה

רקע:

בתאריך 17 בנובמבר 2014 אישרה ועדת המכרזים יציאה למכרז סגור, במסגרת מאגר הקבלנים המרכזי לטובת הצללת המתחם האחורי של המשרד הראשי.

ביום 30 בנובמבר 2014 נפתחה תיבת המכרזים. 5 קבלני קונסטרוקציה הגישו הצעתם (מתוך סה"כ 9 קבלנים ששמו נשלף מהמאגר לטובת מכרז זה).

הקבלן אשר הציע את ההצעה הזולה ביותר במכרז זה הינו "כהן חגית קבלני בניין בע"מ" בסכום של 51,062.71 ₪ לא כולל מע"מ (או 60,254 ₪ כולל מע"מ). לאור האמור ביום 1 בדצמבר 2014 הכריזה ועדת המכרזים על זכייתה של חברת "כהן חגית קבלני בניין בע"מ" לביצוע עבודות הקונסטרוקציה להצללת המתחם האחורי של המשרד הראשי לאחר שהציעה את ההצעה הזולה ביותר במסגרת מאגר הקבלנים. החלטת הוועדה התקבלה מכח תקנה 4.

היקף ההתקשרות: 62,000 ₪ כולל מע"מ. משך ההתקשרות שנה ממועד חתימת מורשי החתימה מטעם המשרד על ההסכם.

עבודת ההצללה כוללת חציבה בסלע וחפירה לעומק של 1 מ' לצורך התקנת 8 עמודים ובטונס. כתוצאה מפעולה זו נחפרות כמויות גדולות של עודפי אדמה ועפר שיש צורך לפנות מהשטח.

במהלך ביצוע העבודות התגלה כי קיים קושי לגשת באופן ישיר למתחם האחורי לצורך פינוי עודפי האדמה. נוכח כך יידרש הקבלן למלא שקים בעודפי אדמה ועפר ולהניפם באמצעות מנוף, מעל הגדר ההיקפית, אל מחוץ למתחם האוצר. השימוש האמור במנוף לצורך הפינוי לא נצפה במועד הכנת כתב הכמויות על ידי המשרד וכן לא הועלה על ידי הקבלנים בסיוור הקבלנים שנערך באתר העבודה.

משרד האוצר
ועדת המכרזים המשרדית

6 במאי 2015

ביום 27 באפריל 2015 בחנה ועדת המכרזים את ההסכם שנחתם עם הקבלן. הוועדה מצאה כי מכוח ההסכם הקבלן מחויב לפנות את עודפי האדמה שייוצרו במהלך העבודה. אם זאת, הוועדה התייחסה לעובדה כי מגבלת הנגישות למקום והצורך בשימוש במנוף לפינוי לא נצפו על ידי המשרד מראש ועל כן לא נכללו בכתב הכמויות.

נוכח הצורך בביצוע פינוי עודפי האדמה והעפר מאתר העבודה באופן המצריך עבודה משמעותית נוספת (שני ימי עבודה של מנוף) וזאת מאחר וקיימים קשיי נגישות לאתר העבודה. ומאחר והמשרד לא צפה את הקשיים האמורים ועל כן כמובן לא צפה את העבודה הנוספת הנדרשת. ומאחר והוועדה השתכנעה כי היקף תוספת העבודה הוא משמעותי ועל כן אין זה סביר להשית את מלוא עלות העבודה הנוספת על הקבלן, הנחתה הוועדה את הפונה לבקש מהקבלן הצעת מחיר לביצוע העבודות הנוספות.

הקבלן הגיש הצעת מחיר הכוללת הוספת משאית סמיטריילר + מנוף הידראולי ל-2 ימי עבודה. בסכום של 7,254 ₪ + מע"מ לביצוע הפינוי האמור. הצעת המחיר אושרה על ידי אדריכל הפרויקט מטעם המשרד (רצ"ב הצעת המחיר המאושרת ע"י אדריכל הפרויקט).

הוועדה מתבקשת לאשר הרחבת התקשרות עם הקבלן לצורך ביצוע פינוי של עודפי האדמה והעפר בסך 7,400 ₪ כולל מע"מ לפרויקט זה.

החלטה:

לאור הנסיבות המפורטות ברקע לפרוטוקול זה, ועדת המכרזים מאשרת את הרחבת ההתקשרות עם חברת "כהן חגית קבלני בניין בע"מ" במסגרת ביצוע עבודות קונסטרוקציה להצללת המתחם האחורי של המשרד הראשי לצורך פינוי עודפי אדמה ועפר מאתר העבודה. החלטת הוועדה מכוח תקנה 3(ב)(4)(1) לתקנות חובת המכרזים.

היקף ההתקשרות: 7,400 ₪ כולל מע"מ.


תקנה תקציבית: 05-51-01-41

החלטת הוועדה אינה מצריכה אישור של הוועדה להתקשרויות חריגות בהתאם להנחיות החשבת הכללית בהוראת תכ"ם


1.2.6.1.

המציג יעמוד בקשר עם הלשכה המשפטית לניסוח תוספת להסכם.

מרכזת הוועדה תמסור עותק מפרוטוקול זה למגיש הבקשה. מגיש הבקשה יפעל בהתאם להחלטות הוועדה והנחיותיה.


עו"ד רוני מר


חסן איסמעיל


רוני מרגלית

אסנת תורג'מן
מרכזת ועדת מכרזים

אפרת תבור שני