

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך : ג' באב התשע"ט

04/08/19

סימוכין : 303728

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 04/08/19

משתתפים :

מר אלי ביתן, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדה
מר גל אמיר, מנהל מינהל הרכש הממשלתי, חבר וועדה
עו"ד אסתי פלדמן, הלשכה המשפטית, יועצת משפטית

הנושא : משרד הבינוי והשיכון

החלטת ועדת המכרזים מיום 10/07/19

נתקבל בוועדת הפטור ביום 14/07/19

בקשה מס' : 636615

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות המשך עם ח. בראשי בע"מ עם ח. בראשי בע"מ (להלן :
"הקבלן") לצורך התאמת כמויות וביצוע מספר עבודות חריגות לצורך קידום הפרויקט לתקופה שמיום
04/08/19 ועד ליום 17/10/19, על פי תקנה (3)(ב)(4) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן –
תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר :

1,004,165 שקל כולל מע"מ

החלטת הוועדה : ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם ח. בראשי בע"מ
על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 04/08/19 ועד ליום 17/10/19.

הערות ונימוקים :

- ביום 12.11.2017 נחתם חוזה בין משרד הבינוי (להלן : "המשרד") לקבלן, לאתר שזכה במכרז,
לצורך ביצוע עבודות פיתוח לכביש 20 במודיעין, כולל בניית מובל ניקוז והוספת מדרכות, שבילי
אופניים ותאורה, בסך כולל של 20,885,673 ₪ כולל מע"מ.
- ביום 29.10.2018 אישרה ועדת המכרזים המשרדית את הגדלת ההתקשרות בסך של 126,192 ₪
כולל מע"מ, לצורך תשלום של הקבלן לרשות העתיקות, על מנת למנוע נזקי הצפה למגרש בזמן
החפירות וביצוע חפירות בדיקה מהירות לאורך התוואי.
- בנוסף, לאור בקשת עיריית מודיעין (להלן : "העירייה") לשמור על הכביש פתוח לתנועה לאורך כל
תקופת העבודה והצורך להתאים את הסדרי התנועה לכך, אישרה וועדת המכרזים באופן עקרוני
גם שינוי לאבני הדרך בפרויקט ואת הארכת תקופת הביצוע הכוללת לפרויקט.
- כעת מבקש המשרד לבצע הגדלה נוספת להתקשרות, לצורך ביצוע מספר התאמות נדרשות :
א. התארכות משך הביצוע של הפרויקט בשל הדרישה לשמור על הכביש פתוח לאורך תקופת
העבודות, שאבני הדרך החדשים בגינה אושרו בוועדת המכרזים של המשרד ביום 29.10.2018.
ב. למרות שתוכניות הפרויקט אושרו על ידי מהנדס העיר לפני היציאה למכרז, העלתה העירייה
דרישה חדשה לשנות את התב"ע ולהצמיד את מובל הניקוז לדופן הוואדי כדי לשמור על ניצול
מקסימלי של השטח ולשחרר שטחים שיקבלו ייעוד כמגרשים תומים במקום שבו תוכנן המובל
המקורי. דרישות העירייה קיבלו את האישור המקצועי של החטיבה המרחבית ושל מטה
המשרד שהחליטו לקבלן.
ג. במספר סעיפים בחוזה נדרשות התאמות לאור הממצאים ותנאי השטח שהתגלו במהלך
העבודות, שלא תואמים באופן מדויק לכמויות שהוערכו מראש בעת היציאה למכרז.
5. כל השינויים המבוקשים והערכת הכמויות המעודכנות נבדקו ואושרו על ידי מהנדס הבקרה
האזורי.
6. בקשת המשרד היא להגדלת ההתקשרות בסך של 1,004,165 ₪ כולל מע"מ, מיום אישור ועדת
הפטור ועד ליום 17.10.2019, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתח"מ.
7. מדובר בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות המקורית.
8. מר אלי בן ישי סגן בכיר לחשב הכללי ממליץ על המשך ההתקשרות.

עו"ד אסתי פלדמן

מר גל אמיר

מר אלי ביתן

אישור החשב הכללי :

אני מאשר את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים,
וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

מר רוני חזקיהו

5/8/19
תאריך