



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development &amp; Construction of Medical Institutions Administration

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותרכ"ט תמוז תשע"ט  
1.8.19  
511442919

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים**  
**פרוטוקול ועדה – בקשה למימוש חלקי נוסף של האופציה עם הקבלן שיתופית חברה לבניה בע"מ –**  
**מבנה כירורגי ממוגן - עבודות גמר - המרכז הרפואי ברזילי**  
**חוזה מס' 544/13**

אבי בן זקן - יו"ר הועדה  
 נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד  
 עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית

הקבלן **שיתופית חברה לבניה בע"מ ח.פ.** 511254054, נבחר על ידי ועדת המכרזים בשנת 2013 כזוכה במכרז פומבי מס' 15/12. סכום הזכייה 117,900,000 ₪ **ובתוספת** 25% המעוגנים בחוזה עמד על סך 147,375,000 ₪ לא כולל מע"מ.

במסמכי המכרז (סעיף 10 למסמך א') קיימת אופציה להרחבה של עד 100%. (סך ההתקשרות לאחר מימוש מלוא האופציה הינו 294,750,000 ₪).

הוועדה אשרה מימושי אופציה חלקיים עם הקבלן בפרויקט - סך כל ההתקשרות עימו עומד על 255,346,256 ₪ לא כולל מע"מ.

מצורף מכתבה של גבי דליה שטלץ, הפונה בבקשה למימוש אופציה חלקי נוסף בסך 5,000,000 ₪ לא כולל מע"מ. ההתחשבות נמצאת בשלבים מתקדמים והפרויקט צפוי להימסר במלואו עד 31.9.19.

התמורה לקבלן שיתופית עולה מ 255,346,256 ₪ לא כולל מע"מ ל 260,346,256 ₪.

הסעיף התקציבי: 67020603. ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

משך ההתקשרות המבוקש עד 31.12.19. (כולל סיום חשבון סופי).

**החלטת הועדה**

**בהמשך לסיבות המיוחדות של הקמת הפרויקט לרבות הרחבתו ומורכבותו, ומאחר ותהליך ההתחשבות**




**הסופית נמצא בשלבים מתקדמים הוועדה מחליטה לאשר את מימוש האופציה החלקי הנוסף עם הקבלן**


**שיתופית בסכום של 5,000,000 ₪ לא כולל מע"מ - שה"כ היקף ההתקשרות עם הקבלן המבצע שיתופית**

**יעמוד על 260,346,256 ₪ לא כולל מע"מ. משך ההתקשרות עימוד עד ליום 31.12.19 זאת בהתאם לתקנה 3**

**ג' מימוש אופציה.**

**חתימת חברי הועדה**

השם	תפקיד	חתימה
אבי בן זקן	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

כ"ו בתמוז, התשע"ט  
29/07/2019  
סימוכין: 508751419

לכבוד  
ועדת מכרזים  
באמצעות גב' עינת אבני  
מזכירת הועדה  
שלום רב,

**הנדון: בקשה להרחבת התקשרות עם הקבלן שיתופית - פרויקט המבנה הכירורגי ברזילי - חוזה מס' 544/13**

1. פרויקט חשוב זה שבנדון הותנע בעקבות החלטת ממשלה 1853 מיום 24/6/2006 שעיקרה מיגון מחלקות לרפואה דחופה בפריפריה. הפרויקט נמצא בקו העימות הדרומי של מדינת ישראל ומכאן חשיבותו ודחיפותו הרבה. הבניין תוכנן כ-3 פעמיים ובחנו חלופות שונות למיקום בשל נושא הקברים ושינוי החלטות ממשלה: הדבר גרר יציאה לביצוע עם מערך עמודים שתוכנן לא לפגוע בקברים, שבסופו של דבר פונו ונדרשו התאמות ושינויים תוך כדי ביצוע.
2. הפרויקט משתרע על פני 39,000 מ"ר, ובנוי ב-7 מפלסים וכולל: מחלקה לרפואה דחופה ואשפוז מוגן (מוגדרים כאזורים מוגנים המסוגלים לפעול בחירום), אגף ילדים וט"ני ילדים, דימות, חדרי ניתוח, א.סטריילית, ט"נ נשימות, מחלקה אורטופדית בנוסף לעבודות הבינוי כלל הפרויקט עבודות תשתית נרחבות אלקטרומיכניות, פיתוח, כבישים ומגרשי תנייה.
3. עקב הצרכים הביטחוניים (סכנת טילים לכוון אשקלון והסביבה) ותפעוליים נעשה אכלוס הפרויקט בשלבים כאשר עד כה אוכלסו 4 קומות ראשונות (אשפוז ממוגן, מיון ודימות, וגם דימות MRI שטח מסחרי וטיפול נמרץ נשימתי, חדרי ניתוח ואספקה סטרילית).
4. הפרויקט נמצא בישורת האחרונה וצפוי להימסר במלואו עד לכל המאוחר עד 31/9/2019.
5. ההתחשבות הסופית מול הקבלן שיתופית נמצאת בשלבים מתקדמים לרבות בדיקת כמויות של פריטים שגדלו משמעותית מהאומדן, כמו גם חריגים תוספות ושינויים שנגרמו מבקשות וצרכי בית החולים, שינוי תקנות וחוקים (פיקוד העורף, כיבוי אש, אגרות רישוי וכ"ו) ושינויים תכנוניים נדרשים (נגישות, החלפת ציילרים, אכלוס ביניים וכ"ו).
6. היקף החוזה עם הקבלן הנוכחי כולל הרחבות עמד עד כה על סך של 255.346 מיליון ₪.
7. עד לסיום בדיקת החשבונית, מבקשת את אישור הועדה לשלם לקבלן סכום נוסף של 5 מיליון ₪ כתשלום ביניים נוסף (שלאחריו ייתכן וייתוספו סכומים נוספים) וזאת עפ"י הטבלה המצורפת.
8. פנייה זו הינה בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.
9. משך התקשרות מבוקש כולל תשלום חשבון סופי 31.3.2020.

בברכה,  
דליה שטולץ

מנהלת תחום בכיר תקציבים וכלכלה





ח' תשרי תשע"ט  
17.9.18  
424257618

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים  
פרוטוקול ועדה – בקשה למימוש חלקי נוסף של האופציה עם הקבלן שיתופית חברה לבניה בע"מ –  
מבנה כירורגי ממוגן - עבודות גמר - המרכז הרפואי ברזילי  
חוזה מס' 544/13**

אבי בן זקן - יו"ר הועדה  
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד  
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית

הקבלן **שיתופית חברה לבניה בע"מ ח.פ.** 511254054, נבחר על ידי ועדת המכרזים בשנת 2013 כזוכה במכרז  
מומבי מס' 15/12. סכום הזכייה 117,900,000 ₪ **ובתוספת** 25% המעוגנים בחוזה עמד על סך 147,375,000  
₪ לא כולל מע"מ.

במסמכי המכרז (סעיף 10 למסמך א') קיימת אופציה להרחבה של עד 100%. (סך ההתקשרות לאחר מימוש  
מלוא האופציה הינו 294,750,000 ₪).

ביום 6.10.16 אשרה הוועדה מימוש אופציה חלקי עם הקבלן בפרויקט שבנדון בסך 700,000 ₪ לא כולל מע"מ  
- סך כל ההתקשרות עימו עמד על 225,346,256 ₪ לא כולל מע"מ.

מצורף מכתבו של ראש אגף הביצוע מר יעקב קידר, המפרט בקשה להרחבת התקשרות – מימוש אופציה נוסף  
בהתאם למפורט במכתב.

מבוקשת כעת הרחבה בסך של עד 30,000,000 ₪ לא כולל מע"מ.

התמורה לקבלן שיתופית עולה מ 225,346,256 ₪ לא כולל מע"מ ל 255,346,256 ₪.

הסעיף התקציבי: 67020603. ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

משך ההתקשרות המבוקש עד 31.7.19. (כולל חשבון סופי).

**החלטת הועדה**

בהמשך לסיבות המיוחדות שנוצרו, למורכבות הפרויקט, הצרכים הבטחוניים, הכמויות שגדלו: בניה, חשבול,  
תברואה, והצורך לעמוד בל"ז כמפורט במכתבו של מר יעקב קידר מחליטה הועדה **לאשר את מימוש**  
**האופציה עם הקבלן שיתופית בהיקף של עד 30,000,000 ₪ לשם השלמת הפרויקט - סה"כ היקף ההתקשרות**  
**עם הקבלן המבצע שיתופית יעמוד על 255,346,256 ₪ לא כולל מע"מ. זאת בהתאם לתקנה 3 ג' מימוש**  
**אופציה.**

**חתימות חברי הועדה**

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	אבי בן זקן
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו דאלו



משרד  
הבריאות  
הרפואית

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מיסדות רפואה

Planning, Development & Construction of Medical Institutions Administration

ד"ר תשרי תשע"ז  
6.10.16  
272117116

**פרוטוקול ועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים  
פרוטוקול ועדה - מימוש אופציה עם הקבלן שיתופית חברה לבניה בע"מ - חוזה מס' 544/13  
מבנה בידורגי ממזגן - עבודות גמר - המרצה הרפואי בדזילי**

מר יהודה רון - יו"ר הועדה  
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד  
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית  
יוסי שכטר - חבר  
פטר גרינפלד - חבר

הקבלן שיתופית חברה לבניה בע"מ ח.פ. 511254054, נבחר על ידי ועדת המכרזים בשנת 2013 כזוכה במכרז פומבי מס' 15/12. סכום הזכייה 117,900,000 ש"ח ובתוספת 25% המעוננים בחוזה עמד על סך 147,375,000 ש"ח לא כולל מע"מ.

במסמכי המכרז (סעיף 10 למסמך א') קיימת אופציה להרחבה של עד 100% (סך ההתקשרות לאחר מימוש מלוא האופציה הינו 294,750,000 ש"ח).

מצורף מכתבו של ראש אגף הביצוע מר יעקב קידר, המפרט בקשה להרחבת התקשרות עם הקבלן בשל צורך דחוף בהתקשרות עם ספק לאספקת ולהתקנה של מערכות טלפוניה עקב צו מניעה זמני להתקשרות עם הספק הזוכה במכרז חש"ל ובשל היעדר זמן לצאת למכרז עצמאי שיפגע בענייניו הפרויקט המורכב.

מבוקשת כעת הרחבה בסך של עד 700,000 ש"ח לא כולל מע"מ.

התמורה לקבלן שיתופית עולה מ- 224,646,256 ש"ח לא כולל מע"מ ל- 225,346,256 ש"ח.

הסעיף התיקוני: 67020603 ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

משך ההתקשרות המבוקש עד 31.12.16. (כולל חשבון סופי).

**החלטת הועדה**

בהמשך לסיבות המיוחדות שנוצרו והצורך לעמוד בלוי"ז הפרויקט כפיפורט במכתבו של מר יעקב קידר מחליטה הועדה לאשר את מימוש האופציה עם הקבלן שיתופית בהיקף של עד 700,000 ש"ח לשם התקשרות עם ספק לביצוע מערכות הטלפוניה - סה"כ היקף ההתקשרות עם הקבלן המבצע שיתופית עומד על 225,346,256 ש"ח לא כולל מע"מ. זאת בהתאם לתקנה 3 ג' מימוש אופציה

**חתימות חברי הועדה**

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטר גרינפלד



במידה ויתעורר ספק, לדעת ועדת המכרזים, באשר לאמינות/ סבירות האומדן, רשאית היא, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבחון את סבירות האומדן, ולקבל החלטה בהתאם, לרבות החלטה בדבר ביטול האומדן, בין השאר, במידה ולדעת ועדת המכרזים האומדן שגוי או מבוסס על הערכה לא נכונה.

ה. המזמין, רשאי לאחר פרוסום המכרז להכניס תיקונים, הבהרות, שינויים ותוספות על פי שיקול דעתו, אשר ישלחו למציעים בכתב ויהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. הקבלן יצרף למסמכי ההצעה את הודעת המזמין כאמור כשהיא תתומה בחתימתו, לאישור קבלתה, הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו.

קבלן, אשר לא יצרף את ההודעות כאמור יראוהו כמי שקיבל על עצמו את האמור בהודעות ומתחייב לבצע העבודות נשוא ההודעות ללא תמורה נוספת או שהצעתו תפסל, לפי בחירת המזמין.

ו. המזמין יהיה רשאי לדחות הצעה בשל חוסר שביעות רצון שלו ושל מזמינים אחרים מהתקשדויות קודמות עם המציע, הוסר אמינות או ניסיון שלילי..

ז. המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים לקבלת הבהרות בקשר להצעותיהם.

#### 9. אופציה להרחבת ההתקשרות:

המזמין שומר לעצמו את הזכות להרחיב את סך ההתקשרות עם הקבלן הזוכה במכרז, בשיעור של עד 30%, על ידי הוספת ביצוע של סעיפים ו/או פרקים בכתבי הכמויות (קיימים או חדשים). באם יממש את זכות ההרחבה האמורה, ישקול המזמין גם את הארכת זמן הביצוע של הפרויקט, באם ימצא הצדקה לכך, הכל בהתאם להיקף ההרחבה, אופייה, מועד מתן ההודעה על מימושה וכד'. המזמין יודיע לקבלן הזוכה על החלטותיו בעניין זה, בהקדם. למען הסר ספק, יודגש כי כל האמור בסעיף זה הינו בנוסף לאמור בחוזה הממשלתי הסטנדרטי - מדף 3210 ואינו בא לגרוע ממנו.

#### 10. הגשת חשבונות ביניים וחשבונות סופיים

א. אחת לחודש יגיש הקבלן למפקח שני עותקים של חשבון מצטבר בצירוף דפי כמויות, וניתוחי מחיר לעבודות נוספות, כשהם מפורטים, מסודרים ומעודכנים.

ב. המפקח יבדוק את החשבון שהוגש ויאשרו על פי שיקול דעתו.

ג. הקבלן יקבל מהמפקח עותק מן החשבון המאושר ויחתום על גביו. במידה ולקבלן הסתייגויות לגבי אישור החשבון, יציינם על גבי החשבון ויחזיר למפקח.

ד. המפקח יערוך את החשבון המאושר על ידו בתוכנת "סופר מכרז" של חב' "רמדור" בפורמט "חשבונמט" ויעבירו למשרד הבריאות ולקבלן באמצעות "חשבונמט" וכן בעותקים מודפסים.


ה. המנהל יבחן ויאשר את החשבון על פי שיקול דעתו.

ו. הקבלן מתחייב בזאת לפעול עפ"י הנחיות אלה, ללא כל תביעות נוספות מצידו.

#### 11. מועד תשלום חשבונות ביניים וחשבונות סופיים

א. תשלומי הביניים יבוצעו בתוך 38 יום בהתאם לחלופה הקבועה בסעיף 59 (3) (א) של תנאי חוזה מדף 3210.

ב. התשלום הסופי ישולם בתום 90 יום בהתאם לחלופה הקבועה בסעיף 60 (3) (א) של תנאי חוזה מדף 3210.



מדינת ישראל

משרד הבריאות

מנהל תכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

י"ב אייר תשע"ג

22.4.13

15558913

פרוטוקול וועדת מכרזים - פעולות והחלטות

מכרז מס' 15/12

מבנה כירורגי - עבודות גמור ומערכות - שלב א'

המרכז הרפואי ברזילי

שמות חברי הועדה:

מר יהודה רון - יו"ר

הגב' נונה אבו-דאלו – נ.חשב המשרד

עו"ד סלה עטר כץ – יועצת משפטית

מהנדס פטר גרינפלד - חבר

מהנדס יוסי שכטר - חבר

הגב' עינת אבני - מזכירת הועדה

בהתאם לנתונים בפרוטוקול פתיחת תיבת מכרזים, מסמכי המכרז והנספחים אליו, מחליטה

הועדה על: (נא לסמן X בריבוע המתאים).

מינוי וועדת מומחים לבדיקת ההצעות.

בדיקת הצעות וניתוחן עפ"י פרוטוקול פתיחת תיבת מכרזים / מסמכי המכרז.

מדינת ישראל<sup>2</sup>  
 משרד הבריאות  
 מינהל תכנון פיתוח וביצוע מוסדות רפואה

פרטי המציעים :

מס' קבלן	שם הקבלן	סכום ההצעה בש"ח לא כולל מע"מ	ערבות בנקאית/ חב' ביטוח	הערות
.1	שיתופית חברה לבניה	₪ 117,900,000	₪ 3,500,000	
.2	אורתם סהר הנדסה	₪ 122,859,592.71	₪ 3,500,000	
.3	פולדמיר בניין (1986)	₪ 125,747,070.59	₪ 3,500,000	עפ"י החומר שצרף אינו עומד בדרישת הנסיון
.4	סולל בונה השתיות	₪ 129,440,869	₪ 3,500,000	
.5	אלקטרה בניה	₪ 130,498,092.24	₪ 3,500,000	
.6	W+M TAGI	₪ 138,124,487.50	₪ 3,500,000	עפ"י החומר שצרף אינו עומד בדרישת הנסיון

**מדינת ישראל<sup>3</sup>**  
**משרד הבריאות**  
**מינהל תכנון פיתוח וביטוי מוסדות רפואה**

**בדיקת מסמכים:**

אם תוקנו מסמכי המכרז יש למלא את הטבלה שלהלן:

תיקון מספר	שם מגיש ההצעה	עמוד ושורה בהצעה	התיקון בגוף ההצעה	דיוח למגיש ההצעה והתיקון אושר	הערות

אם הוזמן מציע לבירור פרטים, יש לציין כאן את תמצית בירור והסיכום:

המציע הזול ביותר שיתופית, זומן לשימוע לגבי נסיון החברה בפרויקטים דומים כנדרש בתנאי סף 4 ב'.

אלו האחר שלחן וקבלת ההחלטות באים לנסיון הנקרא  
 במסגרת פסגת 4 מחלוקה הוועדה ל-2  
 גשירם אב' לנ"ה ח"ה כחלק מן הלא כחלק  
 בתנאי המכרז.

יצורף פרוטוקול השימוע.

אם נפסלו הצעות פרט ונמק להלן:

מס' הצעה ושם החברה	הנימוקים לפסילה/לדחייה
3. פולדמיר בניין (1986)	עפ"י החומר שצרף להצעתו אינו עומד בדרישת הנסיון מבחינת היקפים כספיים
6. TAGI W+M	עפ"י החומר שצרף להצעתו אינו עומד בדרישת הנסיון מבחינת מורכבות טכנולוגית

**מדינת ישראל<sup>4</sup>**  
**משרד הבריאות**  
**מינהל תכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה**

**החלטת הוועדה :**

עפ"י ניתוח ההצעות כמפורט לעיל, הוחלט: חבריה לחניה ב' / ש"מ / ש"מ  
 לבחור את ההצעה הקבלן במחיר של 117,900,000 ₪ לא כולל מע"מ.  
 ה.צ.ה: מאווסו ע"י אגף התקציבים באזור.

נימוקי הוועדה בהסתמך על פסקה 3.3.14.1 בהוראת התכ"ס (נא להקיף בעיגול המספר המתאים).

ההצעה הזולה ביותר (או היקרה ביותר במכירה). 1.

הצעה יקרה מהזולה ביותר וזאת בכפיפות להוראת התכ"ס סעיף 3.3.14.1.2. 2.

לא לבחור אף הצעה.

לבחור מספר מתקשרים.

לבחור חלק מההצעה.

לבחור הצעה יחידה שהוגשה או שנותרה יחידה במכרז פומבי.

לבטל המכרז ולפרסם מכרז חדש.

אחר: \_\_\_\_\_






החלטה זו נתקבלה בהכרעה (נא לסמן X במשבצת המתאימה).

על דעת כל חברי הוועדה.

בדעות שקולות והכרעה של היו"ר (לפי נסמן 3.1.2.4.1 בתכ"ס).

בהסתייגות של (נא לפרט)

**חתימת חברי הוועדה:**

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועצת משפטית	עו"ד סלה עטר כץ
	נ.חשב המשרד	נונה אבו-דאלו
	חבר	פטרי גרינפלד
	חבר	יוסי שכטר



ח' תשרי תשע"ט  
17.9.18  
424257618

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים  
פרוטוקול ועדה – בקשה למימוש חלקי נוסף של האופציה עם הקבלן שיתופית חברה לבניה בע"מ –  
מבנה כירורגי ממוגן - עבודות גמר - המרכז הרפואי ברזילי  
חוזה מס' 544/13**

אבי בן זקן - יו"ר הועדה  
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד  
עליה עטר כץ - יועצת משפטית

הקבלן שיתופית חברה לבניה בע"מ ח.פ. 511254054, נבחר על ידי ועדת המכרזים בשנת 2013 כזוכה במכרז פומבי מס' 15/12. סכום הזכייה 117,900,000 ₪ ובתוספת 25% המעוגנים בחוזה עמד על סך 147,375,000 ₪ לא כולל מע"מ.

במסמכי המכרז (סעיף 10 למסמך א') קיימת אופציה להרחבה של עד 100%. (סך ההתקשרות לאחר מימוש מלוא האופציה הינו 294,750,000 ₪).

ביום 6.10.16 אשרה הוועדה מימוש אופציה חלקי עם הקבלן בפרויקט שבנדון בסך 700,000 ₪ לא כולל מע"מ - סך כל ההתקשרות עימו עמד על 225,346,256 ₪ לא כולל מע"מ.

מצורף מכתבו של ראש אגף הביצוע מר יעקב קידר, המפרט בקשה להרחבת התקשרות - מימוש אופציה נוסף בהתאם למפורט במכתב.

מבוקשת כעת הרחבה בסך של עד 30,000,000 ₪ לא כולל מע"מ.

התמורה לקבלן שיתופית עולה מ 225,346,256 ₪ לא כולל מע"מ ל 255,346,256 ₪.

הסעיף התקציבי: 67020603. ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

משך ההתקשרות המבוקש עד 31.7.19. (כולל חשבון סופי).

**החלטת הועדה**

בהמשך לסיבות המיוחדות שנוצרו, למורכבות הפרויקט, הצרכים הבטחוניים, הכמויות שגדלו, בנייה, חשמל, תברואה, והצורך לעמוד בלויז' כמפורט במכתבו של מר יעקב קידר מחליטה הועדה לאשר את מימוש האופציה עם הקבלן שיתופית בהיקף של עד 30,000,000 ₪ לשם השלמת הפרויקט - שה"כ היקף ההתקשרות עם הקבלן המבצע שיתופית ועמוד על 255,346,256 ₪ לא כולל מע"מ. זאת בהתאם לתקנה 3 ג' בנימוש אופציה.

**חתימת חברי הועדה**

חתימה	תפקיד	שם
	יו"ר	אבי בן זקן
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו דאלו

117,900,000.00	סכום לחישוב הנחה/תוספת
117,900,000.00	סה"כ לפני מע"מ
20,043,000.00	מע"מ 17.00 %
137,943,000.00	סה"כ כולל מע"מ



שיתופית חברה לבניה בע"מ  
 שם

19/03/2013  
 תאריך

שיתופית חברה לבניה בע"מ  
 חתומה וחותמת

"מכרזית בנארית" (2.90) בנארית בע"מ