

# מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: יי בכסלו התש"ף  
08/12/19  
סימוכין: 313085

## סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 08/12/19

### משתתפים:

מר יובל רוז, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדה  
מר גל אמיר, מינהל מנהל הרכש, חבר וועדה  
עו"ד אפרת נחלון, חברת וועדה, יועצת משפטית

### הנושא: משרד הבינוי והשיכון

החלטת ועדת המכרזים מיום 26/08/19  
נתקבל בוועדת הפטור ביום 05/11/19

בקשה מס': 641191

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות המשך עם חופרי ר. אבו קוש בע"מ לביצוע השלמת כביש 14 כולל מערכות וביצוע מעגל תנועה כביש 14 יגאל אלון - בית שמש לתקופה שמיום 06/11/19 ועד ליום 06/02/20, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993 (להלן - **תקנות חובת המכרזים**).

היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר:  
שקל כולל מע"מ 1,762,995

**החלטת הוועדה:** ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז עם חופרי ר. אבו קוש בע"מ על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות שמיום אישור ועדת הפטור ועד ליום 06/02/2020.

### הערות ונימוקים:

1. משרד הבינוי (להלן: "המשרד"), מבקשת להתקשר בפטור ממכרז עם ח. בראשי בע"מ (להלן: "הקבלן"), לצורך פיתוח כביש וביצוע מובל ניקוז במודיעין.
2. ביום 27/12/2015 נחתם חוזה בין המשרד לקבלן, לאחר שזכה במכרז, לצורך ביצוע עבודות פיתוח לכביש 14 בבית שמש, כולל מערכות וביצוע מעגל תנועה, בסך כולל של 9,432,370 ₪ כולל מע"מ.
3. הפרויקט חווה שינויים רבים בעקבות הפרעות וונדליסטיות מצד התושבים, עיכובים בקבלת אישורי התוכנית ואישורי תנועה ובנוסף תיקונים רבים שנדרשו בעקבות סדקים שנתגלו בקירות הכביש.
4. להלן השינויים המתוארים: בוועדת המכרזים המשרדית מיום 04/07/2016 אושר שינוי אבני הדרך בעקבות עיכובים באישורים ופגיעות באתר כתוצאה מוונדליזם. בוועדת המכרזים המשרדית מיום 07/03/2017 אושר שינוי בעדכון אבני הדרך והארכת חוזה בעקבות עיכובים בביצוע וסדקים בלתי צפויים שהתגלו בקירות. בוועדת המכרזים המשרדית באוקטובר 2017 אושרה בוועדה הגדלת החוזה והארכת הביצוע בעקבות הצורך לתקן את דיפון הקיר והעיכוב שנוצר באישור הסדרי התנועה. בוועדה מיום 12/02/2018 וביום 14/08/2018 אושרו הארכות ביצוע לטובת חיזוק דופן הקיר שהתעכב בעקבות הפרעות וונדליסטיות מצד התושבים. ביום 04/03/2019 בוועדת המכרזים המשרדית אושרה שינוי שכלל פירוק שכבות בכביש, שינוי במדרכות בהתאם להנחיית יועץ המבנה והאצה של העבודות לחיזוק הקיר כדי למנוע סכנת התמוטטות.
5. כעת מבקש המשרד לבצע הגדלה נוספת להתקשרות, לצורך ביצוע מספר התאמות נדרשות:
  - א. במספר סעיפים בחוזה נדרשות התאמות לאור הממצאים ותנאי השטח שהתגלו במהלך העבודות, שלא תואמים באופן מדויק לתוכניות ולכמויות שהוערכו מראש בעת היציאה למכרז.
  - ב. תיקוני תאורה והתקנת דשא סינטטי ע"פ הוראות עירייה, לה אמור הכביש להימסר (בהיקף של כ-230,000 אש"ח).
6. כל השינויים המבוקשים והערכת הכמויות המעודכנות נבדקו ואושרו על ידי החברה המנהלת ומהנדס המחוז.

- המשך

7. בקשת המשרד היא להגדלת ההתקשרות בסך של 1,763,001 ₪ כולל מע"מ, מיום אישור ועדת הפטור ועד ליום 06/12/2020, לפי תקנה 3(4)(ב) לתח"מ בפרוטוקול המשרד מצוין שהתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה.
8. מר ישי בן אלי סגן בכיר לחשב הכללי ממליץ לאשר את הבקשה.

\_\_\_\_\_  
עו"ד אפרת נחלון

\_\_\_\_\_  
מר גל אמיר

\_\_\_\_\_  
מר יובל רז

**אישור החשב הכללי:**

אני מאשר את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

\_\_\_\_\_  
מר רוני חזקיהו

\_\_\_\_\_  
תאריך