

**פרוטוקול וועדת מכרזים רשות האוכלוסין וההגירה מיום 2.7.2020**

השתתפו:	מר אלי אלפסי	תקציבן הרשות ומ"מ יו"ר ועדת מכרזים
	עו"ד חן בן ישראל	יועצת משפטית
	גבי עדי בסון	סגנית חשב המשרד
	גבי דגנית סמי	מרכזת ועדת מכרזים
הוצג ע"י:	מר שלום טרבלסי	מנהל אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה

**הארכה והגדלת התקשרות עם חברת מד קור לטובת עבודות אוורור ומיזוג באגף הפרויקטים**

ועדת המכרזים בישיבתה מיום 3.9.2019 הכריזה על חברת "שותפות מד קור מיזוג אוויר" (להלן: 'החברה') כזוכה במכרז שערכה הרשות למכרז חדש במסגרת המאגר המאוחד לביצוע עבודות אוורור ומיזוג במתחם הנפקת הדרכונים באר"ל. תקופת ההתקשרות שאושרה הייתה החל מיום חתימת מורשי החתימה ברשות ועד לתאריך 31.5.2020 ובהיקף ההתקשרות של עד 191,686.24 ש"ח + מע"מ (הצעת מחיר החברה).

בשל עיכובים טכניים בהסדרת ההתקשרות עם החברה (כגון: איסוף מסמכים, חתימה על חוזה, קבלת ערבות ביצוע וכיוצ"ב, החוזה עם החברה נחתם רק ביום 8.12.2019. כמו כן, גם הזמנת הציוד ותיאום האספקה וההתקנה מול החברה התעכבו בשל התפשטות נגיף הקורונה במדינה.


עם פתיחת המשק וחזרתו ההדרגתית של המשרד בהתאם להנחיות הממשלה, נקבע מועד לאספקת הציוד הרלוונטי לשם עבודות אוורור ומיזוג באגף הפרויקטים כאשר ניתנה הנחיה מטעם נציגי המדפיס הממשלתי לפיו יש צורך במהנדס לשם הנחת האוורור על גג המבנה המשוך למדפיס הממשלתי.

לאחר כחודש וחצי ובהתאם להנחיית נציגי המדפיס הממשלתי כאמור, הוזמן מהנדס למתחם שהגיע עם מנוף לשם הנחת יחידת המיזוג (המנוע) על גג המבנה. אולם, לאחר דין ודברים בין המהנדס לנציגי המדפיס הממשלתי הוחלט להשהות את הנחת יחידת המיזוג והאחרונה הונחה בצד המבנה.

כיום לאחר הסכמה של שני הצדדים בדבר מיקום מדויק של הנחת יחידת המיזוג וסיכום בדבר שינוי בגוון התעלות, קיים צורך בהגדלת היקף ההתקשרות עם החברה בסך של 6,480 ש"ח + מע"מ בגין הוספת תעלות חיצוניות והזמנת מנוף נוסף להרמת יחידת המיזוג לגג המבנה - מצ"ב הצעת המחיר של החברה מיום 9.6.2020 כנספח א' לפרוטוקול זה.

כמו כן, ציינה היחידה המקצועית כי להערכתה הצפי לסיום עבודות האוורור והמיזוג באגף הפרויקטים תסתיימנה לא יאוחר מיום 31.8.2020 וע"כ מבוקש מהוועדה להאריך את תקופת ההסכם עם החברה בשלושה חודשים נוספים שכן נכון לעת זו תקופת ההתקשרות עם החברה הסתיימה ביום 31.5.2020 ואינה בתוקף.

יצוין כי תוקף ערבות הביצוע שהגישה החברה הינו עד ליום 31.8.2020.



רשות האוכלוסין וההגירה  
Population & Immigration Authority  
سلطة السكان والهجرة



מדינת ישראל  
State of Israel

## ועדת מכרזים

### החלטת הוועדה:

הבקשה ופרטיה הוצגו בפני ועדת המכרזים.

הוועדה מצאה כי קיים הצורך בסיום עבודות האוורור והמיזוג באגף הפרויקטים.

הוועדה עיינה בהסכם ההתקשרות שנחתם עם החברה ומצאה כי בהתאם לסעיף 48 (1) בפרק ח' השינויים, תוספות והפחתות, נקבע כי המזמין רשאי לערוך שינויים והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו ובלבד שערך כל השינויים לא יגדל או יפחת מ- 25% מסכום החוזה.


לאור האמור ובהתאם לסעיף 148(1), הוועדה מאשרת להגדיל את היקף ההתקשרות עם החברה בסך של 6,480 ₪ + מע"מ בגין הוספת תעלות חיצוניות והזמנת מנוף נוסף להרמת יחידת המיזוג לגג המבנה.

בהתאם לחוזה של נציג היחידה המקצועית לפיה הצפי לסיום עבודות האוורור והמיזוג באגף הפרויקטים לא יאוחר מיום 31.8.2020, ועדת המכרזים מאשרת להאריך את ההתקשרות עם חברת "שותפות מד קור מיזוג אוויר" ח.פ. 513478859 עד ליום 31.8.2020.

בנסיבות הקיימות, ביצוע ההתקשרות יהא בהתאם לפתיחת הזמנת רכש.

אישור הוועדה כאמור בכפוף לכך שהחברה מתחייבת בכתב כי תסיימנה את עבודות האוורור והמיזוג עד ליום 31.8.2020 שאם לא כן, באחריותה הבלעדית להאריך את תקופת ערבית הביצוע בשלושה חודשים נוספים, קרי, עד ליום 30.11.2020.

תקנה: 33

  
חני בן ישראל

  
עדי בסון

  
אלי אלון