

## החשב הכללי - ועדת הפטור

### מסמך זה חתום דיגיטלית

פרוטוקול מס'	המשרד הפונה	התקבל בוועדת הפטור	תאריך דיון
190	מכס ומע"מ	04.11.2020	06.12.2020

#### חברי ועדה נוכחים

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה
יוסי איצקוביץ	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה
אפרת נחלון	יועצת משפטית	חבר/ת ועדה
ישי בן אלי	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת ועדה

#### פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפנייה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
הארכת התקשרות עם תע"ש מערכות בע"מ למתן שירותי יעוץ וליווי להקמת מתקן משקף מכולות במעבר גבול נהר הירדן	הארכת התקשרות	3(4)(ב)(3)	15.10.2020	8000514954

#### החלטות הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים לתקופה שמיום 01.01.2021 ועד ליום 31.12.2021 או עד לגמר פרויקט משקף מכולות בנהר ירדן, המוקדם מביניהם.

ההחלטה מותנית באישור של החשב הכללי

**תקופת התקשרות:** התקשרות המשך נוספת  
 הערות: ללא תוספת עלות  
 ספקים לתקופה:

שם ספק	מספר ח"פ	סטאטוס ספק	סוג ספק
תעש מערכות בע"מ	515218436		חברה בע"מ

  

מטבע	אומדן/שווי (כולל מע"מ)	תאריך סיום	תאריך תחילה	מבוקש
שקלים ישראלים חדשים		31.12.2021	01.01.2021	מבוקש
שקלים ישראלים חדשים		31.12.2021	01.01.2021	מאושר

1. רשות המיסים אגף המכס (להלן – הרשות) מבקש הארכת התקשרות עם התעשייה הצבאית מערכות בע"מ.
2. ההתקשרות המקורית הייתה עבור פרויקט משקף המכולות בחיפה עם התעשייה הצבאית לישראל בע"מ (כיום תע"ש), שהתקבלה בפטור ממכרז כספק יחיד בהתאם לתקנה 3(29) לתח"מ, מיום 05.01.2003.
3. מעת לעת הוארכה ההתקשרות כאשר הארכת ההתקשרות האחרונה ניתנה לתקופה שמיום 19.06.2016 ועד ליום 31.12.2020 מכוח תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים ללא תוספת עלות.
4. ביום 28.01.2016 פורסם מכרז 1/2016 לתכנון ובניה של האתר במעבר הירדן לייצור, אספקה התקנה ותחזוקת מערכת שיקוף המכונות ותת המערכות לתקופה של עד 10 שנים מתום שנת האחריות בשיטת "עד המפתח" TKP (להלן – המכרז). עקב פניות של מציעים פוטנציאליים אודות תנאי הסף במכרז, נערכו מספר שינויים על מנת לאפשר למספר גדול של חברות להשתתף במכרז. עובדה זו גרמה להתמשכות המועדים להגשת הצעות למכרז, לאחר בחירת חברת "נוקטק" במכרז, התקבל היתר הבניה רק ביום 9/2018, אז החלה העבודה בשטח.
5. כעת, קיים חשש ממשי לכך שהחברה לא תעמוד בלוחות הזמנים מאחר ומהנדס המערכת מחברת "נוקטק" הגיע באיחור להקמת מערכת הרדיוגרפיה ונמצא במחסור של צוות מקורי (בעקבות משבר הקורונה), ולאור העובדה שטרם הושלמו עבודות הבינוי והסלילה.
6. על כן, מבוקשת הארכת ההתקשרות עם תע"ש לטובת ביצוע בדיקות קבלה ראשוניות וסופיות, ליווי תכנית ההדרכה וליווי שלב הפיילוט עד לקבלה סופית. תהליך זה צפוי להימשך לתוך שנת 2021.
7. ההתקשרות הינה בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה.
8. גב' נועה אברהם, רפרנטית משרדים מנהליים ממליצה לאשר את הארכת ההתקשרות.

#### חתימת חברי הוועדה

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	פרטי חתימה
יוסי איצקוביץ	יו"ר ועדה	x
אפרת נחלון	חבר/ת וועדה	x
ישי בן אלי	חבר/ת וועדה	x

#### אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000001711 לעיל, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.

שם פרטי ושם משפחה	פרטי חתימה
גורם מאשר נוסף	x