



החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 2316

פרטים כלליים

המשרד הפונה משרד הבינוי והשיכון	התקבל בוועדת הפטור 26.10.2022	תאריך דיון 04.12.2022
---	---	---------------------------------

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות העתקת קוו מים	מטרת הפניה הרחבת התקשרות	תקנת חוק 3(4)(ב)(3)	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה 24.10.2022	מספר פנייה 8000803395
---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	--	---------------------------------

חברי ועדה נוכחים עמוס שקדי רוני מר גל אמיר	תפקיד סגן בכיר לחשב הכללי יועץ משפטי מנהל מינהל הרכש הממשלתי	תפקיד בוועדה יו"ר ועדה יועץ/ת משפטי/ת חבר/ת ועדה
--	--	--

החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים

תקופת התקשרות המשך ראשונה הערות: ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
מקורות חברת מים בע"מ	520010869		

פרטי תקופה

תאריך תחילה	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
26.10.2022	04.12.2022	06.11.2024	01.11.2024	551,572	551,572	שקלים ישראלים חדשים

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

דיון ונימוקים

- משרד הבינוי והשיכון (להלן - **המשרד**) מבקש הרחבת התקשרות עם מקורות חברת מים בע"מ (להלן - **מקורות**) לצורך ביצוע העתקת קו מים ביישוב ביתר עלית.
- ביום 20.07.2021 אישרה ועדת המכרזים במשרד התקשרות עם מקורות לצורך העתקת קו מים במתחם 5 ביישוב ביתר עלית ע"ס 2,318,306 ש"ח, כולל מע"מ, מיום 20.07.2021 ועד ליום 06.11.2024, מכוח תקנה 3(7) לתקנות חובת המכרזים.
- הקו הקיים עובר בתוך תוואי מעבר מדרגות (שטח ציבורי פתוח) ואין אפשרות לבצע בסמוך לקו הקיים עבודות פיתוח ותשתיות הנדרשות באתר בהתאם לתכנון המשרד.
- על מנת לא למנוע אספקת מים שוטפת ליישוב ביתר עלית, נדרש לבצע מעקף זמני עילי בקוטר 16 אינץ' ובאורך של 160 מ'.

- המעקף הזמני יאפשר לבטל את קו המים הקיים, ולבצע במקומו קו חדש שלא יפגע בעבודות הפיתוח שמבוצעות בסמוך לו.
5. הצורך בביצוע הקו הזמני לא נלקח בחשבון ע"י החברה במהלך הכנות החוזה לתכנון ולביצוע העתקת הקו לתוואי הקבוע, ולא נכלל בהיקף ההזמנה המקורי.
6. מחוסר ברירה, ובשל כך שהשטח הציבורי מוגבל, יש אילוץ להניח את הקו הזמני (המהווה מעקף זמני לקו הקיים), בשטח מגרש ששווק ליזם פרטי. על פי החוזה הקיים, את המגרש ששווק ליזם יש למסור בחודש פברואר 2023, ולכן על המשרד לסיים עד תאריך זה את ביצוע קו המים הקבוע ולבטל את הקו שהונח במגרש באופן זמני.
7. בהתאם להוראות סעיף 46 לחוק המים התשי"ט-1959, חברת מקורות עובדת מכוח סמכותה כרשות המים הארצית. תפקידיה של חברת מקורות נקבע בסעיף 48 לחוק, והם בין היתר הפקה והספקה של מים וכן ביצוע כל פעולה הדרושה להספקת מים.
8. לאור האמור תאגיד מקורות עומד בתנאים הקבועים בתקנה 3(7) לתח"ם.
9. במועד זה נדרשת הרחבה של ההתקשרות לצורך עמידה בלוחות הזמנים ומסירת המתחם ליזם עד חודש פברואר 2023. כל עיכוב במתן האישור למקורות מונע את תחילת העבודות של החברה ועלול לגרום למשרד שלא לעמוד בהתחייבויותיו החוזיות כלפי היזם, ולמסור את המגרש בתאריך המצוין בחוזה שבין המשרד והיזם.
10. התקשרות ההמשך בתנאים זהים להתקשרות המקורית, בהתאם למחירון מקורות שאושר על די רשות המים ולפיו בוצעה גם ההתקשרות המקורית.
11. מר אורפז משולם, רפרנט שיכון ומקרקעין ממליץ לאשר את התקשרות ההמשך.

מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	גל אמיר	מנהל מינהל הרכש הממשלתי	חבר/ת וועדה	
אישור	רוני מר	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת	
אישור	עמוס שקדי	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000006708 לעיל, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.