



החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 2991

פרטים כלליים

המשרד הפונה	התקבל בוועדת הפטור	תאריך דיון
משרד הכלכלה והתעשייה	23.04.2023	30.04.2023

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פניה
פיקוח צמוד בעבודת תשתית	הארכת התקשרות	3(4)(ב)3	23.04.2023	8000895997

חברי ועדה נוכחים

עמוס שקדי
כסלו שקד
גל אמיר

תפקיד

סגן בכיר לחשב הכללי
יועצת משפטית
מנהל מינהל הרכש הממשלתי

תפקיד בוועדה

יו"ר ועדה
יועץ/ת משפטית/ת
חבר/ת ועדה

החלטת ועדת הפטור

הוועדה ממליצה על אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים
ההחלטה מותנית באישור החשב הכללי

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת
הערות:
ספקים

שם ספק
וקסמן גוברין גבע חברה להנדסה בע"מ

ח.פ.
511534448

סטטוס ספק

סוג ספק

פרטי תקופה

תאריך תחילה	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
23.04.2023	30.04.2023	31.03.2024	31.03.2024	5,000,000	5,000,000	שקלים ישראלים חדשים

דיון ונימוקים

- משרד הכלכלה והתעשייה (להלן - **המשרד**) מבקש התקשרות המשך עם חברת וקסמן-גוברין גבע חברה להנדסה בע"מ (להלן - **הספק**) עבור קבלת שירותי פיקוח צמוד בעבודות תשתית (להלן - **השירותים**).
- מינהל אזורי תעשייה במשרד עוסק בפיתוח תשתיות ציבוריות באזורי תעשייה, בעיקר בפרופריה, כאשר ניהול העבודות להקמת אותן תשתיות נעשה על ידי חברה מנהלת שזכתה במכרז 23/17 ואילו הפיקוח ההנדסי על אותן עבודות ניתן במסגרת מכרז פומבי מס' 5/16.
- הספק זכה במכרז 5/16, לתקופת התקשרות שמיום 01.04.2017 ועד ליום 31.03.2022, לאחר מימוש כל האופציות, בהיקף של 18,600,000 ש"ח לא כולל מע"מ.
- ועדת הפטור המשרדית אישרה התקשרות המשך לתקופה שמיום 01.04.2022 ועד ליום 31.03.2023, בהיקף של 2,164,157 ש"ח, בתוספת העברת יתרה של 1,000,000 ש"ח, מכוח תקנה 3(4)(ב)2 לתקנות חובת המכרזים.

5. כעת מבוקשת התקשרות המשך עם הספק, לצורך סיום הפיקוח ההנדסי על עבודות תשתית ב-43 פרויקטים שעליהם החל לפקח, כדי שלא לעכב את העבודות ונוכח החשיבות בשמירה על רצף הפיקוח על ידי אותו ספק בפרויקט שהחל ללוות, בהיקף של 150 מלש"ח.

6. יצוין כי נעשית במשרד עבודה לכתיבת מרכז חדש לניהול עבודות התשתית, שיכלול גם שירותי פיקוח הנדסי צמוד, כאשר נוכח לקחים ממתן השירותים עד כה על ידי שתי חברות נפרדות, שהביאו לעיכובים ובעיות בסנכרון ביניהם, נמצא כי נכון יהיה לקבוע גורם אחראי הן להיבט הניהול והן להיבט הפיקוח ההנדסי של הפרויקט, ואולם יש בכך להוסיף מורכבות לכתיבת המכרז.

7. התקשרות המשך בתנאים זהים להתקשרות המקורית.

8. גב' נוי שקד, רפרנטית משרדים כלכליים, ממליצה לאשר את התקשרות המשך.

החלטת החשב הכללי

מאשר את ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב) (3) לתקנות חובת המכרזים אושר ע"י חברי ועדת הפטור בפרוטוקול מספר

עם הצגת הלו"ז המכרזי מאושרת התקשרות המשך בהתאם למבוקש לתקופה שמיום 30.04.2023 ועד ליום 31.03.2024 כאשר עד למועד זה על המשרד להכריז על זוכים.

דיון ונימוקים

להלן הלו"ז להליך המכרזי שהוצג ע"י המשרד:

24.12.2023 – פרסום המכרז

21.1.2024 – הגשת שאלות (שבועיים לתשובות)

3.3.2024 – הגשת הצעות

16.6.2024 – בחירת זוכים

מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000007981 לעיל, לפי תקנה 3(4)(ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.