

# החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 5196

## פרטים כלליים

המשרד הפונה משטרת ישראל	התקבל בוועדת הפטור 17.02.2025	תאריך דיון 25.03.2025
----------------------------	----------------------------------	--------------------------

## פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
שירותי ניהול ופיקוח להקמת תחנת משטרת לוד	הארכת התקשרות	3(4)(ב)3	17.02.2025	8001418393

## חברי ועדה נוכחים

בנימין מנחם	תפקיד	תפקיד בוועדה
גליה ימין	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה
ישי בן אלי	יועצת משפטית	יועץ/ת משפטי/ת
	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת ועדה

## החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים

## תקופת התקשרות הערות: ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
א. אפשטיין ובניו (1995) בע"מ	512203142		

## פרטי תקופה

תאריך תחילה	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
17.02.2025	25.03.2025	01.04.2028	01.04.2028	0	0	

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

## דיון ונימוקים

- משטרת ישראל (להלן - **מ"י**) מבקשת התקשרות המשך עם חברת א אפשטיין בע"מ (להלן - **החברה**) לטובת ניהול שירותי מעקב, תיאום, פיקוח ושירותים נלווים בהקמת תחנת משטרה בלוד.
- בתאריך 26.1.2016 נקבעה החברה כזוכה בבל"מ 222/2015 לניהול שירותי מעקב ופיקוח נלווים להקמת תחנת משטרת לוד. היקף ההתקשרות הראשוני היה 1.6 מ"ח. ההתקשרות נעשתה מכח תקנה 5 א לתקנות חובת המכרזים בנוגע להתקשרות עם יועץ.
- ההתקשרות הייתה לשנתיים כאשר למשטרה הייתה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות מול החברה בשנה נוספת או בחלקה, **כל פעם עד למועד השלמת ההתחייבויות מצד החברה**, וזאת ללא תמורה נוספת.
- בעקבות תוספת שטח לתחנה ביום 11.02.2018 אישרה ועדת הפטור הרחבת התקשרות עם החברה מכוח תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים בהיקף של 3.6 מ"ח עד ליום 26.01.2019.
- לקראת סוף 2018, בשל קיצוץ תקציבי רחב הוקפא הפרוייקט, לא הוארכה אופציית ההתקשרות עם החברה בתחילת שנת 2019.

6. סמוך לאוגוסט 2019 אישר אגף התקציבים את המשך הקמת הפרוייקט ועל כן ביום 26.08.2019 אישרה ועדת המכרזים התקשרות המשך עם החברה עד סוף שנת 2024 וזאת ללא צורך בהגדלת סכום ההתקשרות מכוח תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים.
7. מסיבות של קושי תקציבי התארך משך הקמת הפרוייקט וכיום נמצא בשלבי עבודות שלד מתקדמות. הצפי לסיום הבינוי הוא באפריל 2026.
8. מ"י מבקשת להאריך את תקופת ההתקשרות עם החברה עד ליום 1.4.2028 וזאת ללא שינוי בהיקף הכספי של הפטור. תקופה זו, שמשכה כשנתיים לאחר הסיום המשוער של בינוי התחנה, בצרכת לשם בדיקת חשבון סופי והכנת תיק מתקן ע"י החברה.
9. מר אלכס פלוטנו, מנהל תחום בכיר במנהל הדיור הממשלתי בחשכ"ל, ממליץ לאשר את בקשת מ"י. בנימוקיו ציין כי הבנייה נמצאת בעיצומה, לא מדובר בבקשה נוספת לתקציב אלא רק בהארכה ובנוסף החלפת מפקח בשלב זה של העבודה יביא להקפאת הפרוייקט עד לבחירת מפקח אחר.
10. עד כה קיבל הספק כשליש מהתגמול לו הוא זכאי, היקף תקציבי המתכתב עם היקף עבודתו עד כה.
11. התקשרות ההמשך בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
12. מר אריאל סייזלר, רפרנט משרדים ביטחוניים ממליץ לאשר את התקשרות ההמשך.

#### מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	
אישור	בנימין מנחם	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	ישי בן אלי	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת ועדה	
אישור	גליה ימין	יועצת משפטית	יועץ/ת משפטי/ת	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000013050 לעיל, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.