

פרטי ההתקשרות המבוקשת

מספר פנייה 8000658297	מספר הליך	מטרת הפניה תכנון, אסדרה סטטוטורית ופיקוח גאולוגי והנדסי הארכת התקשרות לקידוח ניטור באקוויפר ירת"ן באזור צומת ראם	
תאריך דיון	הופק ע"י שירן בת אל שריקי	שם הוועדה ועדת מכרזים כללית	יחידה מזמינה
			פרטים כלליים שם יחידה דורשת שירות הידרולוגי
			חברי ועדה נוכחים רעיה בליי ינתן מרקס חרמון אדיר
			מ"מ יו"ר ועדה חשב/ת או נציג/ה יועץ/ת משפטי/ת

רקע לפנייה

1. רשות המיס התקשרה עם הספק, אתגר א. הנדסה בע"מ (להלן: "הספק"), תכנון, אסדרה סטטוטורית ופיקוח גאולוגי והנדסי לקידוח ניטור באקוויפר ירת"ן באזור צומת ראם, באמצעות מכרז פומבי מספר 100039176.
2. בין הצדדים נחתם הסכם התקשרות, שמספרו 4501494491, לשנה אחת עם זכות ברירה אחת בת שנה.
3. היחידה להידרוגיאולוגיה בשירות הידרולוגי מופקדת על יצירת תשתית הידרוגיאולוגית לניהול ולתפעול מיטבי של מקורות המים במדינת ישראל, כאשר אקוויפר ירקון תנינים מהווה אקוויפר מרכזי וחשוב לאספקת המים במדינת ישראל.
4. הפרייקט נמצא כרגע בשלבים מתקדמים של תכנון ותיאומים סטטוטוריים (בוצע שלב ב' - ליווי ההליך המכרזי של שלב ביצוע הקידוחים ושלב ג' - הכנת סקר היתכנות מקדים ובחירת חלופה מועדפת), נדרשת הארכת התקשרות לפרייקט זה ללא עלות בשנתיים נוספות בשל הסיבות הבאות:
 - 4.1. מאחר והמכרז כולל בין השאר פיקוח על ביצוע קידוח, שלב זה יכול להתחיל רק לאחר שלב ההליך המכרזי לביצוע הקידוח. כיוון שלא יועד תקציב לביצוע ההליך המכרזי לשנת 2022, אלא ככל הנראה רק לשנת 2023, נדרשת הארכת תוקף של שנתיים על מנת לבצע את הפרייקט בשנת 2023 (חצי שנה הליך מכרזי וחצי שנה ביצוע פיקוח).
 - 4.2. הקידוח תוכנן במקור באזור צומת ראם (צומת מסמיה), אך בשל שיקולים הידרוגיאולוגיים וסטטוטוריים מיקום הקידוח הוזז מספר פעמים, מה שגרם לעיכובים רבים בתכנון ובתיאומים מול הגופים השונים. המיקום הסופי של הקידוח שנקבע והמתאים ביותר מבחינה הידרוגיאולוגית הינו באזור שממערב למחלף שורק ומצפון לכביש 7. לאחרונה גם התקבל אישור עקרוני מרמ"י למיקום הקידוח ונדרשים עוד מספר תיאומי שטח מול גופים נוספים כמו בזק, חשמל וכד'.
 - 4.3. נדרש ביצוע עדכון התוכנית ההידרוגיאולוגית וההנדסית כתוצאה מהשינוי במיקום הקידוח.
 - 4.4. ההתקשרות כוללת בין היתר פיקוח גאולוגי והנדסי על ביצוע קידוח הקידוח. בשלב זה אין תקציב לביצוע פרייקט מקביל של קידוח הקידוח.
5. ע"כ, היחידה מבקשת להאריך את ההתקשרות ללא תוספת כספית החל מיום 01.01.2022 ועד לא יאוחר מיום 31.12.2024 בהתאם למפורט בהסכם המקור ללא שינוי.
6. קיימת יתרה תקציבית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו ע"ס כ- 170,469 ₪.
7. ההתקשרות הינה חיונית ודחופה כדי לסיים את שלב תכנון הקידוחים ומעבר לביצועם ברגע שינתן תקציב.

החלטת הוועדה

הוועדה מחליטה על: אישור הארכת התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)1 לתקנות חובת המכרזים

1. תחילת ההתקשרות החל מיום תחילת תקופת ההתקשרות כמוגדר מטה, או מיום חתימת מורשי החתימה מטעם הרשות המאוחר מביניהם.

תקופת התקשרות המשך ראשונה

ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
אתגר א הנדסה בע"מ	511046948	זוכה	

פרטי תקופה

תאריך תחילה	תאריך סיום	שווי (כולל מע"מ)	מטבע
01.01.2022	31.12.2024	0	

תקנות

שנה	מספר תקנה	שם תקנה	שם מרכז קרנות
2021	73300103	איכות מים- ניטור	ח. השרות ההידרו

מאשרים				
פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	חרמון אדיר		יועץ/ת משפטי/ת	
אישור	יונתן מרקס		חשב/ת או נציג/ה	
אישור	רעיה בליי		מ"מ יו"ר ועדה	