

# החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 4682

## פרטים כלליים

המשרד הפונה משרד הבריאות	התקבל בוועדת הפטור 11.09.2024	תאריך דיון 27.10.2024
-----------------------------	----------------------------------	--------------------------

## פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
ניהול ופיקוח על פרויקט מחלקה סגורה א' 2 - שער מנשה	הארכת והרחבת התקשרות	3(4)(ב)3	05.09.2024	8001253454

## חברי ועדה נוכחים

יהונתן רוזניק

כסלו שקד

אלון קינסט

## תפקיד

סגן בכיר לחשב הכללי

יועצת משפטית

מנהל מינהל הרכש הממשלתי

## תפקיד בוועדה

יו"ר ועדה

יועץ/ת משפטית/

חבר/ת ועדה

## החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים

## תקופת התקשרות

הערות:

ספקים

שם ספק

אלדר עזר

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
אלדר עזר	062078035		

## פרטי תקופה

תאריך תחילה	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
15.09.2023	27.10.2024	31.12.2025	31.12.2025	464,975	464,975	שקלים ישראלים חדשים

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

## דיון ונימוקים

- משרד הבריאות (להלן - המשרד) מבקש התקשרות המשך עם אלדר שירותי הנדסה אזרחית (להלן - הספק) לצורך ניהול ופיקוח של פרויקט הקמת מחלקה סגורה א' 2 במרכז לבריאות הנפש שער מנשה.
- המשרד התקשר עם הספק ביום 22.06.17 לתקופה של 5 שנים, בהיקף של 936,000 ש"ח כולל מע"מ, בהתאם לתקנה 5א(ב) (1) לתקנות חובת המכרזים, באישור ועדת הפטור המשרדית.
- הפרויקט החל בחודש אוקטובר 2017 כשיפוץ של מבנה קיים, ולאחר שנמצא שהמבנה הקיים אינו מתאים לפרוגרמה, הוחלט לתכנן הקמת מבנה חדש. כפועל יוצא מהתכנון הנדרש, לרבות קבלת היתר בניה, ובהעדר תקציב מתאים, נמשך שלב התכנון עד לאמצע שנת 2021.
- שלב הביצוע החל ביום 01.03.2022 וצפוי היה להסתיים עד יום 01.09.23.
- בפועל ביצוע הפרויקט טרם הסתיים, וזאת בין היתר בשל דרישות בית החולים לשינויים מסוימים, מלחמת חרבות ברזל והשלכותיה, פיגורים בשלבי הכנת השטח ובשלב הביסוס (קלונסאות) שנבעו מחוסר היערכות של ביה"ח ובשל בעיות התארגנות

של הקבלן.

6. הצפי העדכני לסיום הפרויקט הינו ביום 15.12.24, ובהתאם מבוקשת תוספת לשכ"ט של הספק, בהתאם לתשומות שהוא נדרש להן נוכח הימשכות הפרויקט וזאת באותם תנאי תשלום.
7. התקשרות ההמשך בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
8. המשרד מבקש התקשרות המשך עם הספק עד ליום 31.12.2025, לצורך ביצוע הליך הבדיקה הנדרש בסיום הפרויקט וכן התחשבות סופית, בהתאם לנהוג לפי חשבות המשרד.
9. גב' ליאור הרץ ון-שפיגל, רפרנטית משרדים חברתיים, ממליצה לאשר את התקשרות ההמשך.

#### מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור בתנאים	יהלי רוטנברג	החשב הכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	מאשר עד ל 30.6.25
אישור	יהונתן רזניק	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	אלון קינסט	מנהל מינהל הרכש	חבר/ת וועדה	
אישור	כסלו שקד	הממשלתי	יועץ/ת משפטי/ת	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000011923 לעיל,  
לפי תקנה 3(4)(ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.

הערות:

מאשר עד ל 30.6.25